

Resolución Gerencial General Regional

Nº 146 -2019-GR. APURIMAC/GG.

Abancay, 02 JUL. 2019

VISTOS:

El Memorandum N° 953-2019-GRAP/06/GG, de fecha 14 de junio de 2019; Informe N° 613-2019.GR.APURIMAC, de fecha 13 de junio de 2019; Informe N° 61-2019 GR.APURIMAC/06/GG/DRSLTPI/CPBM, de fecha 12 de junio del 2019, y demás documentos que forman parte integrante de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política y económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma constitucional concordante con los artículos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo";

Que, por Ley N° 30879 se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 y mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2019-GR.APURIMAC/GR de 04 de enero del 2019, se aprueba el Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos correspondientes al Año Fiscal 2019 del Pliego 442 Gobierno Regional del Departamento de Apurímac;


Que, en primer lugar, debemos tener en consideración la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG sobre "Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", en su Artículo 1° numeral 1) prevé que las Entidades que programen la Ejecución de Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignación presupuestal, el personal técnico - administrativo y los equipos necesarios (...). En el numeral 5) prevé que, en la etapa de Construcción, la Entidad dispondrá de un Cuaderno de Obra en el cual anotará: "(...) las modificaciones autorizadas (...), así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, del mismo modo lo dispuesto por: Directiva N° 001-2010- G.R.APURIMAC/PR., denominada "Para Formulación, Ejecución y Supervisión de Proyectos en la Fase de Inversión por Administración Directa o Encargo", aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR.APURIMAC/PR, de fecha 08/03/2010; que establece en su Título VI: sobre "La ejecución de proyectos por administración directa o encargo", Numeral 3: sobre "Ampliaciones de plazo" y refiere textualmente que: "Se justificara una ampliación o reducción del plazo de ejecución aprobado, por las siguientes causales:

- Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros.
- Demoras por el desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados.
- Demoras en la absolución de consultas por el Supervisor de Obra, que afecten al plazo de ejecución del proyecto.
- Demoras en la aprobación de obras adicionales.
- Por la ejecución de obras adicionales.
- Cualquier otra variación y/o modificación del contenido del Expediente Técnico original del proyecto, siempre que afecten realmente la Ruta Crítica del proyecto y originen postergación de su terminación, debidamente documentada, sustentada y calculada.

Que, en fecha 21/02/2014, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac, emitió la Resolución Gerencial Regional N° 031-2014-GR.APURIMAC/GRRNGMA, documento mediante el cual, se aprueba el expediente Técnico del Proyecto: "RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MANCOMUNIDAD CUSCA DE LA PROVINCIA DE AYMARAE- REGIÓN APURIMAC", por el presupuesto de S/ 9'966,008.82 soles, para su ejecución por la modalidad de administración directa, en un plazo de ejecución de 36 meses;





Que, mediante Informe N° 61-2019-GR.APU/GRRNGMA/SGRNAAP/COORD.RRA. de fecha 23/05/19, el Coordinador del Proyecto Cusca Aymaraes - Ing. Reynaldo Ruiz Alzamora, remite al Supervisor de Proyecto Ing. Mario Solís Arteaga el sustento técnico de la Ampliación de Plazo Parcial N° 02, por el plazo de 365 días calendarios, para ser aprobada resolutivamente, adjuntando a ello el Informe Técnico del Coordinador del proyecto para la Ampliación de Plazo de Ejecución, del proyecto antes señalado, en el que detalla lo siguiente:

1. DETALLE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

| DETALLE | DIAS |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| PLAZO DE EJECUCIÓN (EXP. TEC) | 1095 DÍAS CALENDARIOS (36 MESES) |
| INICIO DE OBRA | 21 DE FEBRERO DEL 2014 |
| TERMINO DE LA OBRA | 21 DE FEBRERO DEL 2017 |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO SOLICITADO N° 01 | 830 DÍAS CALENDARIOS (27 MESES) |
| INICIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 | 22 DE FEBRERO DE 2017 |
| TERMINO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 | 31 DE MAYO DE 2019 |
| TOTAL PLAZO DE EJECUCION | 1925 DÍAS CALENDARIO |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 - SOLICITADO | 365 DÍAS CALENDARIOS (12 MESES) |
| INICIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO | 01 DE JUNIO DEL 2019 |
| TERMINO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO | 31 DE MAYO DEL 2020 |
| TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (EXP. TEC. + A. P N°01 + A. P. N°02) | 2290 DÍAS CALENDARIO |



2. DETERMINACION DE LA CAUSAL Y JUSTIFICACION:

- ✓ El sustento del informe presentado para la ampliación de plazo de ejecución N°02, está contemplado en la Directiva N° 001 – 2010 – GR.APURIMAC/PR para formulación, ejecución y supervisión de proyectos en la fase de inversión por administración directa o encargo, de acuerdo ítem 3 Residente de Obra o Responsable de Proyecto, que textualmente indica: **Que la ampliación de plazo se justifica por la Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros**, demoras por el desabastecimiento de materiales, equipo, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentada, **causales en la que el Gobierno Regional de Apurímac ha incurrido.**

- ✓ **Metas pendientes de ejecución**, si bien el proyecto tiene programado concluir al 31 de Mayo del 2019, sin embargo quedarían sin ejecutarse algunas partidas claves en los tres componentes establecidos en el estudio definitivo, que son necesarios e indispensables para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.


Al respecto la entidad ejecutora (Gobierno Regional Apurímac) no ha realizado los desembolsos según cronograma de ejecución financiera del expediente técnico, por lo que no se ha programado el 100% de las actividades en el plazo establecido (36 meses) y primer plazo de ampliación.

- ✓ **Ejecución de saldos por ejecutar**, el proyecto cuenta con una ejecución física acumula de Ha 2,453,634.58 y un saldo por ejecutar de 273,165.22 Ha para continuar con su ejecución y finalizar con las metas programadas.

| Programado según expediente | Ejecutado 2014 – 2019 (abril) | Saldo del proyecto |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 2,726,799.80 | 2,453,634.58 | 273,165.22 |

Asiento N° 28: del Coordinador, 02/05/2019, folio N° 64 tomo 14 del cuaderno de obra del año 2019, en este asiento el Coordinador de Proyecto se dirige a Supervisión, solicitando la ampliación de plazo de ejecución N° 02 para la conclusión de las metas o actividades pendientes establecidas en el estudio definitivo a nivel de expediente técnico, ya que la entidad ejecutora no asigno el presupuesto por falta de disponibilidad presupuestal, según cronograma de ejecución financiera del PI. en virtud a ello se presentó la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por **365 días calendarios**, para su aprobación resolutive por las causales de:





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL



"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

140

- Por demora de Abastecimiento de materiales, equipos, insumos y otros casos fortuitos de obra.
- Po Ejecución de adicionales de mayores metrados.
- Por factores Climáticos (Granizadas heladas, Sequias y otros factores sociales).

Dicha ampliación debe iniciarse a partir del 01 de junio del año 2019 hasta 31 de mayo del año 2020, lo cual será suficiente para culminar las labores planificadas:

| AMPLIACIÓN | INICIO | FINAL |
|------------|------------|------------|
| 12 MESES | 01/06/2019 | 31/05/2020 |

- **Asiento N° 29: Del Supervisor, 03/05/2019, folio N° 65 tomo 14 del cuaderno de obra del año 2019**, en este asiento el supervisor recomienda la elaboración de los documentos correspondientes solicitando la ampliación de plazo de ejecución justificando las actividades pendientes contempladas en el componente I, II y III, por lo que deberá justificar el coordinador mediante informe la ampliación de plazo de ejecución que amerite, se le reitera la presentación oportuna de la documentación, dentro del marco de la Directiva N° 001 – 2010 – GR.APURIMAC/PR vigente.

3. AVANCE FINANCIERO ABRIL 2019:

Cuadro N° 11: Avance financiero de la obra – Costo Total - abril 2019

| Rubro | Presupuesto | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Acumulado | | Saldo | |
|------------|--------------|------------|------|--------------|----|--------------|----|--------------|------|--------------|------|------------|-----|--------------|------|--------------|--------|
| | | S/. | % | S/. | % | S/. | % | S/. | % | S/. | % | S/. | % | S/. | % | S/. | % |
| Programado | 9,966,008.82 | 828,929 | 8.32 | 2,459,604 | 25 | 1,405,700 | 14 | 1,324,341 | 11.8 | 984,649 | 11.8 | 262,988.02 | 12 | 7,265,211.02 | 82.4 | 2,699,797.80 | 27.09% |
| Ejecutado | 8,029,102.63 | 826,000.88 | 8.29 | 2,454,362.48 | 25 | 1,403,674.00 | 14 | 1,305,245.01 | 13.1 | 1,483,860.26 | 14.9 | 262,988.02 | 5.6 | 7,738,150.65 | 80.6 | 2,229,858.17 | 22.37% |

fuentes: reporte sosesm

4. EL AVANCE FISICO ABRIL 2019

Cuadro N° 09: Avance físico valorizado de la obra – Costo Directo – abril 2019

| Rubro | Presupuesto | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Acumulado | | Saldo | |
|------------|--------------|------------|-------|--------------|------|--------------|-----|--------------|-------|--------------|-------|------------|------|--------------|-------|--------------|--------|
| | | S/. | % | S/. | % | S/. | % | S/. | % | S/. | % | S/. | % | S/. | % | S/. | % |
| Programado | 8,263,542.41 | 680,239.89 | 0.082 | 1,708,062.57 | 0.21 | 1,473,322.83 | 0.2 | 1,200,429.52 | 0.145 | 1,007,856.83 | 0.122 | 555,966.11 | 0.07 | 6,629,677.75 | 0.802 | 1,637,864.66 | 19.82% |
| Ejecutado | 6,629,677.75 | 660,239.89 | 0.082 | 1,708,062.57 | 0.21 | 1,473,322.83 | 0.2 | 1,200,429.52 | 0.145 | 1,007,856.83 | 0.122 | 555,966.11 | 0.07 | 6,629,677.75 | 0.802 | 1,637,864.66 | 19.82% |

fuentes: valorización acumulada al 31 de abril de 2019

5. JUSTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZOS:


Conforme se ha descrito en el presente Informe Técnico, las razones que sustentan la justificación para la ampliación de plazo de ejecución del proyecto "RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL AMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVINCIA DE AYMARAES – REGIONA APURIMAC", se justifica teniendo en cuenta los registros en el cuaderno de obra, por tanto, se tiene los siguientes:

DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN N° 02.

5.1 PARTIDAS RELEVANTES PENDIENTES DE EJECUCIÓN.

El expediente técnico en sus III componentes no ha concluido con la ejecución de las metas programadas, tal como se detalla en el cuadro N° 01 Ejecución de metrados del Proyecto Programado y Ejecutado, siendo necesario su ejecución para cumplir con las metas programadas del proyecto como consta en el Asiento N° 28 del Coordinador de obra, en tanto a través del Asiento N° 29 del Supervisor autoriza la presentación oportuna del expediente de ampliación de plazo de ejecución solicitado; así mismo se detallan las partidas pendientes de ejecución, tal como se detalla en el siguiente cuadro:





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA GENERAL




"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Cuadro N° 01: Ejecución de metrados del Proyecto Programado y Ejecutado.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO | EJECUTADO 2014 - 2019 | % | SALDO PROYE CTO |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 1.0.0 | Incremento de la producción de plantones forestales | | 2712228 | 2,448,631.00 | 89.9% | 263,597.00 |
| 1.1.0 | Construcción de viveros temporales | Unidad | 4 | 4.00 | 100.0% | 0.00 |
| 1.1.1 | Construcción de Vivero Forestal - Colcabamba | Unidad | 1.00 | 1.00 | 100.0% | 0.00 |
| 1.1.2 | Construcción de Vivero Forestal - Ihuayllo | Unidad | 1.00 | 1.00 | 100.0% | 0.00 |
| 1.1.3 | Construcción de Vivero Forestal - Toraya | Unidad | 1.00 | 1.00 | 100.0% | 0.00 |
| 1.1.4 | Construcción de Vivero Forestal - Capaya | Unidad | 1.00 | 1.00 | 100.0% | 0.00 |
| 1.2.0 | Producción de abonos orgánicos | | 300 | 300.00 | 100.0% | 0.00 |
| 1.2.1 | Producción de compost mejorado | M3 | 300.00 | 300.00 | 100.0% | 0.00 |
| 1.3.0 | Producción de plantones | | 2,711,924 | 2,448,327.00 | 88.8% | 263,597.00 |
| 1.3.1 | Aliso | Unidad | 550 | 550.00 | 100.0% | 0.00 |
| 1.3.2 | Tara | Unidad | 233,565 | 233,565.00 | 100.0% | 0.00 |
| 1.3.3 | Basul (pisonay) | Unidad | 29,861 | 29,861.00 | 100.0% | 0.00 |
| 1.3.4 | Chachacomo | Unidad | 69,906 | 69,906.00 | 100.0% | 0.00 |
| 1.3.5 | Eucalipto | Unidad | 461,450 | 461,450.00 | 100.0% | 0.00 |
| 1.3.6 | Pino | Unidad | 1,523,007 | 1,484,540.00 | 97.5% | 38,467.00 |
| 1.3.7 | Intimpa | Unidad | 34,156 | 34,156.00 | 100.0% | 0.00 |
| 1.3.8 | Queñua | Unidad | 108,671 | 101,598.00 | 93.5% | 7,073.04 |
| 1.3.9 | Sauco | Unidad | 32,811 | 31,794.00 | 96.9% | 1,017.00 |
| 1.3.10 | Huaranhuay | Unidad | 1,407 | 907.00 | 64.5% | 500.00 |
| 1.3.11 | Tuna | Unidad | 216,540 | 0.00 | 0.0% | 216,540.00 |
| 2.0.0 | Adecuada Instalación de plantaciones forestales | | 7993 | 6,111.04 | 83.1% | 1,881.96 |
| 2.1.0 | Instalación de plantaciones en macizo | | 5,877.00 | 4,855.91 | 88.0% | 1,021.09 |
| 2.1.1 | Tara | | 710.00 | 619.17 | 90.1% | 90.83 |
| 2.1.1.1 | Trabajos preliminares | Hectáreas | 202.00 | 202.00 | 100.0% | 0.00 |
| 2.1.1.2 | Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual | Hectáreas | 208.00 | 199.35 | 95.8% | 8.65 |
| 2.1.1.3 | Instalación de plantaciones | Hectáreas | 150.00 | 135.32 | 90.2% | 14.68 |
| 2.1.1.4 | Protección de Plantaciones | Hectáreas | 150.00 | 82.50 | 55.0% | 67.50 |
| 2.1.2 | Eucalipto | | 1,548.00 | 1,319.30 | 91.4% | 228.70 |
| 2.1.2.1 | Trabajos preliminares | Hectáreas | 380.00 | 379.60 | 99.9% | 0.40 |
| 2.1.2.2 | Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual | Hectáreas | 452.00 | 452.00 | 100.0% | 0.00 |
| 2.1.2.3 | Instalación de plantaciones | Hectáreas | 358.00 | 345.80 | 96.6% | 12.20 |
| 2.1.2.4 | Protección de Plantaciones | Hectáreas | 358.00 | 141.90 | 39.6% | 216.10 |
| 2.1.3 | Pino | | 3,079.00 | 2,856.14 | 96.0% | 222.86 |
| 2.1.3.1 | Trabajos preliminares | Hectáreas | 700.00 | 700.00 | 100.0% | 0.00 |
| 2.1.3.2 | Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual | Hectáreas | 992.00 | 992.00 | 100.0% | 0.00 |
| 2.1.3.3 | Instalación de plantaciones | Hectáreas | 887.00 | 882.40 | 99.5% | 4.60 |
| 2.1.3.4 | Protección de Plantaciones | Hectáreas | 500.00 | 281.74 | 56.3% | 218.26 |
| 2.1.4 | Tuna | | 540.00 | 61.30 | 13.5% | 0.00 |
| 2.1.4.1 | Apertura de hoyos | Hectáreas | 180.00 | 33.30 | 18.5% | 146.70 |
| 2.1.4.2 | Instalación de plantaciones | Hectáreas | 180.00 | 15.00 | 8.3% | 165.00 |
| 2.1.4.3 | Protección de Plantaciones | Hectáreas | 180.00 | 13.00 | 7.2% | 167.00 |
| 2.2.0 | Instalación de plantaciones agroforestales | | 686.00 | 301.58 | 42.0% | 384.42 |
| 2.2.1 | Aliso | | 3.00 | 3.00 | 100.0% | 0.00 |
| 2.2.1.1 | Apertura de hoyos | Hectáreas | 1.50 | 1.50 | 100.0% | 0.00 |
| 2.2.1.2 | Instalación de plantaciones Agroforestales | Hectáreas | 1.50 | 1.50 | 100.0% | 0.00 |
| 2.2.2 | Basul | | 417.00 | 0.00 | 40.6% | 417.00 |
| 2.2.2.1 | Apertura de hoyos | Hectáreas | 221.00 | 98.27 | 44.5% | 122.73 |
| 2.2.2.2 | Instalación de plantaciones Agroforestales | Hectáreas | 196.00 | 73.57 | 37.5% | 122.43 |





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL



"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

140

| | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2.2.3 | Sauco | | 256.00 | 0.00 | 47.9% | 256.00 |
| 2.2.3.1 | Apertura de hoyos | Hectáreas | 128.00 | 61.37 | 47.9% | 66.63 |
| 2.2.3.2 | Instalación de plantaciones Agroforestales | Hectáreas | 128.00 | 61.37 | 47.9% | 66.63 |
| 2.2.4 | Huaranhuay | | 10.00 | 0.00 | 40.0% | 10.00 |
| 2.2.4.1 | Apertura de hoyos | Hectáreas | 5.00 | 2.00 | 40.0% | 3.00 |
| 2.2.4.2 | Instalación de plantaciones Agroforestales | Hectáreas | 5.00 | 2.00 | 40.0% | 3.00 |
| 2.3.0 | Instalación de plantaciones silvopastoriles | Hectáreas | 830 | 557.68 | 62.3% | 272.32 |
| 2.3.1 | Queñua | | 830.00 | 557.68 | 62.3% | 272.32 |
| 2.3.1.1 | Trabajos preliminares | Hectáreas | 166.00 | 166.00 | 100.0% | 0.00 |
| 2.3.1.2 | Apertura de hoyos | Hectáreas | 166.00 | 98.10 | 59.1% | 67.90 |
| 2.3.1.3 | Construcción del cerco perimétrico | Hectáreas | 166.00 | 55.00 | 33.1% | 111.00 |
| 2.3.1.4 | Construcción de Terraza de Formación Lenta | Hectáreas | 166.00 | 112.28 | 67.6% | 53.72 |
| 2.3.1.5 | Instalación de Plantaciones Silvopastoriles (hoyado-plantado) | Hectáreas | 166.00 | 126.30 | 76.1% | 39.70 |
| 2.4.0 | Plantaciones de protección y paisajística | Hectáreas | 268.00 | 250.00 | 71.9% | 18.00 |
| 2.4.1 | Chachacomo | | 208.00 | 205.00 | 70.1% | 3.00 |
| 2.4.1.1 | Trabajos preliminares | Hectáreas | 52.00 | 16.00 | 30.8% | 36.00 |
| 2.4.1.2 | Apertura de hoyos | Hectáreas | 52.00 | 44.50 | 85.6% | 7.50 |
| 2.4.1.3 | Instalación de plantaciones | Hectáreas | 52.00 | 44.50 | 85.6% | 7.50 |
| 2.4.1.4 | Protección de plantaciones | Hectáreas | 52.00 | 10.00 | 19.2% | 42.00 |
| 2.4.2 | Intimpa | | 60.00 | 45.00 | 78.3% | |
| 2.4.2.1 | Trabajos preliminares | Hectáreas | 15.00 | 15.00 | 100.0% | 0.00 |
| 2.4.2.2 | Apertura de hoyos | Hectáreas | 15.00 | 15.00 | 100.0% | 0.00 |
| 2.4.2.3 | Instalación de plantaciones | Hectáreas | 15.00 | 15.00 | 100.0% | 0.00 |
| 2.4.2.4 | Protección de plantaciones | Hectáreas | 15.00 | 0.00 | 0.0% | 15.00 |
| 2.5.0 | Compensación a los sistemas forestales | Hectáreas | 332 | 145.87 | 58.7% | 186.14 |
| 2.5.1 | Preparación de terreno y resiembra con pastos mejorados | Hectáreas | 166.00 | 105.87 | 63.8% | 60.14 |
| 2.5.2 | Manejo de pastos naturales | Hectáreas | 166.00 | 40.00 | 24.1% | 126.00 |
| 3.0.0 | Apropiadas prácticas de afianzamiento postplantación | | 14571.8 | 5,003.58 | 32.6% | 9,568.22 |
| 3.1.0 | Labores de afianzamiento | | 10,285.00 | 4,130.50 | 37.2% | 6,154.50 |
| 3.1.1 | Evaluación post plantación | Hectáreas | 1,515.00 | 1,328.50 | 87.7% | 186.50 |
| 3.1.2 | Transporte de plantones y materiales | Hectáreas | 1,595.00 | 663.62 | 41.6% | 931.38 |
| 3.1.3 | Recalce y abonamiento | Hectáreas | 1,595.00 | 400.08 | 25.1% | 1,194.92 |
| 3.1.4 | Deshierbe | Hectáreas | 1,395.00 | 135.50 | 9.7% | 1,259.50 |
| 3.1.5 | Riego | Hectáreas | 1,395.00 | 839.10 | 60.2% | 555.90 |
| 3.1.6 | Podas | Hectáreas | 1,395.00 | 340.50 | 24.4% | 1,054.50 |
| 3.1.7 | Control fito sanitario | Hectáreas | 1,395.00 | 423.20 | 30.3% | 971.80 |
| 3.2.0 | Implementación de la declaración de impacto ambiental (DIA) | | 2230.8 | | 27.2% | 2,230.80 |
| 3.2.1.0 | Gestión de riesgos | Plan | 4.00 | 0.60 | 10.7% | 3.40 |
| 3.2.1.1 | Creación del comité de gestión de riesgos | Org. | 1.00 | 0.60 | 60.0% | 0.40 |
| 3.2.1.2 | Planificación participativa para la gestión de riesgos | Taller | 1.00 | 0.00 | 0.0% | 1.00 |
| 3.2.1.3 | Implementación y ejecución del plan de gestión de riesgos | Taller | 1.00 | 0.00 | 0.0% | 1.00 |
| 3.2.1.4 | Monitoreo, seguimiento y evaluación | Documento | 1.00 | 0.00 | 0.0% | 1.00 |
| 3.2.2.0 | Mitigación ambiental | | 2226.8 | 1,026.75 | 52.8% | |
| 3.2.2.1 | Construcción de letrinas | Unidad | 20.00 | 7.00 | 35.0% | 13.00 |
| 3.2.2.2 | Construcción de botaderos | Unidad | 5.00 | 5.00 | 100.0% | 0.00 |
| 3.2.2.3 | Recojo de envases | Has. | 2,201.80 | 1,014.75 | 46.1% | 1,187.05 |
| 3.3.0 | Manejo de información básica | | 2056 | 873.08 | 21.7% | 1,182.92 |
| 3.3.1 | Trabajos preliminares | Global | 1.00 | 0.08 | 7.6% | 0.92 |
| 3.3.2 | Levantamiento de información de campo | | 2054 | 873.00 | 65.9% | 1,181.00 |
| 3.3.2.1 | Levantamiento de información socioeconómica | Encuesta | 594.00 | 594.00 | 100.0% | 0.00 |
| 3.3.2.2 | Inventario de recursos hídricos | Inventario | 279.00 | 279.00 | 100.0% | 0.00 |





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA GENERAL

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 3.3.2.3. | Inventario de la biodiversidad forestal y bosques nativos | Inventario | 279.00 | 0.00 | 0.0% | 279.00 |
| 3.3.2.4. | Muestreo de suelos | Muestras | 902.00 | 0.00 | 0.0% | 902.00 |
| 3.3.3. | Sistematización y consolidación | Documento | 1.00 | 0.00 | 0.0% | 1.00 |
| TOTAL | | | 2,726,799.80 | 2,453,634.58 | 89.98% | 5.22 |

5.2 FACTORES NO ATRIBUIBLES AL EJECUTOR.

Durante el primer, segundo y tercer año el desembolso financiero no fue de acuerdo a la programación del expediente técnico, por lo que no se ha programado las metas en su totalidad principalmente debido a factores económicos, otro de los factores fue el desabastecimiento de materiales e insumos que no fueron adquiridos por falta de recursos económicos que no fueron desembolsados oportunamente, otro de los factores externos fue la presencia de sequía del año 2016 por el fenómeno del niño costero, presentando sequías prolongadas en el ámbito del proyecto, por lo que no se pudo instalar las plantaciones de acuerdo a la programación y por lo que se tuvo que reprogramar muchas actividades para el ejercicio 2017, 2018 y 2019. Asimismo, en la campaña forestal 2017-2018 se ha registrado temperaturas bajas en el ámbito de intervención del proyecto afectando la producción de plantones y el prendimiento en campo definitivo.

5.3 DEL PRESUPUESTO FINANCIERO DE PROYECTO.

El proyecto a la fecha cuenta con un saldo presupuestal de S/. 1,778,763.15 representando un 17.85 %, por lo tanto, se cuenta con presupuesto para la ejecución de las partidas sujetos de ampliación de plazo.

Cuadro N° 02: Ejecución financiera por rubros según expediente técnico.

| RUBRO | MONTO PROGRAMADO EXPEDIENTE TÉCNICO S/ | PRESUPUESTO EJECUTADO | % | SALDO PRESUPUESTAL | % |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Costo directo | 8,263,542.41 | 6,975,878.27 | 84.42% | 1,287,664.14 | 15.58% |
| Gastos generales | 1,088,168.62 | 841,001.83 | 77.29% | 247,166.79 | 22.71% |
| Gastos de supervisión | 244,485.18 | 166,508.68 | 68.11% | 77,976.50 | 31.89% |
| Gestión del proyecto | 138,250.00 | 0.00 | 0.00% | 138,250.00 | 100.00% |
| Expediente técnico | 203,920.25 | 203,856.89 | 99.97% | 63.36 | 0.03% |
| Gastos de liquidación | 27,642.36 | 0.00 | 0.00% | 27,642.36 | 100.00% |
| TOTAL | 9,966,008.82 | 8,187,245.67 | 82.15% | 1,778,763.15 | 17.85% |

Fuente: formato de ejecución FE-06

Cuadro N° 03: Asignación presupuestal asignada y ejecutada.

| N° | Año | EXPEDIENTE TECNICO | PIA | PIM | EJECUCION ACUMULADA ACTUAL | SALDO | % |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2013 | 4,241,838.67 | 0 | 203,912 | 203,856.89 | 55.11 | 0.03% |
| 2 | 2014 | 2,848,307.78 | 0 | 625,017 | 622,143.99 | 2,873.01 | 0.46% |
| 3 | 2015 | 2,875,862.36 | 3,312,188 | 2,459,604 | 2,454,362.48 | 5,241.52 | 0.21% |
| 4 | 2016 | | 1,500,000 | 1,405,700 | 1,403,674 | 2,026.00 | 0.14% |
| 5 | 2017 | | 1,172,315 | 1,324,341 | 1,305,245.01 | 19,095.99 | 1.46% |
| 6 | 2018 | | 4,107,631 | 2,943,104 | 1,483,880.26 | 1,459,223.74 | 98.34% |
| 7 | 2019 al 31 de abril | | 590,471 | 2,028,033 | 714,083.04 | 1,313,949.96 | 184.01% |
| TOTAL | | 9,966,008.82 | 10,682,605.00 | 10,989,711.00 | 8,187,245.67 | 1,778,763.15 | 17.85% |

Fuente: SSI


5.4 CALCULO DE AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADO.

El cálculo de la ampliación de plazo se detalla en el siguiente cuadro, en metas programadas y días calendario requerido:

Cuadro 04: Cuadro Resumen de Ampliación de plazo solicitado.

| ITM | DESCRIPCION | SALDO | DURACION |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|----------|
| 1.0.0 | Incremento de la producción de plantones forestales | | 174 días |
| 1.3.0 | Producción de plantones | 263,597 | 174 días |





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL




"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

140

| | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1.3.6 | Pino | 38,467 | 240 días |
| 1.3.8 | Queñua | 7,073 | 210 días |
| 1.3.9 | Sauco | 1,017 | 180 días |
| 1.3.10 | Huaranhuay | 500 | 16 días |
| 1.3.11 | Tuna | 216,540 | 180 días |
| 2.0.0 | Adecuada Instalación de plantaciones forestales | | 297 días |
| 2.1.0 | Instalación de plantaciones en macizo | 1,021 | 297 días |
| 2.1.1 | Tara | | 267 días |
| 2.1.1.2 | Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual | 9 | 36 días |
| 2.1.1.3 | Instalación de plantaciones | 15 | 36 días |
| 2.1.1.4 | Protección de Plantaciones | 68 | 33 días |
| 2.1.2 | Eucalipto | | 116 días |
| 2.1.2.1 | Trabajos preliminares | 0 | 4 días |
| 2.1.2.2 | Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual | 0 | 18 días |
| 2.1.2.3 | Instalación de plantaciones | 12 | 15 días |
| 2.1.2.4 | Protección de Plantaciones | 216 | 78 días |
| 2.1.3 | Pino | | 284 días |
| 2.1.3.2 | Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual | 0 | 34 días |
| 2.1.3.3 | Instalación de plantaciones | 5 | 35 días |
| 2.1.3.4 | Protección de Plantaciones | 218 | 102 días |
| 2.1.4 | Tuna | | 152 días |
| 2.1.3.1 | Apertura de hoyos | 147 | 91 días |
| 2.1.3.2 | Instalación de plantaciones | 165 | 92 días |
| 2.1.3.3 | Protección de Plantaciones | 167 | 60 días |
| 2.2.0 | Instalación de plantaciones agroforestales | 384 | 74 días |
| 2.2.2 | Basul | | 30 días |
| 2.2.2.1 | Apertura de hoyos | 123 | 16 días |
| 2.2.2.2 | Instalación de plantaciones Agroforestales | 122 | 14 días |
| 2.2.3 | Sauco | | 31 días |
| 2.2.3.1 | Apertura de hoyos | 67 | 16 días |
| 2.2.3.2 | Instalación de plantaciones Agroforestales | 67 | 15 días |
| 2.2.4 | Huaranhuay | | 23 días |
| 2.2.4.1 | Apertura de hoyos | 3 | 11 días |
| 2.2.4.2 | Instalación de plantaciones Agroforestales | 3 | 12 días |
| 2.3.0 | Instalación de plantaciones silvopastoriles | 272 | 60 días |
| 2.3.1 | Queñua | | 60 días |
| 2.3.1.1 | Trabajos preliminares | 0 | 0 días |
| 2.3.1.2 | Apertura de hoyos | 68 | 16 días |
| 2.3.1.3 | Construcción del cerco perimétrico | 111 | 11 días |
| 2.3.1.4 | Construcción de Terraza de Formación Lenta | 54 | 17 días |
| 2.3.1.5 | Instalación de Plantaciones Silvopastoriles (hoyado-plantado) | 40 | 12 días |
| 2.4.0 | Plantaciones de protección y paisajística | 108 | 25 días |
| 2.4.1 | Chachacomo | | 25 días |
| 2.4.1.2 | Apertura de hoyos | 8 | 6 días |
| 2.4.1.3 | Instalación de plantaciones | 8 | 7 días |
| 2.4.1.4 | Protección de plantaciones | 42 | 8 días |
| 3.0.0 | Apropiadas prácticas de afianzamiento postplantación | | 299 días |
| 3.1.0 | Labores de afianzamiento | | 190 días |
| 3.1.1 | Evaluación post plantación | 187 | 56 días |
| 3.1.2 | Transporte de plántones y materiales | 931 | 28 días |
| 3.1.3 | Recalce y abonamiento | 1,195 | 37 días |
| 3.1.5 | Riego | 556 | 90 días |
| 3.1.6 | Podas | 1,055 | 67 días |
| 3.1.7 | Control fito sanitario | 972 | 18 días |
| 3.2.0 | Implementación de la declaración de impacto ambiental (DIA) | | 153 días |
| 3.2.1.0 | Gestión de riesgos | | 33 días |
| 3.2.1.2 | Planificación participativa para la gestión de riesgos | 1 | 12 días |
| 3.2.1.3 | Implementación y ejecución del plan de gestión de riesgos | 1 | 8 días |
| 3.2.1.4 | Monitoreo, seguimiento y evaluación | 1 | 11 días |
| 3.2.2.0 | Mitigación ambiental | | 72 días |
| 3.2.2.3 | Recojo de envases | 1,187 | 72 días |
| 3.3.0 | Manejo de información básica | | 60 días |
| 3.3.1. | Trabajos preliminares | 1 | 60 días |
| 3.3.2. | Levantamiento de información de campo | | 41 días |





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA GENERAL



"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| 3.3.2.3. | Inventario de la biodiversidad forestal y bosques nativos | 279 | 18 días |
| 3.3.2.4. | Muestreo de suelos | 902 | 14 días |
| 3.3.3. | Sistematización y consolidación | 1 | 8 días |
| TOTAL DIAS SOLICITADOS | | | 365 DIAS CALENDARIO |

Que, mediante Carta N° 16-2019-GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI/MSA de fecha 24/05/19 el Supervisor de Proyectos Forestales de Aymaraes, remite al Director Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, la **Opinión Favorable** del Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto, señalando que: **"RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL AMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVINCIA DE AYMARAES – REGIONA APURIMAC"**, de acuerdo al informe técnico remitido por el coordinador por 365 días calendarios a partir del 01 de junio del 2019 hasta el 31 de mayo del 2020,

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 - SOLICITADO | 365 DÍAS CALENDARIOS (12 MESES) |
| INICIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO | 01 DE JUNIO DEL 2019 |
| TERMINO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO | 31 DE MAYO DEL 2020 |
| TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (EXP. TEC. + A. P N°01 + A. P. N°02) | 2290 DÍAS CALENDARIO |

Que, en consecuencia, las causales para la ampliación del plazo se deben a Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros, causal que se encuentra contemplada en la Directiva N° 001-2010.GR.APURIMAC/PR. Del mismo modo, el plazo solicitado es necesario para alcanzar el 100% de las metas planteadas en el PIP, Finalmente, de acuerdo a las funciones del Inspector y/o Supervisor del proyecto se emite opinión favorable para la ampliación del plazo por 365 días (12 meses) siendo el nuevo plazo de ejecución del proyecto 2290 días. la ejecución del proyecto para el presente año sería del 01 de junio del 2019 al 31 de mayo del 2020;

Que, de lo antes señalado, se observa de los actuados, que el Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, previa evaluación y/o revisión de los documentos materia de análisis, remite en fecha 13/06/2019, a la Gerencia General Regional, el Informe N° 613-2019.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI., documento mediante el cual, señala que se realizó la revisión y evaluación a los documentos mencionados en los antecedentes, donde el Coordinador de Supervisión de los Proyectos de Bosque Manejados Ingeniero Elva Mendoza Bedia, ha verificado el sustento de las causales indicadas en la Ampliación de Plazo de Ejecución N° 02 del proyecto en mención, y en base a los argumentos técnicos expuestos por el Coordinador de proyecto y el Supervisor de Obra recomienda otorgar la Ampliación de Plazo de Ejecución Parcial N° 02, por 365 días calendario (12 meses) a partir del 01/06/2019 al 31/05/20;

Que, es menester señalar. que: **"La Ampliación de plazo deberá ser revisada y tramitada sucesivamente por el Inspector y/o Supervisor de Obra y este a su vez a la Gerencia Regional, para la aprobación resolutive correspondiente. La resolución deberá de señalar el número de días de ampliación de plazo otorgados y la nueva fecha de terminación de obra (...)"**. Si bien el ideal es que una vez iniciado la Obra, el Proyecto se ejecute en el plazo y costo aprobado, la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., regula las causas, procedimiento (plazos), y efectos de las ampliaciones de plazo en el caso de obras; siendo obligación de la Entidad aprobarlo, cuando los motivos que generen la necesidad de ampliar dicho plazo estén debidamente acreditados, se haya afectado la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario e indispensable para la culminación del proyecto;

Que, de la revisión del expediente de **"Ampliación de Plazo N° 02"**, por el periodo de 365 días calendario, del Proyecto: **"RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL AMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVINCIA DE AYMARAES – REGIONA APURIMAC"**; presentado por el Coordinador de Proyectos, revisado y evaluado por el Inspector del Proyecto, y el Coordinador de Supervisión, se advierte que:

1. Solicitan ampliación de plazo tendiendo en consideración lo establecido por la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., y mediante sus informes técnicos, sustentan que se ha adjuntando el Calendario de Avance de Obra Reprogramado, siendo este plazo adicional solicitado, necesario e indispensable para la culminación y objetivo del proyecto.
2. Este expediente de **"Ampliación de Plazo N° 02"**, por el periodo de 365 días calendario, fue revisado por el Coordinador de Supervisión, señalando en su opinión técnica, que se apruebe la **"Ampliación de Plazo N° 02"**, del referido proyecto, *Ut Supra* por el periodo de 365 días calendario, periodo que comprende entre el 01/06/2019 al 31/05/20.





"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

3. Este expediente cuenta con los informes técnicos, opiniones favorables de procedencia y trámite correspondiente del Coordinador de proyecto, Supervisor de Obra, Coordinador de Supervisión y del Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión.

Que, en virtud de los antecedentes documentales, los informes técnicos, los fundamentos de hecho y derecho expuestos, y conforme a lo establecido por la Directiva N° 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., deviene en procedente aprobar el expediente de "Ampliación de Plazo N° 02", por el periodo de 283 días calendario, del Proyecto: "RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL AMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVINCIA DE AYMARAE – REGIONA APURIMAC"; periodo que comprende entre el 01/06/2019 al 31/05/20; por ser este plazo adicional, necesario e indispensable para cumplir con el objetivo del mencionado proyecto;

Que, es preponderante señalar, que los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos normativos respecto de la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto: "RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL AMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVINCIA DE AYMARAE – REGIONA APURIMAC"; que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y la procedencia de tales extremos, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica; documentos que determinan que la Gerencia General Regional concluya que se debe proceder a la emisión del acto administrativo aprobatorio respectivo;

Que, se debe precisar que la presente resolución no implica convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, y demás unidades orgánicas inmersas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución;

Que, en virtud al pronunciamiento del Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Traslado de Proyectos de Inversión, del Coordinación de Supervisión, quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos por el Coordinador del proyecto, quienes recomiendan la Aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto: "RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL AMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVINCIA DE AYMARAE – REGIONA APURIMAC"; ejecutado por la modalidad de Administración Directa;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 341-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 05/06/2019, Resolución Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR, de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurímac;


SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el expediente de "Ampliación de Plazo N° 02 ", por el periodo de 365 días calendario, del Proyecto: "RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL AMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVINCIA DE AYMARAE – REGIONA APURIMAC"; solicitado por el Coordinador de Proyectos Cusca Aymaraes, y corroborado por el Supervisor del Proyecto, por un periodo de 365 días calendario, periodo que comprende desde el 01 de junio del 2019 al 31 de mayo del 2020; de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 - SOLICITADO | 365 DÍAS CALENDARIOS (12 MESES) |
| INICIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO | 01 DE JUNIO DEL 2019 |
| TERMINO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO | 31 DE MAYO DEL 2020 |
| TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (EXP. TEC. + A. P N°01 + A. P. N°02) | 2290 DÍAS CALENDARIO |

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, con la presente resolución al Coordinador del Proyecto Cusca Aymaraes, - Ing. Reynaldo Ruiz Alzamora, Supervisor del Proyecto - Ing. Mario Solís Arteaga, y al Coordinador de Supervisión - Ing. Elva E. Mendoza Bedia, Profesionales asignados al Proyecto: "RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL AMBITO DE LA MANCOMUNIDAD CUSCA, PROVINCIA DE AYMARAE – REGIONA APURIMAC", para su conocimiento y fines de ley.





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA GENERAL



"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR, copias de los actuados a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Apurímac, para el inicio de deslinde de responsabilidades, a fin de determinar las sanciones a que hubiera lugar, conforme a la normativa vigente.

ARTÍCULO CUARTO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, para su conocimiento, cumplimiento y fines de ley.



REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y CUMPLASE;

Econ. RAÚL ANGEL GUTIERREZ RODAS
GERENTE GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC



RAGRC/GG
EMLL/DRAJ
AYBV/ABOG.

