



Resolución Gerencial General Regional

N° 593-2022-GR-APURIMAC/GG.

Abancay, 13 SET. 2022

VISTOS:

El Informe Legal N° 049-2022-GRAP/08/DRAJ, de fecha 07/09/2022, el Memorandum N° 1809-2022-GRAP/06/GG., de fecha 25/08/2022, el Informe N° 1447-2022.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, de fecha 24/08/2022, el Informe N° 161-2022-GR.APURIMAC/ORSLTPI/COC/JLVV., de fecha 11/07/2022, Resolución Gerencial General Regional N° 376-2022-GR.APURIMAC/GG, de fecha 04/07/2022, y demás documentos que forman parte integrante de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, señala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma constitucional concordante con los artículos 2 y 4 de la ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867, modificado por la Ley N° 27902 y Ley N° 28013, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo";

Que, con fecha 23/04/2019, el Gerente General Regional y el Contratista Consorcio Aranpast, suscribieron el **Contrato Gerencial General Regional N° 415-2019-GR-APURIMAC/GG.**, con el objeto de que el **Contratista Consorcio ARANPAST**, ejecute la Obra: "**Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S.M Ricardo Palma del C.P Chuparo Distrito de Anco-Huallo, Provincia de Chincheros - Apurímac**", de acuerdo a los términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos establecidos en el Capítulo III, Requerimiento de la Sección Específica - Condiciones Especiales del Proceso de Selección de las Bases, bajo el sistema de contratación a precios unitarios, por el importe económico de S/. 8'683,436.09 soles, monto que comprende: el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato;

En fecha 15/01/2020, la entidad se suscribe el Contrato Gerencial General Regional N° 006-2020-GR.APURIMAC/GG, con el consultor Ing. Ángel Guido Vaccaro Alvarez, para el servicio de consultoría de obra, para la supervisión de la obra denominada: "**Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S.M Ricardo Palma del C.P Chuparo Distrito de Anco-Huallo, Provincia de Chincheros - Apurímac**", por un monto de S/ 484,920.96, por el plazo de 330 días calendarios (300 días de supervisión de obra – 30 días de liquidación de obra);

Que, en fecha 04/07/2022, la entidad mediante Resolución Gerencial General Regional N° 376-2022-GR.APURIMAC/GG, **APRUEBA** el expediente de liquidación de contrato de obra denominada: "**Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S.M Ricardo Palma del C.P Chuparo Distrito de Anco-Huallo, Provincia de Chincheros - Apurímac**", ejecutada por el Gobierno Regional de Apurímac, por la modalidad de obra por contrata (suma alzada); por el costo real recalculado de S/ 12'308,749.21 soles, incluido I.G.V., y por tener la documentación técnica, financiera, administrativa y legal sustentatoria, conforme se acredita y sustenta en los informes técnicos, opinión técnicas de procedencia, así como por los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolución;

Que, el Coordinador de Obras por Contrata, en fecha 11/11/2022, emite el Informe N° 161-2022-GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI/COC.J.L.V.V., informe técnico de aclaración e incorporación de resumen de liquidación, y señala que: **a)** Se ha realizado la evaluación de la liquidación de obra denominada: "**Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S.M. Ricardo Palma del C.P. Chuparo, Distrito de Anco-Huallo - Chincheros – Apurímac**", presentado por el contratista y revisado por la supervisión de obra Guido Vaccaro Álvarez donde se encontró:

b) Reembolso por Valorizaciones Contractuales de Obra, Valorizaciones de Adicionales y Deductivos Vinculantes de Obra.

De acuerdo a la revisión realizada por esta coordinación de obras por contrata y la evaluación de la Supervisión Ángel Guido Vaccaro Álvarez mediante la CARTA N° 005-2022 AGVACCARO-CONSULTORIA/GRA, sobre este





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GERENCIA GENERAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



593

punto se encuentra conforme y acoge el monto recalculado por el contratista ejecutor Consorcio Aranpast, existiendo un saldo a favor de la Entidad el monto de S/. 18,604.55 soles, sin IGV.

c) Reembolso por Reintegros de Valorizaciones Contractuales de Obra, Valorizaciones de Adicionales y Deductivos Vinculantes de Obra.

De acuerdo a la revisión realizada por esta coordinación de obras por contrata y la evaluación de la Supervisión Ángel Guido Vaccaro Álvarez mediante la CARTA N° 005-2022 AGVACCARO-CONSULTORIA/GRA, sobre este punto se encuentra conforme y se acoge el monto recalculado por el contratista ejecutor Consorcio Aranpast, existiendo un saldo a favor del Consorcio Aranpast el monto de S/. 49,087.26 soles, sin IGV

d) Reembolso por Valorizaciones de Plan de Seguridad y Salud Covid-19.

De acuerdo a la revisión realizada por esta coordinación de obras por contrata y la evaluación de la Supervisión Ángel Guido Vaccaro Álvarez mediante la CARTA N° 005-2022 AGVACCARO-CONSULTORIA/GRA, sobre este punto se encuentra conforme y se acoge el monto recalculado por el contratista ejecutor Consorcio Aranpast, existiendo un saldo a favor del Consorcio Aranpast el monto de S/.288.20 soles, sin IGV.

e) Reembolso por Reintegro de Valorizaciones de Plan de Seguridad y Salud Covid-19.

De acuerdo a la DIRECTIVA N°005-2020-OSCE/CD ALCANCES Y DISPOSICIONES PARA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRATOS DE SUPERVISIÓN, EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA indica en el punto 7.5.1 *Para la cuantificación de aquellos costos directos y gastos generales que implique la implementación de las medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, se podrá considerar la formulación de nuevos precios unitarios para las partidas preexistentes, en base a estimaciones de rendimiento, y/o la identificación de nuevas partidas, con sus respectivos precios unitarios, y/o fórmulas de reajuste cuando resulten de utilidad, u otros mecanismos que sean pertinentes y se correspondan con la industria de la construcción. Se podrá optar por tales mecanismos cualquiera sea el sistema de contratación del contrato.*

Según la Ley de Contrataciones del Estado, en el Art. 17 Formulas de reajustes indica en el punto 3. En el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales deben estar previstas en los documentos del procedimiento de selección. Para tal efecto, el consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Tomando en consideración en líneas precedentes, realizada la revisión por esta coordinación de obras por contrata, se encuentra conforme el monto recalculado por el contratista ejecutor Consorcio Aranpast, existiendo un saldo a favor del Consorcio Aranpast el monto de S/. 12,866.46 soles, sin IGV.

f) Reembolso por Gastos Generales por Ampliaciones de Plazo.

De acuerdo a la revisión realizada por esta coordinación de obras por contrata y la evaluación de la Supervisión Ángel Guido Vaccaro Álvarez mediante la CARTA N° 005-2022 AGVACCARO-CONSULTORIA/GRA, sobre este punto se encuentra conforme el monto recalculado por el contratista ejecutor Consorcio Aranpast, no existiendo saldo a favor del Consorcio Aranpast el monto de S/.0.00 soles.

g) Reembolso por Reintegro de Gastos Generales por Ampliaciones de Plazo.

De acuerdo a la revisión realizada por esta coordinación de obras por contrata y la evaluación de la Supervisión Ángel Guido Vaccaro Álvarez, mediante la CARTA N° 005-2022 AGVACCARO-CONSULTORIA/GRA, sobre este punto se encuentra conforme el monto recalculado por el contratista ejecutor Consorcio Aranpast, existiendo un saldo a favor del Consorcio Aranpast el monto de S/ 10,592.75 soles, sin IGV.

h) Reembolso por GG-CD Paralización Covid 19.

De acuerdo a la revisión realizada por esta coordinación de obras por contrata y la evaluación de la Supervisión Ángel Guido Vaccaro Álvarez mediante la CARTA N° 005-2022 AGVACCARO-CONSULTORIA/GRA, sobre este punto se encuentra conforme el monto recalculado por el contratista ejecutor Consorcio Aranpast, no existiendo saldo a favor del Consorcio Aranpast el monto de S/.0.00 soles.

i) Reembolso por Mayor CD Ejecución Covid 19 - Menor Rendimiento.

De acuerdo a la revisión realizada por esta coordinación de obras por contrata y la evaluación de la Supervisión Ángel Guido Vaccaro Álvarez mediante la CARTA N° 005-2022 AGVACCARO-CONSULTORIA/GRA, sobre este punto se encuentra conforme el monto recalculado por el contratista ejecutor Consorcio Aranpast, existiendo un saldo a favor del Consorcio Aranpast el monto de S/.130,526.46 soles sin IGV, el mismo que está sustentado de acuerdo con el ACTA DE CONCILIACION POR ACUERDO TOTAL No. 130-2021-CCA; Por tanto si corresponde el pago.

j) Reembolso por Reintegro Mayor CD Ejecución Covid 19 - Menor Rendimiento.

De acuerdo a la revisión realizada por esta coordinación de obras por contrata y la evaluación de la Supervisión Ángel Guido Vaccaro Álvarez mediante la CARTA N° 005-2022 AGVACCARO-CONSULTORIA/GRA, sobre este punto se encuentra conforme el monto recalculado por el contratista ejecutor Consorcio Aranpast, existiendo un saldo a favor del Consorcio Aranpast el monto de S/. 22,581.08 soles, sin IGV

k) Reembolso por Adelantos Otorgados.





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GERENCIA GENERAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



593

De acuerdo a la revisión realizada por esta coordinación de obras por contrata y la evaluación de la Supervisión Ángel Guido Vaccaro Álvarez, mediante la CARTA N° 005-2022 AGVACCARO-CONSULTORIA/GRA, sobre este punto se encuentra conforme el monto recalculado por el contratista ejecutor Consorcio Aranpast, existiendo un saldo a favor de la Entidad el monto de S/80,363.39 soles, sin IGV.

- Saldo del Adelanto directo N° 01: S/. 292.48 soles
- Saldo del Adelanto directo N° 02: S/. 6,644.17 soles
- Saldo del Adelanto materiales N° 01: S/. 20,205.30 soles
- Saldo del Adelanto materiales N° 02: S/. 297.40 soles
- Saldo del Adelanto materiales N° 03: S/. 52,924.04 soles

Esta coordinación de obras por contrata, válida en su contexto total la evaluación realizada anteriormente, por tal razón se requiere que se incorpore en la resolución el detalle de todas las valorizaciones pagadas a favor del contratista.

G. RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA.

CONCEPTO		MONTOS RECALCULADOS S/.	MONTOS PAGADOS S/.	SALDOS S/.	VERIFICADO
(A) VALORIZACIONES					
(A.1) VALORIZACION CONTRACTUAL					
1	Val. N° 01 - Mayo 2019	S/.109,315.89	S/.109,315.89	S/0.00	OK
2	Val. N° 02 - Junio 2019	S/.272,664.76	S/.355,161.19	-S/.82,496.43	OK
3	Val. N° 03 - Julio 2019	S/.410,133.31	S/.567,297.46	-S/.157,164.15	OK
4	Val. N° 04 - Agosto 2019	S/.657,228.06	S/.741,851.09	-S/.84,623.03	OK
5	Val. N° 05 - Setiembre 2019	S/.738,271.83	S/.774,633.85	-S/.36,362.02	OK
6	Val. N° 06 - Octubre 2019	S/.787,079.61	S/.801,634.22	-S/.14,554.61	OK
7	Val. N° 07 - Noviembre 2019	S/.376,852.39	S/.379,191.94	-S/.2,339.55	OK
8	Val. N° 08 - Diciembre 2019	S/.182,438.63	S/.188,107.36	-S/.5,668.73	OK
9	Val. N° 09 - Enero 2020	S/.164,311.37	S/.164,449.98	-S/.138.61	OK
10	Val. N° 10 - Febrero 2020	S/.268,750.60	S/.269,641.90	-S/.891.30	OK
11	Val. N° 11 - Marzo 2020	S/.105,530.13	S/.108,067.96	-S/.2,537.83	OK
12	Val. N° 12 - Agosto 2020	S/.34,760.14	S/.42,400.59	-S/.7,640.45	OK
13	Val. N° 13 - Setiembre 2020	S/.151,486.84	S/.146,562.03	S/.4,924.81	OK
14	Val. N° 14 - Octubre 2020	S/.150,164.08	S/.46,745.90	S/.103,418.18	OK
15	Val. N° 15 - Noviembre 2020	S/.130,872.99	S/.94,900.88	S/.35,972.11	OK
16	Val. N° 16 - Diciembre 2020	S/.105,791.40	S/.88,728.02	S/.17,063.38	OK
17	Val. N° 17 - Enero 2021	S/.99,063.77	S/.88,728.02	S/.10,335.75	OK
18	Val. N° 18 - Febrero 2021	S/.133,760.29	S/.103,849.96	S/.29,910.33	OK
19	Val. N° 19 - Marzo 2021	S/.79,472.43	S/.74,284.42	S/.5,188.01	OK
20	Val. N° 20 - Abril 2021	S/.12,953.55	S/.12,952.67	S/.0.88	OK
21	Val. N° 21 - Mayo 2021	S/.99,144.40	S/.20,305.77	S/.78,838.63	OK
22	Val. N° 22 - Junio 2021	S/.16,614.86	S/.16,614.86	S/0.00	OK
23	Val. N° 23 - Julio 2021	S/.133,717.74	S/.81,700.33	S/.52,017.41	OK
24	Val. N° 24 - Agosto 2021	S/.53,247.93	S/.53,247.93	S/0.00	OK
25	Val. N° 25 - Setiembre 2021	S/.45,081.07	S/.45,081.07	S/0.00	OK
26	Val. N° 26 - Octubre 2021	S/.48,004.43	S/.10,146.96	S/.37,857.47	OK
27	Val. N° 27 - Noviembre 2021	S/.9,013.66	S/.8,728.46	S/.285.20	OK
VALORIZACIONES CONTRACTUAL		S/.5,375,726.16	S/.5,394,330.71	-S/.18,604.55	OK
(A.2) VALORIZACION ADICIONAL 01					
1	Val. N° 01 - Adc. 01 Noviembre 2019	S/.1,682,614.39	S/.1,682,614.39	S/0.00	OK
2	Val. N° 02 - Adc. 01 Diciembre 2019	S/.97,162.10	S/.97,162.10	S/0.00	OK
3	Val. N° 03 - Adc. 01 Enero 2020	S/.36,177.65	S/.36,177.65	S/0.00	OK
4	Val. N° 04 - Adc. 01 Noviembre 2020	S/.53,932.23	S/.53,932.23	S/0.00	OK
5	Val. N° 05 - Adc. 01 Enero 2021	S/.47,016.45	S/.47,016.45	S/0.00	OK
6	Val. N° 06 - Adc. 01 Febrero 2021	S/.16,054.64	S/.16,054.64	S/0.00	OK
7	Val. N° 07 - Adc. 01 Agosto 2021	S/.17,733.01	S/.17,733.01	S/0.00	OK
VALORIZACIONES ADICIONAL 01		S/.1,950,690.47	S/.1,950,690.47	S/0.00	OK
(A.3) VALORIZACION ADICIONAL 02					
1	Val. N° 01 - Adc. 02 Abril 2021	S/.617,017.51	S/.589,353.79	S/.27,663.72	OK
2	Val. N° 02 - Adc. 02 Mayo 2021	S/.57,347.28	S/.50,489.63	S/.6,857.65	OK
3	Val. N° 03 - Adc. 02 Junio 2021	S/.154,852.42	S/.154,852.42	S/0.00	OK
4	Val. N° 04 - Adc. 02 Julio 2021	S/.6,198.02	S/.6,198.02	S/0.00	OK
5	Val. N° 05 - Adc. 02 Agosto 2021	S/.60,756.58	S/.60,756.58	S/0.00	OK
6	Val. N° 06 - Adc. 02 Setiembre 2021	S/.23,712.46	S/.23,712.46	S/0.00	OK
7	Val. N° 07 - Adc. 02 Octubre 2021	S/.196,640.14	S/.196,640.14	S/0.00	OK
8	Val. N° 08 - Adc. 02 Noviembre 2021	S/.6,415.71	S/.40,937.08	-S/.34,521.37	OK
VALORIZACIONES ADICIONAL 02		S/.1,122,940.12	S/.1,122,940.12	S/0.00	OK





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC GERENCIA GENERAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



593

GOBIERNO REGIONAL DE
APURÍMAC

CONCEPTO	MONTOS	MONTOS	SALDOS	VERIFICADO
TOTAL VALORIZACIONES	S/8,449,356.75	S/8,467,961.30	-S/18,604.55	OK
(B) REINTEGROS DE VALORIZACIONES				
(B.1) REINTEGRO VALORIZACION CONTRACTUAL				
1 Val. N° 01 - Mayo 2019	S/1,858.37	S/655.90	S/1,202.47	OK
2 Val. N° 02 - Junio 2019	S/3,955.25	S/4,050.10	-S/94.85	OK
3 Val. N° 03 - Julio 2019	S/8,315.94	S/5,418.51	S/2,897.43	OK
4 Val. N° 04 - Agosto 2019	S/11,375.48	S/7,422.88	S/3,952.60	OK
5 Val. N° 05 - Setiembre 2019	S/13,134.31	S/14,856.08	-S/1,721.77	OK
6 Val. N° 06 - Octubre 2019	S/14,789.98	S/14,958.92	-S/168.94	OK
7 Val. N° 07 - Noviembre 2019	S/7,319.60	S/19,425.69	-S/12,106.09	OK
8 Val. N° 08 - Diciembre 2019	S/3,642.81	S/3,629.14	S/13.67	OK
9 Val. N° 09 - Enero 2020	S/3,813.20	S/3,262.21	S/550.99	OK
10 Val. N° 10 - Febrero 2020	S/7,960.98	S/5,413.62	S/2,547.36	OK
11 Val. N° 11 - Marzo 2020	S/2,299.30	S/2,269.43	S/29.87	OK
12 Val. N° 12 - Agosto 2020	S/1,303.64	S/1,275.47	S/28.17	OK
13 Val. N° 13 - Setiembre 2020	S/6,292.63	S/5,124.45	S/1,168.18	OK
14 Val. N° 14 - Octubre 2020	S/5,733.66	S/1,888.19	S/3,845.47	OK
15 Val. N° 15 - Noviembre 2020	S/6,322.59	S/4,139.40	S/2,183.19	OK
16 Val. N° 16 - Diciembre 2020	S/6,625.65	S/4,150.95	S/2,474.70	OK
17 Val. N° 17 - Enero 2021	S/5,032.64	S/2,855.95	S/2,176.69	OK
18 Val. N° 18 - Febrero 2021	S/7,433.39	S/5,275.08	S/2,158.31	OK
19 Val. N° 19 - Marzo 2021	S/4,805.98	S/4,125.12	S/680.86	OK
20 Val. N° 20 - Abril 2021	S/867.42	S/794.95	S/72.47	OK
21 Val. N° 21 - Mayo 2021	S/8,561.14	S/1,240.92	S/7,320.22	OK
22 Val. N° 22 - Junio 2021	S/1,389.38	S/1,069.70	S/319.68	OK
23 Val. N° 23 - Julio 2021	S/12,704.38	S/5,840.78	S/6,863.60	OK
24 Val. N° 24 - Agosto 2021	S/5,058.12	S/3,858.52	S/1,199.60	OK
25 Val. N° 25 - Setiembre 2021	S/4,169.92	S/3,562.35	S/607.57	OK
26 Val. N° 26 - Octubre 2021	S/4,692.63	S/859.31	S/3,833.32	OK
27 Val. N° 27 - Noviembre 2021	S/936.04	S/1,012.03	-S/75.99	OK
REINTEGROS VAL. CONTRACTUAL	S/160,394.43	S/128,435.65	S/31,958.78	OK
(B.2) REINTEGRO VALORIZACION ADICIONAL 01				
1 Val. N° 01 - Adc. 01 Noviembre 2019	S/35,334.90	S/31,969.67	S/3,365.23	OK
2 Val. N° 02 - Adc. 01 Diciembre 2019	S/2,137.57	S/1,943.24	S/194.33	OK
3 Val. N° 03 - Adc. 01 Enero 2020	S/940.62	S/759.73	S/180.89	OK
4 Val. N° 04 - Adc. 01 Noviembre 2020	S/3,613.46	S/2,912.34	S/701.12	OK
5 Val. N° 05 - Adc. 01 Enero 2021	S/4,795.68	S/3,150.10	S/1,645.58	OK
6 Val. N° 06 - Adc. 01 Febrero 2021	S/1,798.12	S/1,396.75	S/401.37	OK
7 Val. N° 07 - Adc. 01 Agosto 2021	S/2,890.48	S/2,393.96	S/496.52	OK
REINTEGROS VAL. ADICIONAL 01	S/51,510.83	S/44,525.79	S/6,985.04	
(B.3) REINTEGRO VALORIZACION ADICIONAL 02				
1 Val. N° 01 - Adc. 02 Abril 2021	S/72,191.05	S/66,007.62	S/6,183.43	OK
2 Val. N° 02 - Adc. 02 Mayo 2021	S/7,971.27	S/5,604.35	S/2,366.92	OK
3 Val. N° 03 - Adc. 02 Junio 2021	S/22,453.60	S/18,117.73	S/4,335.87	OK
4 Val. N° 04 - Adc. 02 Julio 2021	S/979.29	S/799.54	S/179.75	OK
5 Val. N° 05 - Adc. 02 Agosto 2021	S/9,903.32	S/8,202.14	S/1,701.18	OK
6 Val. N° 06 - Adc. 02 Setiembre 2021	S/3,841.42	S/3,533.16	S/308.26	OK
7 Val. N° 07 - Adc. 02 Octubre 2021	S/32,642.26	S/32,052.34	S/589.92	OK
8 Val. N° 08 - Adc. 02 Noviembre 2021	S/1,109.92	S/6,631.81	-S/5,521.89	OK
REINTEGROS VAL. ADICIONAL 02	S/151,092.13	S/140,948.69	S/10,143.44	OK
TOTAL REINTEGROS VALORIZACIONES	S/362,997.39	S/313,910.13	S/49,087.26	OK
(C) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD COVID 19				
(C.1) VALORIZACIONES PSS COVID 19				
1 Val. N° 01 - COVID 19 Julio 2020	S/93,838.90	S/93,838.90	S/0.00	OK
2 Val. N° 02 - COVID 19 Agosto 2020	S/28,687.92	S/28,687.92	S/0.00	OK
3 Val. N° 03 - COVID 19 Setiembre 2020	S/39,324.97	S/39,324.97	S/0.00	OK
4 Val. N° 04 - COVID 19 Octubre 2020	S/45,713.21	S/45,713.21	S/0.00	OK
5 Val. N° 05 - COVID 19 Noviembre 2020	S/44,520.45	S/44,520.45	S/0.00	OK
6 Val. N° 06 - COVID 19 Diciembre 2020	S/43,240.41	S/43,240.41	S/0.00	OK
7 Val. N° 07 - COVID 19 Enero 2021	S/37,278.24	S/37,278.24	S/0.00	OK
8 Val. N° 08 - COVID 19 Febrero 2021	S/11,692.50	S/10,275.02	S/1,417.48	OK
9 Val. N° 09 - COVID 19 Marzo 2021	S/8,036.97	S/9,166.25	-S/1,129.28	OK
10 Val. N° 10 - COVID 19 AP 03-04-05	S/44,184.82	S/44,184.82	S/0.00	OK





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC GERENCIA GENERAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



593

GOBIERNO REGIONAL DE
APURÍMAC

CONCEPTO	MONTOS	MONTOS	SALDOS	VERIFICADO
VALORIZACIONES PSS COVID 19	S/396,518.39	S/396,230.19	S/288.20	OK
TOTAL VALORIZACIONES PSS COVID19	S/396,518.390	S/396,230.190	S/288.20	OK
(D) REINTEGROS PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD COVID 19				
(D.1) REINTEGROS PSS COVID 19				
1 Val. N° 01 - COVID 19 Julio 2020	S/2,345.97	S/1,219.91	S/1,126.06	OK
2 Val. N° 02 - COVID 19 Agosto 2020	S/831.95	S/372.94	S/459.01	OK
3 Val. N° 03 - COVID 19 Setiembre 2020	S/1,455.02	S/983.12	S/471.90	OK
4 Val. N° 04 - COVID 19 Octubre 2020	S/1,919.95	S/1,325.68	S/594.27	OK
5 Val. N° 05 - COVID 19 Noviembre 2020	S/1,869.86	S/1,647.26	S/222.60	OK
6 Val. N° 06 - COVID 19 Diciembre 2020	S/2,118.78	S/1,816.10	S/302.68	OK
7 Val. N° 07 - COVID 19 Enero 2021	S/2,087.58	S/1,565.69	S/521.89	OK
8 Val. N° 08 - COVID 19 Febrero 2021	S/853.55	S/503.48	S/350.07	OK
9 Val. N° 09 - COVID 19 Marzo 2021	S/626.88	S/513.31	S/113.57	OK
10 Val. N° 10 - COVID 19 AP 03-04-05	S/8,704.41	S/0.00	S/8,704.41	OK
VALORIZACIONES PSS COVID 19	S/22,813.95	S/9,947.49	S/12,866.46	OK
TOTAL VALORIZACIONES PSS COVID19	S/22,813.95	S/9,947.490	S/12,866.46	OK
(E) GASTOS GENERALES				
(E.1) VALORIZACION DE GASTOS GENERALES				
1 Val. N° 01 - GG AP 01 Diciembre 2019	S/331,383.36	S/331,383.36	S/0.00	OK
2 Val. N° 02 - GG AP 03 Junio 2021	S/208,728.48	S/208,728.48	S/0.00	OK
3 Val. N° 03 - GG AP 05 Setiembre 2021	S/60,251.52	S/60,251.52	S/0.00	OK
4 Val. N° 04 - GG APE COVID 19 Setiembre 2021	S/184,824.00	S/184,824.00	S/0.00	OK
VALORIZACION DE GG	S/785,187.36	S/785,187.36	S/0.00	OK
TOTAL VALORIZACIONES DE GG	S/785,187.36	S/785,187.360	S/0.00	OK
(F) REINTEGROS DE GASTOS GENERALES				
(F.1) REINTEGRO DE GASTOS GENERALES				
1 Val. N° 01 - GG AP 01 Diciembre 2019	S/5,970.58	S/5,970.58	S/0.00	OK
2 Val. N° 02 - GG AP 03 Junio 2021	S/12,768.39	S/11,960.48	S/807.91	OK
3 Val. N° 03 - GG AP 05 Setiembre 2021	S/3,868.59	S/3,868.59	S/0.00	OK
4 Val. N° 04 - GG APE COVID 19 Setiembre 2021	S/9,784.84	S/0.00	S/9,784.84	OK
REINTEGRO DE GG	S/32,392.40	S/21,799.65	S/10,592.75	OK
TOTAL REINTEGROS DE GG	S/32,392.40	S/21,799.650	S/10,592.75	OK
(G) GG - CD PARALIZACION COVID 19				
(G.1) VALORIZACION GG - CD PARALIZACION COVID 19				
1 Val. N° 01 - GG-CD Paralización COVID 19	S/355,743.85	S/355,743.85	S/0.00	OK
VAL. GG - CD PARALIZACION COVID 19	S/355,743.85	S/355,743.85	S/0.00	OK
TOTAL GG - CD PARALIZACION COVID 19	S/355,743.85	S/355,743.847	S/0.00	OK
(H) MAYOR CD EJECUCION COVID 19 MENOR RENDIMIENTO				
(H.1) VALORIZACION MAYOR CD EJECUCION COVID 19 MENOR RENDIMIENTO				
1 Val. N° 01 - CD Ejecucion COVID 19	S/130,526.46	S/0.00	S/130,526.46	OK
VAL. CD EJECUCION COVID 19	S/130,526.46	S/0.00	S/130,526.46	OK
TOTAL MAYOR CD EJECUCION COVID 19 MENOR RENDIMIENTO	S/130,526.46	S/0.000	S/130,526.46	OK
(I) REINTEGROS DE MAYOR CD EJECUCION COVID 19 MENOR RENDIMIENTO				
(I.1) REINTEGROS CD EJECUCION COVID 19				
1 Val. N° 01 - GG-CD Ejecucion COVID 19	S/22,581.08	S/0.00	S/22,581.08	OK
REINTEGROS CD EJECUCION COVID 19	S/22,581.08	S/0.00	S/22,581.08	OK
TOTAL REINTEGROS CD EJECUCION COVID 19	S/22,581.08	S/0.000	S/22,581.08	OK
(J) ADELANTOS OTORGADOS				
(J.1) ADELANTO DIRECTO 01				
(J.1.1) AMORTIZACION CONTRACTUAL				
1 Val. N° 01 - Mayo 2019	-S/10,931.59	-S/10,931.59	S/0.00	OK
2 Val. N° 02 - Junio 2019	-S/27,266.48	-S/35,516.12	S/8,249.64	OK
3 Val. N° 03 - Julio 2019	-S/41,013.33	-S/56,729.75	S/15,716.42	OK
4 Val. N° 04 - Agosto 2019	-S/65,722.81	-S/74,185.11	S/8,462.30	OK
5 Val. N° 05 - Setiembre 2019	-S/73,827.18	-S/77,463.39	S/3,636.21	OK





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GERENCIA GENERAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



593

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

CONCEPTO	MONTOS	MONTOS	SALDOS	VERIFICADO
6 Val. N° 06 - Octubre 2019	-S/.78,707.96	-S/.80,163.42	S/.1,455.46	OK
7 Val. N° 07 - Noviembre 2019	-S/.37,685.24	-S/.37,919.19	S/.233.95	OK
8 Val. N° 08 - Diciembre 2019	-S/.18,243.86	-S/.18,810.74	S/.566.88	OK
9 Val. N° 09 - Enero 2020	-S/.16,431.14	-S/.16,445.00	S/.13.86	OK
10 Val. N° 10 - Febrero 2020	-S/.26,875.06	-S/.26,964.19	S/.89.13	OK
11 Val. N° 11 - Marzo 2020	-S/.10,553.01	-S/.11,033.74	S/.480.73	OK
12 Val. N° 12 - Agosto 2020	-S/.3,476.01	-S/.4,240.06	S/.764.05	OK
13 Val. N° 13 - Setiembre 2020	-S/.15,148.68	-S/.14,656.20	-S/.492.48	OK
14 Val. N° 14 - Octubre 2020	-S/.15,016.41	-S/.4,674.59	-S/.10,341.82	OK
15 Val. N° 15 - Noviembre 2020	-S/.13,087.30	-S/.9,490.09	-S/.3,597.21	OK
16 Val. N° 16 - Diciembre 2020	-S/.10,579.14	-S/.8,872.80	-S/.1,706.34	OK
17 Val. N° 17 - Enero 2021	-S/.9,906.38	-S/.6,720.10	-S/.3,186.28	OK
18 Val. N° 18 - Febrero 2021	-S/.13,376.03	-S/.10,385.00	-S/.2,991.03	OK
19 Val. N° 19 - Marzo 2021	-S/.7,947.24	-S/.7,428.44	-S/.518.80	OK
20 Val. N° 20 - Abril 2021	-S/.1,295.36	-S/.1,295.27	-S/.0.09	OK
21 Val. N° 21 - Mayo 2021	-S/.9,914.44	-S/.2,030.58	-S/.7,883.86	OK
22 Val. N° 22 - Junio 2021	-S/.1,661.49	-S/.1,661.49	S/.0.00	OK
23 Val. N° 23 - Julio 2021	-S/.13,371.77	-S/.8,170.03	-S/.5,201.74	OK
24 Val. N° 24 - Agosto 2021	-S/.5,324.79	-S/.5,324.79	S/.0.00	OK
25 Val. N° 25 - Setiembre 2021	-S/.4,508.11	-S/.5,324.79	S/.816.68	OK
26 Val. N° 26 - Octubre 2021	-S/.4,800.44	-S/.1,014.70	-S/.3,785.74	OK
27 Val. N° 27 - Noviembre 2021	-S/.199,212.71	S/.0.00	-S/.199,212.71	OK
(J.1.2) AMORTIZACION ADICIONAL 01				
1 Val. N° 07 - Adc. 01 Agosto 2021	S/.0.00	-S/.1,773.30	S/.1,773.30	OK
(J.1.3) AMORTIZACION ADICIONAL 02				
1 Val. N° 01 - Adc. 02 Abril 2021	S/.0.00	-S/.58,935.38	S/.58,935.38	OK
2 Val. N° 02 - Adc. 02 Mayo 2021	S/.0.00	-S/.5,048.96	S/.5,048.96	OK
3 Val. N° 03 - Adc. 02 Junio 2021	S/.0.00	-S/.15,485.24	S/.15,485.24	OK
4 Val. N° 04 - Adc. 02 Julio 2021	S/.0.00	-S/.619.80	S/.619.80	OK
5 Val. N° 05 - Adc. 02 Agosto 2021	S/.0.00	-S/.6,075.66	S/.6,075.66	OK
6 Val. N° 06 - Adc. 02 Setiembre 2021	S/.0.00	-S/.2,371.25	S/.2,371.25	OK
7 Val. N° 07 - Adc. 02 Octubre 2021	S/.0.00	-S/.80,425.36	S/.80,425.36	OK
(J.1.4) AMORTIZACION GG				
1 Val. N° 02 - GG AP 03 Junio 2021	S/.0.00	-S/.27,405.36	S/.27,405.36	OK
TOTAL AMORTIZACION A. DIRECTO 01	-S/.735,883.96	-S/.735,591.48	-S/.292.48	OK
(J.2) ADELANTO DIRECTO 02	S/.367,942.20	S/.367,942.20		
(J.2.1) AMORTIZACION CONTRACTUAL				
1 Val. N° 12 - Agosto 2020	-S/.1,738.01	-S/.2,120.03	S/.382.02	OK
2 Val. N° 13 - Setiembre 2020	-S/.7,574.34	-S/.22,269.27	S/.14,694.93	OK
3 Val. N° 14 - Octubre 2020	-S/.7,508.20	-S/.2,337.30	-S/.5,170.90	OK
4 Val. N° 15 - Noviembre 2020	-S/.6,543.65	-S/.4,745.04	-S/.1,798.61	OK
5 Val. N° 16 - Diciembre 2020	-S/.5,289.57	-S/.13,481.72	S/.8,192.15	OK
6 Val. N° 17 - Enero 2021	-S/.4,953.19	-S/.10,210.81	S/.5,257.62	OK
7 Val. N° 18 - Febrero 2021	-S/.6,688.01	-S/.15,710.25	S/.9,022.24	OK
8 Val. N° 19 - Marzo 2021	-S/.3,973.62	-S/.11,142.66	S/.7,169.04	OK
9 Val. N° 20 - Abril 2021	-S/.647.68	-S/.1,942.90	S/.1,295.22	OK
10 Val. N° 21 - Mayo 2021	-S/.4,957.22	-S/.4,061.15	-S/.896.07	OK
11 Val. N° 22 - Junio 2021	-S/.830.74	-S/.3,322.97	S/.2,492.23	OK
12 Val. N° 23 - Julio 2021	-S/.6,685.89	-S/.16,340.07	S/.9,654.18	OK
13 Val. N° 24 - Agosto 2021	-S/.2,662.40	-S/.15,974.38	S/.13,311.98	OK
14 Val. N° 25 - Setiembre 2021	-S/.2,254.05	-S/.15,974.38	S/.13,720.33	OK
15 Val. N° 26 - Octubre 2021	-S/.2,400.22	-S/.3,044.09	S/.643.87	OK
16 Val. N° 27 - Noviembre 2021	-S/.303,235.41	S/.0.00	-S/.303,235.41	OK
(J.2.2) AMORTIZACION ADICIONAL 01				
1 Val. N° 07 - Adc. 01 Agosto 2021	S/.0.00	-S/.5,319.90	S/.5,319.90	OK
(J.2.3) AMORTIZACION ADICIONAL 02				
1 Val. N° 01 - Adc. 02 Abril 2021	S/.0.00	-S/.58,935.38	S/.58,935.38	OK
2 Val. N° 02 - Adc. 02 Mayo 2021	S/.0.00	-S/.10,097.93	S/.10,097.93	OK
3 Val. N° 03 - Adc. 02 Junio 2021	S/.0.00	-S/.30,970.48	S/.30,970.48	OK
4 Val. N° 04 - Adc. 02 Julio 2021	S/.0.00	-S/.1,239.60	S/.1,239.60	OK
5 Val. N° 05 - Adc. 02 Agosto 2021	S/.0.00	-S/.12,151.32	S/.12,151.32	OK
6 Val. N° 06 - Adc. 02 Setiembre 2021	S/.0.00	-S/.4,742.49	S/.4,742.49	OK
7 Val. N° 07 - Adc. 02 Octubre 2021	S/.0.00	-S/.9,832.01	S/.9,832.01	OK
(J.2.4) AMORTIZACION GG				
1 Val. N° 02 - GG AP 03 Junio 2021	S/.0.00	-S/.37,130.68	S/.37,130.68	OK





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GERENCIA GENERAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



593

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

CONCEPTO		MONTOS	MONTOS	SALDOS	VERIFICADO
2	Val. N° 03 - GG AP 05 Setiembre 2021	S/0.00	-S/48,201.22	S/48,201.22	OK
(J.2.5)	AMORTIZACION GG - CD EJECUCION COVID 19				
1	Val. N° 01 - GG-CD Ejecucion COVID 19	S/0.00	S/0.00	S/0.00	OK
TOTAL AMORTIZACION A. DIRECTO 02		-S/367,942.20	-S/361,298.03	-S/6,644.17	OK
(J.3)	ADELANTO PARA MATERIALES 01	S/735,884.42	S/735,884.42		
(J.3.1)	AMORTIZACION CONTRACTUAL				
1	Val. N° 01 - Mayo 2019	S/0.00	0	S/0.00	OK
2	Val. N° 02 - Junio 2019	-S/27,545.11	-S/36,112.84	S/8,567.73	OK
3	Val. N° 03 - Julio 2019	-S/41,432.47	-S/57,682.86	S/16,250.39	OK
4	Val. N° 04 - Agosto 2019	-S/66,394.44	-S/75,431.49	S/9,037.05	OK
5	Val. N° 05 - Setiembre 2019	-S/74,581.64	-S/78,764.84	S/4,183.20	OK
6	Val. N° 06 - Octubre 2019	-S/79,512.30	-S/81,510.26	S/1,997.96	OK
7	Val. N° 07 - Noviembre 2019	-S/38,070.35	-S/38,556.28	S/485.93	OK
8	Val. N° 08 - Diciembre 2019	-S/18,430.32	-S/19,126.77	S/696.45	OK
9	Val. N° 09 - Enero 2020	-S/16,599.03	-S/16,721.29	S/122.26	OK
10	Val. N° 10 - Febrero 2020	-S/27,149.70	-S/27,417.23	S/267.53	OK
11	Val. N° 11 - Marzo 2020	-S/10,660.86	-S/11,033.74	S/372.88	OK
12	Val. N° 12 - Agosto 2020	-S/3,511.54	-S/4,311.29	S/799.75	OK
13	Val. N° 13 - Setiembre 2020	-S/15,303.50	-S/14,902.44	-S/401.06	OK
14	Val. N° 14 - Octubre 2020	-S/15,169.87	-S/4,753.12	-S/10,416.75	OK
15	Val. N° 15 - Noviembre 2020	-S/13,221.04	-S/9,649.51	-S/3,571.53	OK
16	Val. N° 16 - Diciembre 2020	-S/10,687.25	-S/9,021.88	-S/1,665.37	OK
17	Val. N° 17 - Enero 2021	-S/10,007.60	-S/6,832.99	-S/3,174.61	OK
18	Val. N° 18 - Febrero 2021	-S/13,512.71	-S/10,559.46	-S/2,953.25	OK
19	Val. N° 19 - Marzo 2021	-S/8,028.47	-S/7,553.27	-S/475.20	OK
20	Val. N° 20 - Abril 2021	-S/1,308.58	-S/1,317.03	S/8.45	OK
21	Val. N° 21 - Mayo 2021	-S/10,015.75	-S/2,064.70	-S/7,951.05	OK
22	Val. N° 22 - Junio 2021	-S/1,678.45	-S/1,689.39	S/10.94	OK
23	Val. N° 23 - Julio 2021	-S/13,508.42	-S/8,307.30	-S/5,201.12	OK
24	Val. N° 24 - Agosto 2021	-S/5,379.20	-S/5,414.26	S/35.06	OK
25	Val. N° 25 - Setiembre 2021	-S/4,554.17	-S/4,583.86	S/29.69	OK
26	Val. N° 26 - Octubre 2021	-S/4,849.49	-S/1,031.74	-S/3,817.75	OK
27	Val. N° 27 - Noviembre 2021	-S/204,772.16	-S/1,775.04	-S/202,997.12	OK
(J.3.2)	AMORTIZACION ADICIONAL 01				
1	Val. N° 07 - Adc. 01 Agosto 2021	S/0.00	-S/1,803.10	S/1,803.10	OK
(J.3.3)	AMORTIZACION ADICIONAL 02				
1	Val. N° 01 - Adc. 02 Abril 2021	S/0.00	-S/59,925.56	S/59,925.56	OK
2	Val. N° 02 - Adc. 02 Mayo 2021	S/0.00	-S/5,048.96	S/5,048.96	OK
3	Val. N° 03 - Adc. 02 Junio 2021	S/0.00	-S/15,745.42	S/15,745.42	OK
4	Val. N° 04 - Adc. 02 Julio 2021	S/0.00	-S/630.22	S/630.22	OK
5	Val. N° 05 - Adc. 02 Agosto 2021	S/0.00	-S/6,177.73	S/6,177.73	OK
6	Val. N° 06 - Adc. 02 Setiembre 2021	S/0.00	-S/2,411.08	S/2,411.08	OK
7	Val. N° 07 - Adc. 02 Octubre 2021	S/0.00	-S/19,994.38	S/19,994.38	OK
8	Val. N° 08 - Adc. 02 Noviembre 2021	S/0.00	-S/40,142.50	S/40,142.50	OK
(J.3.4)	AMORTIZACION GG				
1	Val. N° 02 - GG AP 03 Junio 2021	S/0.00	-S/27,675.29	S/27,675.29	OK
(J.3.5)	AMORTIZACION GG - CD EJECUCION COVID 19				
1	Val. N° 01 - GG-CD Ejecucion COVID 19	S/0.00	S/0.00	S/0.00	OK
TOTAL AMORT. A. MATERIALES 01		-S/735,884.42	-S/715,679.12	-S/20,205.30	OK
(J.4)	ADELANTO PARA MATERIALES 02	S/735,884.42	S/735,884.42		
(J.4.1)	AMORTIZACION CONTRACTUAL				
1	Val. N° 01 - Mayo 2019	S/0.00	0	S/0.00	OK
2	Val. N° 02 - Junio 2019	-S/27,666.96	-S/36,113.00	S/8,446.04	OK
3	Val. N° 03 - Julio 2019	-S/41,615.76	-S/57,683.11	S/16,067.35	OK
4	Val. N° 04 - Agosto 2019	-S/66,688.15	-S/75,431.84	S/8,743.69	OK
5	Val. N° 05 - Setiembre 2019	-S/74,911.59	-S/78,765.21	S/3,853.62	OK
6	Val. N° 06 - Octubre 2019	-S/79,864.04	-S/81,510.63	S/1,646.59	OK
7	Val. N° 07 - Noviembre 2019	-S/38,238.76	-S/38,556.46	S/317.70	OK
8	Val. N° 08 - Diciembre 2019	-S/18,511.84	-S/19,126.86	S/615.02	OK
9	Val. N° 09 - Enero 2020	-S/16,672.48	-S/16,721.36	S/48.88	OK
10	Val. N° 10 - Febrero 2020	-S/27,269.81	-S/27,417.35	S/147.54	OK
11	Val. N° 11 - Marzo 2020	-S/10,708.02	-S/11,033.74	S/325.72	OK
12	Val. N° 12 - Agosto 2020	-S/3,527.08	-S/4,311.32	S/784.24	OK
13	Val. N° 13 - Setiembre 2020	-S/15,371.20	-S/14,902.53	-S/468.67	OK





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC GERENCIA GENERAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC **593**

CONCEPTO		MONTOS	MONTOS	SALDOS	VERIFICADO
14	Val. N° 14 - Octubre 2020	-S/.15,236.98	-S/.4,753.15	-S/.10,483.83	OK
15	Val. N° 15 - Noviembre 2020	-S/.13,279.53	-S/.9,649.56	-S/.3,629.97	OK
16	Val. N° 16 - Diciembre 2020	-S/.10,734.53	-S/.9,021.92	-S/.1,712.61	OK
17	Val. N° 17 - Enero 2021	-S/.10,051.87	-S/.6,833.03	-S/.3,218.84	OK
18	Val. N° 18 - Febrero 2021	-S/.13,572.49	-S/.10,559.51	-S/.3,012.98	OK
19	Val. N° 19 - Marzo 2021	-S/.8,063.98	-S/.7,553.29	-S/.510.69	OK
20	Val. N° 20 - Abril 2021	-S/.1,314.37	-S/.1,317.03	S/.2.66	OK
21	Val. N° 21 - Mayo 2021	-S/.10,060.05	-S/.2,064.69	-S/.7,995.36	OK
22	Val. N° 22 - Junio 2021	-S/.1,685.88	-S/.1,689.40	S/.3.52	OK
23	Val. N° 23 - Julio 2021	-S/.13,568.17	-S/.8,307.34	-S/.5,260.83	OK
24	Val. N° 24 - Agosto 2021	-S/.5,403.00	-S/.5,414.28	S/.11.28	OK
25	Val. N° 25 - Setiembre 2021	-S/.4,574.32	-S/.4,583.88	S/.9.56	OK
26	Val. N° 26 - Octubre 2021	-S/.4,870.94	-S/.1,031.75	-S/.3,839.19	OK
27	Val. N° 27 - Noviembre 2021	-S/.202,422.62	S/.0.00	-S/.202,422.62	OK
(J.4.2) AMORTIZACION ADICIONAL 01					
1	Val. N° 07 - Adc. 01 Agosto 2021	S/.0.00	-S/.1,803.11	S/.1,803.11	OK
(J.4.3) AMORTIZACION ADICIONAL 02					
1	Val. N° 01 - Adc. 02 Abril 2021	S/.0.00	-S/.59,925.83	S/.59,925.83	OK
2	Val. N° 02 - Adc. 02 Mayo 2021	S/.0.00	-S/.5,048.96	S/.5,048.96	OK
3	Val. N° 03 - Adc. 02 Junio 2021	S/.0.00	-S/.15,745.49	S/.15,745.49	OK
4	Val. N° 04 - Adc. 02 Julio 2021	S/.0.00	-S/.630.22	S/.630.22	OK
5	Val. N° 05 - Adc. 02 Agosto 2021	S/.0.00	-S/.6,177.75	S/.6,177.75	OK
6	Val. N° 06 - Adc. 02 Setiembre 2021	S/.0.00	-S/.2,411.10	S/.2,411.10	OK
7	Val. N° 07 - Adc. 02 Octubre 2021	S/.0.00	-S/.81,817.49	S/.81,817.49	OK
8	Val. N° 08 - Adc. 02 Noviembre 2021	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	OK
(J.4.4) AMORTIZACION GG					
1	Val. N° 02 - GG AP 03 Junio 2021	S/.0.00	-S/.27,674.83	S/.27,674.83	OK
TOTAL AMORT. A. MATERIALES 02		-S/.735,884.42	-S/.735,587.02	-S/.297.40	OK
(J.5) ADELANTO PARA MATERIALES 03		S/.367,942.20	S/.367,942.20		
(J.5.1) AMORTIZACION CONTRACTUAL					
1	Val. N° 13 - Setiembre 2020	-S/.7,783.10	-S/.20,266.10	S/.12,483.00	OK
2	Val. N° 14 - Octubre 2020	-S/.7,715.13	-S/.2,380.87	-S/.5,334.26	OK
3	Val. N° 15 - Noviembre 2020	-S/.6,724.00	-S/.4,833.52	-S/.1,890.48	OK
4	Val. N° 16 - Diciembre 2020	-S/.5,435.36	-S/.12,519.12	S/.7,083.76	OK
5	Val. N° 17 - Enero 2021	-S/.5,089.70	-S/.11,422.71	S/.6,333.01	OK
6	Val. N° 18 - Febrero 2021	-S/.6,872.34	-S/.13,289.32	S/.6,416.98	OK
7	Val. N° 19 - Marzo 2021	-S/.4,083.13	-S/.10,271.81	S/.6,188.68	OK
8	Val. N° 20 - Abril 2021	-S/.665.53	-S/.659.72	-S/.5.81	OK
9	Val. N° 21 - Mayo 2021	-S/.5,093.85	-S/.6,722.37	S/.1,628.52	OK
10	Val. N° 22 - Junio 2021	-S/.853.63	-S/.5,500.50	S/.4,646.87	OK
11	Val. N° 23 - Julio 2021	-S/.6,870.15	-S/.16,644.76	S/.9,774.61	OK
12	Val. N° 24 - Agosto 2021	-S/.2,735.78	-S/.10,848.17	S/.8,112.39	OK
13	Val. N° 25 - Setiembre 2021	-S/.2,316.19	-S/.9,184.34	S/.6,868.15	OK
14	Val. N° 26 - Octubre 2021	-S/.2,466.37	-S/.2,067.23	-S/.399.14	OK
15	Val. N° 27 - Noviembre 2021	-S/.303,237.94	S/.0.00	-S/.303,237.94	OK
(J.5.2) AMORTIZACION ADICIONAL 01					
1	Val. N° 07 - Adc. 01 Agosto 2021	S/.0.00	-S/.3,612.74	S/.3,612.74	OK
(J.5.3) AMORTIZACION ADICIONAL 02					
1	Val. N° 01 - Adc. 02 Abril 2021	S/.0.00	-S/.51,514.11	S/.51,514.11	OK
2	Val. N° 02 - Adc. 02 Mayo 2021	S/.0.00	-S/.15,146.88	S/.15,146.88	OK
3	Val. N° 03 - Adc. 02 Junio 2021	S/.0.00	-S/.45,923.33	S/.45,923.33	OK
4	Val. N° 04 - Adc. 02 Julio 2021	S/.0.00	-S/.1,578.40	S/.1,578.40	OK
5	Val. N° 05 - Adc. 02 Agosto 2021	S/.0.00	-S/.15,472.39	S/.15,472.39	OK
6	Val. N° 06 - Adc. 02 Setiembre 2021	S/.0.00	-S/.6,038.66	S/.6,038.66	OK
7	Val. N° 07 - Adc. 02 Octubre 2021	S/.0.00	-S/.10,015.34	S/.10,015.34	OK
8	Val. N° 08 - Adc. 02 Noviembre 2021	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	OK
(J.5.4) AMORTIZACION GG					
1	Val. N° 02 - GG AP 03 Junio 2021	S/.0.00	-S/.39,105.77	S/.39,105.77	OK
(J.5.5) AMORTIZACION GG - CD EJECUCION COVID 19					
1	Val. N° 01 - GG-CD Ejecucion COVID 19	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	OK
TOTAL AMORT. A. MATERIALES 03		-S/.367,942.20	-S/.315,018.16	-S/.52,924.04	OK





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GERENCIA GENERAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



CONCEPTO	MONTOS	MONTOS	SALDOS	VERIFICADO
TOTAL ADELANTOS	S/0.00	S/80,363.39	-S/80,363.39	OK
(L) PENALIDADES				
Penalidades por Retrazos	S/0.00	S/0.00	S/0.00	OK
TOTAL PENALIDADES	S/0.00	S/0.00	S/0.00	OK
(M) TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	S/10,535,536.55	S/10,431,143.36		OK
(N) IMP. GRL. A LAS VENTAS 18%	S/1,896,396.58	S/1,877,605.84		OK
(O) COSTO DE LA OBRA PRINCIPAL	S/12,431,933.13	S/12,308,749.20	S/123,183.93	OK
Monto a Cancelar en Efectivo			S/104,393.16	OK
Monto a Cancelar por IGV			S/18,790.77	OK
(P) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			S/123,183.93	OK

- l) Se ha revisado la Resolución Gerencial General Regional N° 376-2022-GR-APURIMAC/GG., de fecha 04/07/2022, en la parte resolutive por error de digitación se puso el monto de S/ 12'308,749.21, siendo el monto facturado por la empresa Consorcio Aranpast, el mismo que debe ser corregido por el monto total recalculado de S/ 12' 431,933.13 (Doce millones cuatrocientos treinta y un mil novecientos treinta y tres con 13/100 soles), Inc. IGV.
- m) Se concluye señalando que mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 376-2022-GR-APURIMAC/GG de fecha 04 de julio del 2022, se aprueba el Expediente de Liquidación del Contrato de obra del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S.M. RICARDO PALMA DEL C.P. CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC", donde no detalla el cuadro resumen de la Liquidación de obra, por lo que se REQUIERE implementar e incorporar mediante la emisión de un nuevo acto resolutive, también debo de aclarar que el presente informe técnico de liquidación de obra, no altera o modifica en ningún extremo la cuantificación económica que se encuentra en la RGGR N° 376-2022-GR-APURIMAC/GG de fecha 04 de julio del 2022.



Que, teniendo en consideración los antecedentes documentales de la Coordinación de Obras por Contrata, en fecha 24/08/2022, mediante Informe N° 1447-2022.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, el Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, emite pronunciamiento técnico de aclaración y solicita incorporación de datos en resolución que aprueba la liquidación del contrato de la obra denominada: "Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S.M Ricardo Palma del C.P Chuparo Distrito de Anco-Huallo, Provincia de Chincheros - Apurímac", y señala que: acoge el pronunciamiento del Coordinación de Obras por contrata, y emite opinión declarando procedente y necesaria la incorporación de los datos, como es el resumen de pago de valorizaciones, en la Resolución Gerencial General Regional N° 376-2022-GR.APURIMAC/GG, de fecha 04/07/2022; asimismo, habiéndose advertido un error de digitación se consignó en la parte resolutive el monto de S/ 12'308,749.21, como monto facturado por la empresa Consorcio Aranpast; el mismo que debe ser corregido por el monto total recalculado de S/ 12' 431,933.13 (Doce millones cuatrocientos treinta y un mil novecientos treinta y tres con 13/100 soles), Inc. IGV., por tanto, solicito a su despacho en su condición de titular de la Gestión Administrativa de la entidad (Gerencia General), disponga la revisión, y emisión del acto resolutive que corresponda, y se notifique al interesado para su cumplimiento conforme a Ley;

Que, la Gerencia General, mediante el Memorandum N° 1809-2022-GRAP/06/GG, de fecha 25/08/2022, dispone la emisión de la opinión legal y de ser el caso proyección de resolución de aclaración a la Resolución Gerencial General Regional N° 376-2022-GR.APURIMAC/GG, de fecha 04/07/2022, que aprueba la liquidación del contrato de la obra denominada: "Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S.M Ricardo Palma del C.P Chuparo Distrito de Anco-Huallo, Provincia de Chincheros - Apurímac";

Que, la presente resolución tiene como amparo legal lo establecido por Ley N° 30225, denominada Ley de Contrataciones del Estado, y según el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, denominado "Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado", y establece:

Artículo 179.- Liquidación del Contrato de Obra

El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra.

Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, observando la liquidación presentada por el contratista de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GERENCIA GENERAL

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”



593

En caso el contratista no presente la liquidación plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación queda consentida o aprobada, corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, las controversias relativas a su consentimiento incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Que, según el Informe Legal N° 049-2022-GRAP/DRAJ, de fecha 07/09/2022, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, realiza la revisión del expediente que contiene la liquidación del contrato de obra presentado por el Contratista Consorcio Aranpast, ejecutor de la obra denominada: **“Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S.M Ricardo Palma del C.P Chuparo Distrito de Anco-Huallo, Provincia de Chincheros - Apurímac”**, del cual se verifica que: **1) Conforme a su competencia, funciones y especialidad, el presente expediente ha sido evaluado, revisado, analizado, sustentado técnicamente; validado y avalado en todo su contenido por el: Coordinador de obras por contrata, y ratificando su opinión favorable por parte del Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, quienes son el Personal Profesional Técnico Especializado de la Entidad, quienes han realizado el control técnico, financiero de la ejecución y liquidación de la obra; profesionales que han emitido sus informes técnicos declarando conforme para proceder con la incorporación de datos (resumen de liquidación de obra) y corrección de datos consignados en el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 376-2022-GR.APURIMAC/GG, respecto a la consignación del monto total de ejecución de la obra, el cual debe ser S/ 12'431,933.13 soles incluido IGV., y no S/ 12'308,749.21 como se consignó. 2) El presente Informe legal se desarrolla estrictamente sobre el sentido, alcance formalidad y procedimiento regular, establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, no constituyendo aval del sustento técnico, por ser este un tema de especialidad; que ha sido avalado por los profesionales técnicos de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, cuyos informes se citan en el rubro de los antecedentes del presente informe; en tal sentido, la finalidad del presente informe legal es para darle el marco legal, respecto al cumplimiento de los requisitos de fondo y forma al trámite que declara procedente la incorporación de datos y corrección de datos consignados en el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 376-2022-GR.APURIMAC/GG, del cual se advierte que cumple con los requisitos mínimos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico (Normativa de Contrataciones del Estado – TUO de la Ley N° 27444); por tanto, la declaración de procedencia, responde a que el expediente cuenta con el sustento técnico y legal válido, que hacen procedente su aprobación y emisión del acto resolutivo;**

Que, en virtud de los antecedentes documentales, los informes técnicos y opiniones emitidas por el Coordinador de obras por Contrata, Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión; los fundamentos de hecho y derecho expuestos, y el artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF; **deviene en declarar procedente la aclaración e incorporación de datos (resumen de pago de valorizaciones) a la liquidación del contrato de la obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S.M Ricardo Palma del C.P Chuparo Distrito de Anco-Huallo, Provincia de Chincheros - Apurímac”, por contar con el sustento técnico y legal válido;**

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR-APURIMAC/GR., de fecha 31/01/2019, la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurímac;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la incorporación de datos - cuadro de resumen de liquidación del contrato, en la Resolución Gerencial General Regional N° 376-2022-GG.APURIMAC/GG, que aprueba la Liquidación del contrato de la obra denominada: **“Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S.M**





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GERENCIA GENERAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



593

Ricardo Palma del C.P Chuparo Distrito de Anco-Huallo, Provincia de Chincheros - Apurímac, conforme se acredita y sustenta en los informes técnicos, opinión técnicas de procedencia, así como por los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: CORREGIR, el error material, error de digitación, consignado en el primer artículo de la Resolución Gerencial General Regional N° 376-2022-GG.APURIMAC/GG, conforme al siguiente detalle:

Dice:

APROBAR, el expediente de Liquidación del contrato de la obra denominada: **"Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S.M Ricardo Palma del C.P Chuparo Distrito de Anco-Huallo, Provincia de Chincheros - Apurímac"**, ejecutada por el Gobierno Regional de Apurímac, por la modalidad de obra por contrata (suma alzada); por el costo real recalculado de S/ 12'308,749.21 soles, incluido I.G.V., y por tener la documentación técnica, financiera, administrativa y legal sustentatoria, conforme se acredita y sustenta en los informes técnicos, opinión técnicas de procedencia, así como por los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Debe decir:

APROBAR, el expediente de Liquidación del contrato de la obra denominada: **"Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S.M Ricardo Palma del C.P Chuparo Distrito de Anco-Huallo, Provincia de Chincheros - Apurímac"**, ejecutada por el Gobierno Regional de Apurímac, por la modalidad de obra por contrata (suma alzada); por el costo real recalculado de S/ 12'431,933.13 soles, incluido I.G.V., y por tener la documentación técnica, financiera, administrativa y legal sustentatoria, conforme se acredita y sustenta en los informes técnicos, opinión técnicas de procedencia, así como por los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: DIPONER, que quedan inalterables y subsistente todas las demás consideraciones de hecho, derecho descritas en la Resolución Gerencial General Regional N° 376-2022-GG.APURIMAC/GG.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente resolución al Consorcio ARANPAST, en su domicilio sito en: Av. Prolongación Cusco N° 801- Oficina 301 – Abancay (aranli23@hotmail.com); al supervisor de obra (Ing. Ángel Guido Vaccaro Alvarez) en su dirección sito en: Urb. Santa María C-2 del Distrito de San Sebastián. Provincia y Región Cusco (guidovaccaro@hotmail.com), al Coordinador de Obra por Contrata, de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, para su conocimiento, cumplimiento y fines que se estimen por conveniente.

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, Oficina de Programación Multianual de inversiones, Dirección Regional de Administración y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac para su conocimiento, cumplimiento y fines de ley.

ARTICULO SEXTO: SE RECOMIENDA, al área usuaria del contrato, así como a los profesionales técnicos asignados a la obra, mayor diligencia en las acciones de control tecnico de la ejecución de la obra, y celeridad en el trámite administrativo que aprueba las liquidaciones de contrato de obra.

ARTÍCULO SETIMO: SE DISPONE, la publicación de la presente resolución en la página web del Gobierno Regional de Apurímac, www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Ing. Renatto Nicolino MOTTA ZEVALLOS
GERENTE GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

