

Resolución Gerencial Regional de Infraestructura

N° 026 -2024-GR-APURIMAC/GRI.

Abancay,

02 MAYO 2024

VISTOS:

El Informe N° 069-2024-GRAP/GRI/R.O-FJAS, de fecha 21/03/2024, Informe N° 010-2024-GORE.APURIMAC/ORSLTPI/IPR/I.O, de fecha 25/03/2024, Informe N° 118-2024-GORE.APURIMAC/ORSLTPI/COORD.SUPER/WAG, 26/03/2024, Informe N° 301-2024-GORE.APURIMAC/ORSLTPI, de fecha 26/03/2024, Carta N° 006-2024-GRAP/GRI/EMP/OMCZ, de fecha 04/04/2024, Informe N° 990-2024-GRAP/GRI/CP/HEAV, de fecha 04/04/2024, Informe N° 139-2024-GORE.APURIMAC/COORD.SUPER/WAG, de fecha 11/04/2024, Informe N° 365-2024-GORE.APURIMAC/ORSLTPI, de fecha 12/04/2024, Informe N° 130-2024-GRAP/GRI/13, de fecha 15/04/2024, Informe Legal N° 051-2024-GORE.APURIMAC/08/DRAJ, de fecha 19/04/2024, y, demás documentos que se adjuntan y forman parte del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los artículos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con Autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el Desarrollo Regional Integral Sostenible, promoviendo la Inversión Pública y Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, el Gobierno Regional de Apurímac, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, implementa los mecanismos apropiados para la ejecución de obras en su ámbito jurisdiccional, para lo cual adopta la modalidad adecuada en la ejecución del presupuesto transferido por el Gobierno Central y otras fuentes de financiamiento, teniendo la capacidad de ejecutar Proyectos y/u Obras bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta, Directa y/o Encargo;

Que, el artículo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones; mientras el numeral 17.8 señala que las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG sobre “Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa”, dispone en su Artículo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecución de Obras bajo esta modalidad deben contar con la Asignación Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los equipos necesarios; luego en el numeral 5) señala que, en la etapa de Construcción, la Entidad dispondrá de un Cuaderno de Obra en el cual anotará: “(...) las modificaciones autorizadas (...), así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra”;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el artículo 33° prevé: “33.1 La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar /os registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión”;

Que, la Directiva N° 001-2022-GR.APURIMAC/GR “Lineamientos para la Programación Multianual, Formulación, Evaluación y Ejecución de Inversiones por Administración Directa del Gobierno Regional de Apurímac”, la cual fue aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 467-2022-GR.APURIMAC/GR, de fecha 23/12/2022, en su apartado “8.3.3.9.2. Tipos de modificaciones” estipula lo siguiente: “e) Es la necesidad de un mayor plazo de ejecución por causas no atribuibles al ejecutor, que afectan la ruta crítica. Para su aprobación el RO deberá anotar en el cuaderno de obra las causales indicando la afectación sobre las partidas de la ruta crítica; las que deben ser corroboradas por la supervisión de la inversión. (...) Para que proceda la ampliación de plazo, el RO deberá sustentar las causales que lo ameritan y cuantificará la cantidad de días que se vieron afectados en la ruta crítica. La solicitud de ampliación de plazo es presentada por el R/O al inspector, quien emitirá la opinión técnica favorable de aprobación en un plazo máximo 3 días hábiles y lo remitirá a la UEI. La UEI validará dicha solicitud de ampliación de plazo en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles y lo remitirá a la Oficina de Supervisión para que en el plazo de tres (3) días hábiles emita su opinión favorable y lo remita a la UE.”

La UEI tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para EMITIR LA RESOLUCIÓN y el registro en el Formato 08-A de la DG".

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional N° 801- 2022-GR/APURIMAC-GRI, de fecha 29/12/2022, se APROBÓ, el Expediente Técnico sobre MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN N° 04 EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, por variación en los plazos de ejecución de los Sub Proyectos, inmersos en el Proyecto de Inversión Pública denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC, con Código Unificado N° 2215017, con un Presupuesto de S/. 182'834,410.28 (Ciento Ochenta y dos millones ochocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos diez con 28/100 soles), los mismos forman parte integrante de la presente resolución, ello, bajo el sustento técnico y demás consideraciones que se cita en el acto resolutorio.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 063- 2023-GR.APURIMAC-GRI, de fecha 12/12/2023, se APROBÓ, el Expediente Técnico de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 del Sub Proyectos: denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC, correspondiente al Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC, con Código Unificado N° 2215017- META N° 152-2024, recalcando que nueva fecha de término de plazo de ejecución es el 08 de abril de 2024, ello, con la finalidad de cumplir con las metas propuestas en el Proyecto, bajo sustento de los informes técnicos y fundamentos de hecho y derecho expuestos en la Resolución.

Que, estando al contenido de los actuados en sede administrativa, se infiere que mediante Informe N° 069-2024-GRAP/GRI/R.O-FJAS, de fecha 21/03/2024, donde el Ing. FRANZ JEAN AZPUR SALCEDO, Residente de Obra, profesional adscrito a la Sub Gerencia de Obras, remite a la Ing. IRENE PALOMINO RIVERA, Supervisora de Obra, el informe técnico de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 del Sub Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC, Correlativo de Meta N° 152-2024, por causas no atribuibles al ejecutor que afectan la Ruta Crítica (suspensión temporal de las actividades por cierre de año fiscal 2023) y paralización por lluvias intensas en la Comunidad de Argama Alta), para lo cual cumplo con informar lo siguiente:

(...)

IV. CAUSALES Y SUSTENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO:

4.1. Existen dos (02) causales para la presente solicitud de Ampliación de Plazo N° 02:

4.1.1.1 PARALIZACIÓN DE OBRA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2023.

4.1.1.2 PARALIZACIÓN DE OBRA POR LLUVIAS INTENSAS (2024).

4.2. DE LA PARALIZACIÓN DE OBRA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2023.

- Mediante ASIENTO N° 539, de fecha 30 de diciembre del 2023, del residente de obra, Ing. Roberto Alcarraz Peralta, se acuerda la paralización de obra debido a la culminación del año fiscal 2023, siendo este autorizado por la supervisión, Ing. Juan Antonio Romero Peñaloza, como se constata en el ACTA DE PARALIZACIÓN DE LA OBRA suscrito.
- Mediante ASIENTO N° 540 de fecha 30 de diciembre del 2023, del Ing. Juan Antonio Romero Peñaloza como supervisor de obra, autoriza la paralización temporal de obra desde el día 31 de diciembre del 2023, por término de año fiscal 2023.

V. ANÁLISIS:

5.1. DEL REINICIO DE EJECUCIÓN EN EL PRESENTE AÑO 2024 (19/02/2024).

- Mediante ACTA DE REINICIO DE OBRA, de fecha 19 de febrero del 2024, del Ing. Franz Jean Azpur Salcedo como Residente de obra y la Ing. Irene Palomino Rivera como Inspector de obra se acuerda el reinicio de obra con presencia del comité de riego, miembros de la comunidad y beneficiarios de la obra.

5.2. DE LA PARALIZACIÓN DE OBRA (POR LLUVIAS INTENSAS EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS) (01/03/2024).

Mediante ACTA DE PARALIZACION DE OBRA a horas 7:30 am, el Ing. Franz Jean Azpur Salcedo como Residente de Obra, la Ing. Irene Palomino Rivera como Inspector de obra, autoridades del Comité de Riego y beneficiarios de la obra, acuerdan la paralización temporal de obra a partir del 01 de marzo del 2024, a razón de las

constantes precipitaciones pluviales que se vienen generando en la Comunidad de Argama Alta, que ha tenido como consecuencia en bloqueo de trochas carrozables que comunican las áreas de intervención del proyecto.

5.3. DEL ACTA DE REINICIO DE OBRA (CESE DE LLUVIAS INTENSAS) (18/03/2024)

0

Mediante ACTA DE REINICIO DE OBRA, de fecha 18 de marzo del 2024, del Ing. Franz Jean Azpur Salcedo como Residente de Obra, la Ing. Irene Palomino Rivera como Inspector de obra, autoridades del Comité de Riego y beneficiarios de la obra, acuerdan el REINICIO DE LA OBRA a razón de que las lluvias han cesado y las vías de acceso ya se encuentran habilitadas para continuar con los trabajos programados a partir del 18 de marzo del 2024.

5.3.3 CANTIDAD DE DÍAS PARALIZADOS

Tomando en consideración las actas de paralización y reinicio de la obra de los ITEMS ITEM 4 (4.2, 4.3, 4.4 y 4.5). Se han paralizado los trabajos de obra por cierre de año fiscal en diciembre del 2023 y por lluvias intensas en la comunidad de Argama Alta en los meses de febrero y marzo del 2024.

CANTIDAD DE DÍAS PARALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	MES	INICIO	FIN	CANTIDAD (DÍAS)
PARALIZACIÓN N° 02	DICIEMBRE	31/12/2023	31/12/2023	1
	ENERO	01/01/2024	31/01/2024	31
	FEBRERO	01/02/2024	18/12/2024	18
PARALIZACIÓN N° 03	MARZO	01/03/2024	17/02/2024	17
TOTAL, DE DÍAS PARALIZADOS				67

5.3.4. PARTIDAS AFECTADAS DE LA RUTA CRÍTICA

- La causal de afectación a la ruta crítica se da por la PARALIZACIÓN DE OBRA N° 02 y PARALIZACIÓN DE OBRA N° 03, se detalla a continuación la lista de partidas afectadas directamente.
- Se observa del diagrama Gantt que la partida 15.06.06.02.04 se encuentra programada para su ejecución para el 31/12/2023, sin embargo, se tiene paralización de obra por cierre de año fiscal 2023 afectando hasta la partida 15.06.17.01.01, cuyo reinicio se da el 19/02/2024 tal como se menciona en el ITEM 4 (4.2 y 4.3), encontrándose paralizada la obra durante 50 días calendarios.
- Se observa del diagrama Gantt que la partida 15.06.18.02.04 se encuentra programada para su ejecución para el 01/03/2024, sin embargo, se tiene paralización de obra por lluvias intensas, afectando hasta la partida 15.06.19.03.01, cuyo reinicio se da el 18/03/2024 como se indica en el ITEM 4 (4.4 y 4.5), encontrándose paralizada la obra durante 17 días calendarios.
- Las partidas antes mencionadas se encuentran en la ruta crítica, y a raíz de las paralizaciones de obra N° 02 y N° 03 no se ejecutaron, para lo cual las partidas que dependen el avance físico arrastran el retraso al plazo contractual del cronograma, con esto se determina la nueva fecha de culminación de obra.
- Por lo cual es necesario la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 para continuar con los trabajos programados y de esta manera cumplir con los objetivos físicos del proyecto. Por ende, se requiere se apruebe la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 por un periodo de 67 días calendarios, que comprende del 09 de abril de 2024 al 14 de junio de 2024.

DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
AMPLIACION DE PLAZO N° 02	67 días	09/04/2024	14/06/2024

5.5. ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA

- Mediante Asiento N° 561, del Residente de obra, se solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 indicando lo siguiente: “CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OBRA, SE COMUNICA AL INSPECTOR DE OBRA CON RELACION A PERJUICIOS QUE SE VIENEN DANDO EN ESTE SECTOR (META 152), DEBIDO A PARALIZACIONES DE OBRA, BÁSICAMENTE POR CIERRE DE AÑO FISCAL Y FACTORES CLIMATOLÓGICOS, ENTRE OTROS QUE DEVIENEN POR EL DESABASTECIMIENTO DE

026

0256

MATERIALES DESDE EL AÑO 2023. A CONSECUENCIA DE ELLO ESTA RESIDENCIA SOLICITA AL INSPECTOR DE OBRA TOMAR LOS ACTUADOS DEL CASO DE UNA PROXIMA AMPLIACION DE PLAZO N° 02, YA QUE DE ACUERDO ALA DIRECTIVA REGIONAL N° 001 – 2022 GR. APURIMAC /GR. SE TIENE PLAZO DE ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD 15 DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO, EL CUAL TIENE FECHA DE TERMINO DE OBRA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024, ESTA POR SER CAUSALES NO ATRIBUIBLES AL EJECUTOR QUE AFECTAN LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO”.

- Así mismo mediante Asiento N° 562, del Inspector de obra, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 02 por causal de paralización de obra por cierre de año fiscal 2023, paralización por fenómenos meteorológicos que afectan la ruta crítica del proyecto.

5.7. REPROGRAMACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El plazo de ejecución contractual de 480 días calendario, inició de obra el 01/08/2022, siendo su culminación programada 23/11/2023 (aprobado con RGR N° 801-2022-GR-APURIMAC/GG). Por la paralización de obra N° 01 se amplía el plazo de hasta el 08/04/2024 aprobándose la Ampliación de Plazo N° 01 (RGI N°068-2024-GR-APURIMAC/GRI). Finalmente se solicita la Ampliación de Plazo N° 02 por un periodo de 67 días calendarios, que comprende desde el 09 de abril de 2024 al 14 de junio de 2024.

VI. CONCLUSIONES:

- 6.1. En merito a lo expuesto, teniendo en cuenta los fundamentos de hecho y derecho, se solicita la aprobación de la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02**, por causas no atribuibles al ejecutor las cuales afectaron la ruta crítica, por un periodo de 67 días calendarios por las causales planteadas en el contenido del presente informe.
- 6.2. El plazo de Termin Programada Original de ejecución es de 480 días calendarios, del cual se tiene una Ampliación de Plazo N° 01 aprobada por un periodo de **137 días calendarios**, siendo la fecha de termino reprogramada el 08 de abril del 2024.
- 6.3. Finalmente se solicita aprobación resolutive de la **Ampliación de Plazo N° 02 por 67 días calendarios**, comprendido desde el 09 de abril del 2024 hasta la nueva fecha de culminación el 14 de junio del 2024, como se detalla en el siguiente detalle:

FECHA DE INICIO	01/08/2022	Resolución Gerencial General Regional N° 801-2022-GR-APURIMAC/GG (Aprobado del Expediente Técnico)
PLAZO DE EJECUCIÓN	480	
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA	23/11/2023	
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	137	Resolución Gerencial de Infraestructura N° 068-2023-GR-APURIMAC/GRI (Aprobado por Paralización de obra N° 01)
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N° 01	08/04/2024	
AMPLIACION DE PLAZO N° 02	67	PENDIENTE DE APROBACIÓN
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N° 02	14/06/2024	

- 6.4. La fundamentación de la Ampliación de Plazo N° 01 es **NO IMPUTABLE**.

VII. RECOMENDACIONES:

El proyecto se encuentra en ejecución para su puesta al servicio de los usuarios, en tal sentido se solicita la aprobación de la **AMPLIACION DE PLAZO N° 02** para el presente ejercicio, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y dar cumplimiento de las metas establecidas.

Que, mediante Informe N° 010-2024-GORE.APURIMAC/ORSLTPI/IPR/I.O, de fecha 25/03/2024, la Ing. IRENE PALOMINO RIVERA, en su condición de Supervisora de Obra, atendiendo al informe precedente del Residente de Obra, remite al ING. WASHINGTON ALTAMIRANO GUILLÉN, Coordinador de Supervisión del Proyecto Parco Chinquillay, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02** del Sub Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO

EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC,
que se detalla de la siguiente manera:

(...)

2. SUSTENTO TÉCNICO:

3.3. DEL PLAZO SOLICITADO:

- El proyecto cuenta con resolución de aprobación de expediente técnico por lo que se dio inicio a las actividades de obra en fecha **01 de agosto del 2022**.
- De la ejecución del subproyecto y el plazo de ejecución se suscitaron paralizaciones de obra por cierre del año fiscal (2023) y por fuertes precipitaciones pluviales (2024) fechas que se detallan en el cuadro siguiente:

PLAZO DE EJECUCIÓN	480 días calendarios (RGG N° 801-2022-GR.APURIMAC/GG)
FECHA DE INICIO	01/08/2022
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO	23/11/2023
PARALIZACIÓN N° 01	16/12/2022
REINICIO N° 01	02/05/2023
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	137 días calendarios (RGI N° 068-2023-GR.APURIMAC/GRI)
PARALIZACIÓN N° 02	31/12/2023
REINICIO N° 02	19/02/2024
PARALIZACIÓN N° 03	01/03/2024
REINICIO N° 04	18/03/2024
FECHA DE TERMINO REPROG.	08/04/2024

Cuadro 01: Plazos de ejecución – paralizaciones/ Fuente Propia.

- Siendo así, la causal antes detallada sustentamos la presente ampliación teniendo en consideración lo detallado en la DIRECTIVA N° 001-2022-GR.APURIMAC/GR, en vista que **surge la necesidad de un plazo de ejecución** por **PARALIZACIONES DE OBRA**, los mismos que se detallan:

CANTIDAD DE DÍAS PARALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	MES	INICIO	FIN	CANTIDAD (DÍAS)
PARALIZACIÓN N° 02	DICIEMBRE	31/12/2023	31/12/2023	1
	ENERO	01/01/2024	31/01/2024	31
	FEBRERO	01/02/2024	18/12/2024	18
PARALIZACIÓN N° 03	MARZO	01/03/2024	17/02/2024	17
TOTAL, DE DÍAS PARALIZADOS				67

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

4.1 Del análisis realizado, y de acuerdo con los antecedentes descritos, se emite **OPINION FAVORABLE DE APROBACION** a la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02** por **PARALIZACIÓN DE OBRA** para su **APROBACION CON ACTO RESOLUTIVO**.

4.2 La presente **AMPLIACION DE PLAZO N° 02** será cuantificada de la siguiente manera:

FECHA DE INICIO	01/08/2022	RESOLUCIÓN GERENCIAL GERENCIAL REGIONAL N° 801-2022-GR.APURIMAC/GG (Aprobado del Expediente Técnico)
PLAZO DE EJECUCIÓN	480	
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA	23/11/2023	

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	137	RESOLUCIÓN GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA N° 068-2023- GR.APURIMAC/GRI (Aprobado por Paralización de obra N° 01)
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N° 01	08/04/2024	
AMPLIACION DE PLAZO N° 02	67	PENDIENTE DE APROBACIÓN
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA N° 02	14/06/2024	

4.3 Se presentarán los nuevos cronogramas de obra actualizados (Cronograma de Ejecución física y financiera) una vez registrada la ampliación de plazo tal y como indica la DIRECTIVA N° 001-2022-GR.APURIMAC/GR LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL, FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION DE INVERSIONES POR ADMINISTRACION DIRECTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

4.4 Con la presente se Valida la opinión del Residente de Obra presentado en el EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 en la etapa de ejecución correspondiente al sub proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA – ANDAHUAYLAS – APURIMAC.

Que, mediante el Informe N° 118-2024-GORE.APURIMAC/ORSLTPI/COORD.SUPER/WAG, de fecha 26/03/2024, el Ing. WASHINGTON ALTAMIRANO GUILLÉN, en condición de Coordinador de Supervisión del Proyecto Parcco Chinquillay, remite a la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, el Informe N° 010-2024-GORE.APURIMAC/ORSLTPI/IPR/I.O, de fecha 25/03/2024, presentado por la Ing. IRENE PALOMINO RIVERA, Supervisora de Obra, que contiene LA OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE del EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del sub proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA – ANDAHUAYLAS – APURIMAC, que en su considerando concluye y recomienda, que la UEl correspondiente (GRI), para su validación, en cumplimiento a la Directiva N° 001-2022-GR.APURIMAC/PR, y demás normas vigentes a la fecha de la emisión del presente documento.

Que, mediante el Informe N° 301-2024-GORE.APURIMAC/ORSLTPI, de fecha 26/03/2024, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, LA OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE a la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 del Sub Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC, Correlativo de Meta N° 152-2024, correspondiente al Proyecto macro: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”, en atención a lo señalado, es necesario cumplir con los procedimientos conforme a lo detallado; por tanto, cumplo con remitir a su despacho, el expediente que contiene la Ampliación de Plazo N° 02, a fin de que, en adición a sus funciones y previa revisión, cumpla con validar dicho expediente, y se continúe con el trámite que corresponde, cumpliendo con los plazos señalados según Directiva.

Que, mediante Carta N° 006-2024-GRAP/GRI/EMP/OMCZ, de fecha 04/04/2024, el Especialista en Monitoreo de Proyectos, remite al Coordinador del Proyecto de Parcco Chinquillay, LA OPINIÓN TÉCNICA – VALIDACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02, META N° 152-2024, detallo lo siguiente:

(...)

6.2. DE LAS CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO:

6.2.1. La DIRECTIVA, estable que la necesidad de un mayor plazo de ejecución se da por causas no atribuibles al ejecutor, que afectan la ruta crítica, bajo esa premisa los ejecutores identificaron dos (02) causales que afectaron directamente la ruta crítica y por ende el plazo de la ejecución de obra, siendo estas las siguientes:

1° causal: PARALIZACIONES DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN.



6.2.2. Se verifican que la causal no es imputable a los ejecutores, por tanto, la causal de ampliación de plazo es válida para proceder con el trámite correspondiente.

6.3. PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO:

6.3.1. La DIRECTIVA establece el procedimiento para tramitar un mayor plazo de ejecución por causas no atribuibles al ejecutor, que afectan la ruta crítica. Se debe precisar que este tipo de modificación no requiere opinión previa del proyectista. Para lo cual se debe cumplir con lo siguiente:

- **LA SOLICITUD DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DEBERÁ PRESENTARSE 15 DÍAS ANTES DEL VENCIMIENTO.**

Se verifica que a la fecha la obra se encuentra en ejecución, se debe tener en cuenta que el plazo de ejecución vence el 08 de abril del presente, en ese entender, se desarrolla los siguiente:

- ✓ **De la segunda paralización:** se debe precisar que la obra se encontraba paralizada desde el 30 de diciembre del 2023. Reiniciando las actividades físicas el 18 de febrero del presente, debido a los factores climatológicos en mutuo acuerdo por los responsables de la ejecución optan por paralizar las actividades programadas el 29 de febrero del presente.
- ✓ **De la tercera paralización:** se debe precisar que la obra paraliza por hechos no atribuibles a los ejecutores, la cual se encontraba paralizada desde el 01 de marzo del presente, reiniciando las actividades el 18 de marzo del presente.
- ✓ cabe señalar que los responsables de la ejecución tanto residente de obra y inspector de obra asumieron las funciones el 01/02/2024 y 13/02/2024 hasta la actualidad respectivamente. De lo señalado anteriormente, los responsables de la ejecución tramitan la ampliación de plazo N°02 en fecha 21/03/2024.

6.3.2. Del cuadro anterior se evidencia que la ampliación de plazo N° 2 de ejecución de la obra, es de 177 días calendario, las cuales afectan la ruta crítica.

6.4. DE LA JUSTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO:

- ✓ La ampliación de plazo faculta a los ejecutores a solicitar el restablecimiento del plazo perdido por eventos que no le son atribuibles y que afectan la ruta crítica del proyecto. En caso se apruebe este mayor plazo, se deberá reconocer los mayores gastos generales variables y los costos directos relacionados a la ampliación, con la finalidad de restablecer el equilibrio económico financiero del proyecto.
- ✓ Para la solicitud de esta ampliación de plazo, los ejecutores plantean un (01) causal no atribuible a ellos y que directamente impactaron en la ruta crítica de la obra durante el periodo de paralización de obra por 67 días calendarios.

6.5. CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO REPROGRAMACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA:

6.5.1. De acuerdo a la revisión de las ocurrencias del cuaderno de obra, se resume la secuencia de ejecución de obra en el siguiente cuadro:

- CUANTIFICACIÓN DE LOS DÍAS DE AMPLIACIÓN

Cuadro N° 07: AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PARALIZACIONES DE OBRA

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
PARALIZACIONES DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN	67 días		
PARALIZACIÓN N° 2	50 días	31/12/2023	18/02/2024
PARALIZACIÓN N° 3	17 días	01/03/2024	17/03/2024

6.5.2. Del cuadro anterior se evidencia la paralización por 67 días calendario, las cuales son solicitadas por los responsables de la ejecución, cuya causal no es atribuible a los ejecutores de la obra.

10. VALIDACIÓN:

Después de haber realizado la revisión y análisis de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, presentado por los responsables de la Obra con el Correlativo N° 152-2024, en mérito a lo expuesto, teniendo en cuenta los fundamentos



026

0254

de hecho y derecho, esta dependencia aprueba siendo **VÁLIDA** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, por un periodo de 67 días calendarios, por causas no atribuibles a los responsables técnicos, puesto que las cuales afectaron la ruta crítica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Esta dependencia en cumplimiento de sus funciones **OPINA** que es **PROCEDENTE** la validación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, por un periodo de 67 días calendarios, del Sub Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC"**, con Correlativo de Meta 152-2024.

Que, mediante Informe N° 990-2024-GRAP/GRI/CP/HEAV, de fecha 04/04/2024, el Coordinador del Proyecto Parcco Chinquillay, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, **LA OPINIÓN TÉCNICA** sobre **LA VALIDACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02** de la Meta N° 152-2024, que detallo lo siguiente:

(...)

1.1. DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 DE LA OBRA – CORRELATIVO 152 - 2024

- Con fecha 29 de diciembre del 2022, mediante Resolución Gerencial General Regional N°801-2022-GR. APURIMAC/GG, En el artículo primero se resuelve: APROBAR, el Expediente Técnico sobre MODIFICACIÓN N° 04 (en vías de regularización), **SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL** por variación de plazos de ejecución de los Sub Proyectos inmersos en el Proyecto.
- Con fecha 12 de diciembre del 2023, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°068-2023-GR. APURIMAC/GRI, se resuelve APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N°01, por el periodo de 137 días calendarios.
- Con fecha 27 de marzo del 2024, mediante CARTA N.° 036-2024-GRAP/GRI/CP/HEAV, esta coordinación solicita opinión técnica para validación del EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N.° 02.
- Con fecha 27 de marzo del 2024, mediante PROVEIDO ADMINISTRATIVO la Gerencia Regional de Infraestructura deriva al coordinador del proyecto Parcco Chinquillay para efectos de su revisión y validación.
- Con fecha 26 de marzo del 2024, mediante INFORME N° 301-2024-GORE.APURIMAC/ORSLTPI, el jefe de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyecto de Inversiones, Deriva a la Gerencia Regional de Infraestructura la ampliación de plazo del proyecto correlativo de la meta 152-2024.
- Con fecha 26 de marzo del 2024, mediante INFORME N° 118-2024-GORE.APURIMAC/ORSLTPI/COORD.SUPER/WAG, el coordinador de supervisión del proyecto Parcco Chinquillay Ing. Washington Altamirano Guillén remite al jefe de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyecto de Inversiones para su validación de la ampliación de plazo N°02 del proyecto correlativo de la meta 152 – 2024.
- Con fecha 25 de marzo del 2024, mediante INFORME N° 010-2024-GORE.APURIMAC/ORSLTPI/IPRI/I. O, el inspector de obra, remite al jefe de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyecto de Inversiones el expediente de ampliación de plazo N° 02, para su validación por la UEI del correlativo de la meta 0152-2024.
- Con fecha 21 de marzo del 2024, mediante Informe N° 069-2024-GRAP/GRI/R.O-FJAS, el residente de obra remite el informe de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 por paralización de obra para su evaluación y aprobación correspondiente.

1.2. DE LAS CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO:

- 1.2.1.** La **DIRECTIVA**, estable que la necesidad de un mayor plazo de ejecución se da por causas no atribuibles al ejecutor, que afectan la ruta crítica, bajo esa premisa los ejecutores identificaron dos (02) causales que afectaron directamente la ruta crítica y por ende el plazo de la ejecución de obra, siendo estas las siguientes:
- 1° causal: PARALIZACIONES DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN.**
- 1.2.2.** Se verifican que la causal no es imputable a los ejecutores, por tanto, la causal de ampliación de plazo es válida para proceder con el trámite correspondiente.



1.3. PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO:

- 1.3.1. La DIRECTIVA establece el procedimiento para tramitar un mayor plazo de ejecución por causas no atribuibles al ejecutor, que afectan la ruta crítica. Se debe precisar que este tipo de modificación no requiere opinión previa del proyectista. Para lo cual se debe cumplir con lo siguiente:

LA SOLICITUD DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DEBERÁ PRESENTARSE 15 DÍAS ANTES DEL VENCIMIENTO.

Se verifica que a la fecha la obra se encuentra en ejecución, se debe tener en cuenta que el plazo de ejecución vence el 08 de abril del presente, en ese entender, se desarrolla los siguiente:

- ✓ **De la segunda paralización:** se debe precisar que la obra se encontraba paralizada desde el 30 de diciembre del 2023. Reiniciando las actividades físicas el 18 de febrero del presente, debido a los factores climatológicos en mutuo acuerdo por los responsables de la ejecución optan por paralizar las actividades programadas el 29 de febrero del presente.
- ✓ **De la tercera paralización:** se debe precisar que la obra paraliza por hechos no atribuibles a los ejecutores, la cual se encontraba paralizada desde el 01 de marzo del presente, reiniciando las actividades el 18 de marzo del presente.

Cabe señalar que los responsables de la ejecución tanto residente de obra y inspector de obra asumieron las funciones el 01/02/2024 y 13/02/2024 hasta la actualidad respectivamente. De lo señalado anteriormente, los responsables de la ejecución tramitan la ampliación de plazo N°02 en fecha 21/03/2024.

Del cuadro anterior se evidencia que la ampliación de plazo N° 2 de ejecución de la obra, es de 177 días calendario, las cuales afectan la ruta crítica.

1.4. DE LA JUSTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO:

- ✓ La ampliación de plazo faculta a los ejecutores a solicitar el restablecimiento del plazo perdido por eventos que no le son atribuibles y que afectan la ruta crítica del proyecto. En caso se apruebe este mayor plazo, se deberá reconocer los mayores gastos generales variables y los costos directos relacionados a la ampliación, con la finalidad de restablecer el equilibrio económico financiero del proyecto.
- ✓ Para la solicitud de esta ampliación de plazo, los ejecutores plantean un (01) causal no atribuible a ellos y que directamente impactaron en la ruta crítica de la obra durante el periodo de paralización de obra por 67 días calendarios.

1.5. CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO REPROGRAMACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA:

- 1.5.1. De acuerdo a la revisión de las ocurrencias del cuaderno de obra, se resume la secuencia de ejecución de obra en el siguiente cuadro:

- CUANTIFICACIÓN DE LOS DÍAS DE AMPLIACIÓN

Cuadro N°07: AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PARALIZACIONES DE OBRA

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
PARALIZACIONES DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN	67 días		
PARALIZACIÓN N° 2	50 días	31/12/2023	18/02/2024
PARALIZACIÓN N° 3	17 días	01/03/2024	17/03/2024

- 1.5.2. Del cuadro anterior se evidencia la paralización por **67 días calendarios**, las cuales son solicitadas por los responsables de la ejecución, cuya causal no es atribuible a los ejecutores de la obra.

1.6. VALIDACIÓN:

El Especialista en Monitoreo de Proyectos en su opinión técnica considera que “(...) la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02**, es **VÁLIDA**, y recomienda se apruebe por un periodo de **67 días calendarios**, por causas no atribuibles a los responsables técnicos, puesto que las cuales afectaron la ruta crítica(...)”.

CONCLUSIONES:



De acuerdo a lo detallado en los párrafos precedentes, esta Coordinación en concordancia con el Especialista en Monitoreo de Proyectos, Valida la Solicitud de **Ampliación de Plazo N° 02**, por un **periodo de 67 días calendarios**, de la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC"**, con **Correlativo de Meta 152-2024**.

RECOMENDACIÓN:

Se recomienda derivar el presente documento a la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos Inversión, con la finalidad de proseguir con el trámite respectivo.

Que, mediante **Informe N° 139-2024-GORE.APURIMAC/COORD.SUPER/WAG**, de fecha **11/04/2024**, el Coordinador de Supervisión del Proyecto de Parcco Chinquillay, remite a la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Proyectos de Inversión, en base a lo indicado se detalla lo siguiente:

(...)

3.12. Cuantificación de la Prórroga Solicitada:

- Se verifica la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02** por **67 días calendario**, por la **CAUSAL** sustentada en el presente informe de ampliación de plazo N°02.
- El nuevo plazo de ejecución del proyecto es de **684 días calendario** (**480 días calendario** de plazo de ejecución, **137 días calendario** de ampliación de plazo N° 01 aprobada mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 068-2023-GR. APURIMAC/GRI** y **67 días calendario** de ampliación de plazo N° 02, se aclara que los **67 días calendario** son de la causal que fueron sustentados en este presente informe.

Cuadro N° 06: resumen de sustento de ampliación de plazo N° 02

Causal de ampliación de plazo	INICIO	FIN	Cantidad de días calendario
1. PARALIZACIÓN DE LA OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN N° 02	31/12/2023	18/02/2024	50
2. PARALIZACIÓN DE LA OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN N° 03	01/03/2024	17/03/2024	17
TOTAL DÍAS CALENDARIOS			67

- La solicitud remitida por los responsables del Sub Proyecto de la **Meta 152 – 2024**, es la Aprobación de la causal descrita en el **Cuadro N°06, resumen de sustento de ampliación de plazo N°02**, la misma que cuantificándola representa una ampliación de Plazo de **67 DÍAS CALENDARIO**, por lo que tomando en consideración el Plazo de Ejecución del Sub Proyecto, aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N°801-2022-GR.APURIMAC/GG, a través del Informe N° 595-2022-GRAP/GRI/CP/JTM, se tiene como **NUEVA FECHA DE TERMINO** el **14 DE JUNIO DE 2024**.
- Se deja constancia que, para el último periodo consignado, conforme lo descrito por los responsables de Obra, se tuvo el reinicio el 18 de marzo de 2024, la cual se verifica mediante el Acta de Reinicio suscrito por el Residente e Inspector de Obra, con la cual se reinició la ejecución de obra.
- Es así que, conforme a lo mencionado, bajo esta causal se solicita **67 días calendario**.
- Con base a lo descrito en los párrafos anteriores, se debe precisar que los documentos sustentatorios, así como el sustento técnico de todas las causales de Ampliación de Plazo N°02 cuentan con la **visación expresa** por parte del **Residente de Obra – Ing. Franz Jean Azpur Salcedo**, así como de la **Supervisión de Obra – Ing. Irene Palomino Rivera**, en señal de conformidad y aprobación a los datos, información y sustento técnico expresados en los documentos descritos.
- El Expediente de Ampliación de Plazo N°02 anexa como sustento complementario **COPIAS** de las **ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA** en donde se hace mención a la necesidad de la solicitud de **Ampliación de Plazo N°02**, esto en cumplimiento de lo estipulado en la **DIRECTIVA N°001-2022-GR.APURIMAC/GG**.

- De acuerdo a lo descrito en la sección 2. Antecedentes – numeral 2.2.9, el Expediente de Ampliación de plazo N°02 cuenta con la **OPINION TÉCNICA FAVORABLE** del Inspector de Obra – Ing. Irene Palomino Rivera acción emitida a través del documento de la referencia Informe N° 010-2024-GORE APURIMAC/ORSLTPI/IPR/I.O, lo descrito anteriormente se da en base a la **revisión realizada** por dicho profesional a los **datos, la documentación sustentatoria, necesidad y a la situación real** del proyecto, esta acción se ha dado en base a las funciones y responsabilidades asignadas como Inspector de Obra.

3. CONSIDERACIONES:

En este acápite se describirán particularidades relacionadas a la solicitud explicada en la sección anterior dejando constancia de los aspectos en los cuales se ha incurrido, así como delimitar las acciones no empleadas por los responsables de las inversiones de forma oportuna, siendo así se tiene lo siguiente:

- De acuerdo a la Directiva, se deja constancia que la solicitud de ampliación de plazo fue presentada por el residente de Obra 15 días antes de su vencimiento mediante **INFORME N°0291-2023-GRAP/U.E.GRI/RO/R.T.T.G.** de fecha **28 de diciembre de 2023**. Por lo tanto, se encuentra dentro de los plazos estipulados por la Directiva.
- El Expediente de ampliación de plazo N° 02 es recepcionado por esta Coordinación de Supervisión el 09 de abril del 2023. Como se vislumbra la atención se ha dado de forma oportuna considerando las funciones propias, carga laboral de esta dependencia, sin embargo, se deja **constancia** que el periodo (trámite en otras dependencias) es de estricta responsabilidad y que se realice el deslinde de responsabilidades que se necesite en las áreas que corresponden, por lo que se deja constancia de lo especificado.
- Por los motivos anteriormente expuestos, **Solicito celeridad** en el trámite de la ampliación de plazo, hasta su **aprobación mediante acto resolutivo**, ya que **es una necesidad y depende de ello para la ejecución de partidas pendientes**, así como del presupuesto que a la fecha no se ha podido gastar ya que la obra se encuentra inconclusa.

4. CONCLUSIONES:

- Con base a lo especificado anteriormente, se debe describir que el trámite de la presente ampliación de plazo se da considerando explícitamente el aspecto técnico referido en el sustento presentado, de la misma forma es necesario tomar en cuenta lo descrito en el ítem **4. Consideraciones**, con el fin de realizar el deslinde de responsabilidad según corresponda, por lo que se deja constancia de lo especificado.
- En base al análisis, sustentación y corroboración de los datos expresados en la documentación anexada así como la situación actual del Sub Proyecto de la Meta 152-2024, conforme la **verificación y corroboración** realizada por la Unidad Ejecutora de Inversiones (Gerencia Regional de Infraestructura) a través de la Coordinación del Proyecto, conforme a lo detallado en los párrafos anteriores y tomando principalmente como aliciente la **visación del presente expediente** y la **OPINION TÉCNICA FAVORABLE** por parte del **Inspector de Obra – Ing. Irene Palomino Rivera** a través del Informe N° 010-2024-GORE APURIMAC/ORSLTPI/IPR/I.O, así como lo descrito por el **Residente de Obra – Ing. Franz Jean Azpur Salcedo** a través del Informe N° 069-2024-GRAP/GRI/R.O-FJAS y documentos adjuntos, esta Coordinación de Supervisión da **Opinión favorable al sustento técnico de AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02**, del Sub proyecto en referencia, con base al siguiente detalle:

Cuadro N° 07: Detalle Final – Ampliación de Plazo N°02

Fecha de Inicio	01/08/2022	G.G.R. N° 801-2022- GR.APURIMAC/GG (Aprobación del Exp. Técnico). mediante INFORME N° 595-2022-GRAP/GRI/CP/JTM
Plazo de Ejecución	480	
Fecha de Termin Programada	23/11/2023	
Ampliación de Plazo N°01	137	R.G.R.I N° 068-2023-GR.APURÍMAC/GRI.
Fecha de Termin Reprogramada N°01	08/04/2024	
Ampliación de Plazo N°02	67	PENDIENTE DE APROBACIÓN RESOLUTIVA
Fecha de Inicio	09/04/2024	
Fecha de Termin Reprogramada N°02	14/06/2024	

- Se recalca que lo detallado en el Cuadro anterior (**Cuadro N°07, Detalle Final – Ampliación de Plazo N°02**), obedece estrictamente a lo descrito, solicitado y aprobado por la **Residente de Obra – Ing. Franz Jean Azpur Salcedo** y la

Inspectora de Obra – Ing. Irene Palomino Rivera, siendo estos profesionales los enteros responsables del proyecto en la etapa de Ejecución de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N° 001-2022-GR.APURIMAC/GG, así como de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

6. RECOMENDACIONES:

- Una vez aprobado el expediente de Ampliación de Plazo N° 02 mediante acto resolutivo se recomienda a los ejecutores de Obra que en un plazo no mayor a los dos (02) días hábiles de emitido la resolución de aprobación comuniquen a esta Coordinación la actualización del **CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE AVANCE DE OBRA Y CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA** como parte del sustento de la solicitud del expediente de Ampliación de Plazo N° 02 y de esta manera se realice el registro en el Formato N° 12-B el mismo que contempla el seguimiento a la Ejecución de la inversión hasta la culminación y cumplimiento de las metas establecidas, el cual debe contar con la **visación expresa del Residente de Obra – Ing. Franz Jean Azpur Salcedo**, así como de la **Inspectora de Obra – Ing. Irene Palomino Rivera**, en señal de conformidad y aprobación.
- A través de su despacho se debe derivar el presente Informe y la documentación adjunta a la **UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA)** para que se proceda con los trámites correspondientes de cara a la aprobación Vía Resolutiva del presente expediente con base en las causales descritas y a la aprobación y verificación expresa del Inspector de Obra y Unidad Ejecutora de Inversiones (Gerencia Regional de Infraestructura), tal como se detalla en el presente Informe.

Que, mediante Informe N° 365-2024-GORE.APURÍMAC/ORSLTPI, de fecha 12/04/2024, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, LA CONFORMIDAD DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 Y SOLICITO REVISIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN EN VÍA ACTO RESOLUTIVO la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 del Sub Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC, Correlativo de Meta N° 152-2024, correspondiente al Proyecto macro: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”, en consideración a la base legal del presente informe y los informes de los responsables de la ejecución de la obra, Residente de Obra y Supervisor de Obra, quienes declaran que el expediente técnico de ampliación de plazo N° 02 y tiene por causal de “Paralización de la obra durante la ejecución”, está plenamente justificado técnica y legalmente y, es el reflejo real de la necesidad que requiere la obra; por tanto, aprueban el sustento técnico de Ampliación de Plazo N° 02, asimismo, teniendo en consideración la revisión efectuada por el Coordinador de Supervisión del Proyecto, este último otorga **OPINIÓN FAVORABLE**, para aprobar la Ampliación de Plazo N° 02, por un periodo de 67 días calendarios, cuyo periodo inicia el 09 de abril de 2024 y finaliza el 14 de junio del 2024, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO EL DÍA 14 de junio del 2024. Por consiguiente, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, en el presente informe concluye y recomienda, que teniendo en consideración la **OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE** del Supervisor de Obra y el Coordinador de Supervisión, esta dependencia ratifica la **OPINIÓN** de sus profesionales y conforme al procedimiento regular establecido en los lineamientos descritos en la Directiva N° 001-2022-GR.APURIMAC/GR, el presente expediente de Ampliación de Plazo N° 02, por un periodo de 67 días calendarios, el mismo cuenta con los requisitos técnicos que hacen **PROCEDENTE** su trámite; por tanto, recomiendo que conforme al procedimiento regular establecido en lineamientos descritos, se proceda con el trámite de aprobación y vía acto resolutivo;

Que, mediante el Informe N° 130-2024-GRAP/GRI/13, de fecha 15/04/2024, el Gerente Regional de Infraestructura, remite a la Gerencia General Regional, el mismo con Provedo N° 2183, de fecha 16/04/2024, deriva a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, sobre el pronunciamiento de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 del Sub Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC, Correlativo de Meta N° 152-2024, estando a las conclusiones la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, teniendo en consideración la **OPINIÓN FAVORABLE** del Supervisor de Obra y Coordinador de Supervisión, ésta dependencia **RATIFICA** la opinión de los profesionales y conforme al procedimiento regular y al cumplimiento de lo establecido descrito en la Directiva N° 001-2022-GR.APURIMAC/GR, el presente expediente de Ampliación de Plazo N° 02, por un periodo de 67 días calendarios, el mismo cuenta con los requisitos técnicos, que hacen **PROCEDENTE** su trámite, por tanto, recomiendo que conforme con los procedimientos, proceda con el trámite de aprobación vía acto resolutivo. Por tal motivo, la Gerencia Regional de Infraestructura, aprueba Expediente de Ampliación de Plazo N° 02, en ese entender señor recomienda a la Gerencia General Regional, disponga a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, formule resolución aproando el expediente de Ampliación de Plazo N° 02 del sub proyecto en mención.

Que, en fecha 19/04/2024, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, emite el Informe Legal N° 051-2024-GORE.APURIMAC/08/DRAJ, dirigida a la Gerencia General Regional, mediante el cual concluye: **OTORGA OPINIÓN FAVORABLE** para la aprobación resolutive de la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 del Sub Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE



ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC, Correlativo de Meta N° 152-2024, correspondiente al Proyecto macro: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”, con CUI N° 2215017, por un periodo de 67 días calendarios, cuyo periodo inicia el 09 de abril de 2024 y finaliza el 14 de junio del 2024, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO EL DÍA 14 de junio del 2024, ello en virtud al pronunciamiento, informes técnicos y opiniones favorables de procedencia por parte del Residente de Obra, Supervisor de Obra, Coordinador de Supervisión de Proyectos por Administración Directa, Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, Gerencia Regional de Infraestructura, quienes han verificado el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos; **ponderando** que corresponde a una Modificación en Fase de Ejecución, que se encuentra contemplada en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 33° de la referida Directiva, corresponde continuar con el trámite para la Modificación durante la Fase de Ejecución con acto resolutorio; del mismo modo, conforme a las disposiciones contenidas en la Directiva N° 001-2022-GR-APURIMAC/GR, en el numeral 8.3.3.9.2. “Tipos de Modificaciones” referente a Ampliaciones de Plazo, señala que el RO debe registrar en el Cuaderno de Obra las causales indicando la afectación sobre las partidas de la ruta crítica. En el presente caso la Residencia ha cumplido con registrar en su Cuaderno de Obra, referente a Ampliaciones de Plazo, ello, bajo las consideraciones que se cita en el documento.

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02** del proyecto en referencia, por un periodo de 67 días calendarios; se **ADVIERT**E lo siguiente:

(...)

- ❖ Este expediente cuenta con los Informes Técnicos sustentatorios para la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02** - en fase de ejecución - solicitado para la continua ejecución del sub proyecto, con Código Unificado N° 2215017, Meta N° 152-2024, por un periodo de 67 días calendarios, cuyo periodo inicia el 09 de abril de 2024 y finaliza el 14 de junio del 2024, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO EL DÍA 14 de junio del 2024, respaldados por parte del Residente de obra y opiniones favorables de procedencia del Supervisor de Obra, Coordinador de Supervisión de Proyectos por Administración Directa, Oficina Regional de Supervisión Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión y el Gerente Regional de Infraestructura, profesionales competentes; **quienes señalan que es necesaria la aprobación resolutoria del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del Proyecto.**
- ❖ **En el presente caso en particular, se ADVIERT**E lo siguiente: teniendo en cuenta el numeral 8.3.3.9.2) literal e) párrafo 6 de la Directiva N° 001-2022-GR-APURIMAC/GR, “Para Formulación, Ejecución y Supervisión de Proyectos en la Fase de Inversión por Administración Directa o Encargo”, establece: “La solicitud de la Ampliación de Plazo de vigencia deberá presentarse 15 días antes del vencimiento”; bajo ese marco normativo, examinado los documentos del presente expediente, se infiere que el plazo de ejecución del proyecto en mención expiraba el 08 de abril del 2024, la Ampliación de Plazo N° 01, aprobado en mérito a la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 063- 2023-GR-APURIMAC-GRI, de fecha 12/12/2023, por consiguiente, conforme a su revisión técnica y posterior aprobación mediante acto resolutorio, se colige que la nueva solicitud de la Ampliación de Plazo N° 02 – el Residente de Obra fue solicitada en fecha 21/03/2024, donde ELEVA a la Supervisora de Obra, quien presentó la Ampliación de Plazo N° 02 antes de los 15 días calendarios que venciera el plazo, por el cual el Residente de Obra, cumplió con los requisitos conforme a lo establecido en los Lineamientos de la Directiva N° 001-2002-GR-APURIMAC/GR y los informe técnicos de los responsables ejecutores del proyecto, por lo tanto, en el presente expediente se glosa el Cuaderno de Obra N° 11 con Asiento N° 561 de fecha 18/03/2024, suscrito por el Ing. FRANZ JEAN AZPUR SALCEDO - Residente de Obra, que mediante Informe N° 069-2024-GRAP/GRI/R.O-FJAS, de fecha 21/03/2024, remite la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 a la Supervisora de Obra - Ing. IRENE PALOMINO RIVERA, quien a la vez en el Asiento N° 562 del Cuaderno de Obras N° 11, de fecha 18/03/2024, suscribe la Opinión Técnica Favorable, el cual mediante Informe N° 010-2024-GORE-APURIMAC/ORSLTPI/IPR/I.O, de fecha 25/03/2024, remite al Ing. WASHINGTON ALTAMRIANO GUILLÉN, Coordinador de Supervisión del Proyecto de Parcco Chinquillay, sobre la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, conforme a la revisión de los informes técnicos de los ejecutores del proyecto y en concordancia de la Directiva, el expediente de Ampliación de Plazo, cumple con los requisitos para su aprobación, por otro lado, se advierte que dicha solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, se tiene como fecha reprogramada hasta el 14 de junio del 2024, ergo, efectuando el cómputo se tiene que el Residente de Obra y el Supervisor de Obra y el Coordinador de Proyectos de Parcco Chinkillay, conforme lo prescribe la Directiva de la materia.
- ❖ El presente Expediente de Ampliación de Plazo N° 02, comprende por un periodo de 67 días calendarios, cuyo periodo inicia el 09 de abril de 2024 y finaliza el 14 de junio del 2024, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO EL DÍA 14 de junio del 2024, para la culminación del Sub Proyecto en mención, corresponde a una Modificación en la Fase de Ejecución, que se encuentra contemplada en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 33° de la referida Directiva, corresponde continuar con el trámite para la Modificación durante la Fase de Ejecución con acto resolutorio; del mismo modo, conforme a las disposiciones contenidas en la Directiva N° 001-2022-GR-APURIMAC/GR, en el numeral 8.3.3.9.2. “Tipos de Modificaciones” referente a Ampliaciones de Plazo, señala que el R.O debe registrar en el Cuaderno de Obra las causales indicando la afectación sobre las partidas de la ruta crítica. En el presente caso la Residencia ha cumplido con registrar en su Cuaderno de Obra - **sustentando con documentos las causas de atraso.**



❖ En este contexto y considerado la normativa antes descrita, la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 02 - Modificación en fase de Ejecución**, es un aspecto netamente técnico y se sujeta a los informes técnicos que forman parte del presente expediente, los mismos que han sido evaluados por el área técnica correspondiente de acuerdo a las funciones asignadas: La Oficina Regional de Supervisión y Liquidaciones, los responsables del Proyecto Residente de Obra y Supervisor de Obra, dando lo opinión técnica favorable I del Sub Proyecto: “**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC**, Correlativo de Meta N° 152-2024, por ello, son responsable de su evaluación y de la información que se ha remitido ante la Dirección Regional de Asesoría jurídica y de la Alta Dirección; en este contexto, resulta pertinente emitir el acto resolutivo que apruebe la **Ampliación de Plazo N° 02**, por un **período de 67 días calendarios**, cuyo período inicia el **09 de abril de 2024 y finaliza el 14 de junio del 2024, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO EL DÍA 14 de junio del 2024**, en los términos expuestos por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidaciones y Transferencia de Proyectos.

Que, es menester señalar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado los aspectos normativos y técnicos en relación al Expediente de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02**, como objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, **NO ENCONTRÁNDOSE OPINIÓN DESFAVORABLE O CONTRARIA EN LA PARTE TÉCNICA**; documentos que determinan que se deba proceder a la emisión del acto administrativo aprobatorio respectivo; **ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnico y opiniones favorables de los responsables del Proyecto de Inversión; quienes han verificado bajo su responsabilidad, el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;**

Por las consideraciones expuestas, siendo necesario precisar que en la normativa, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1252, su Reglamento, Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva N° 001-2022-GR.APURIMAC/PR - “Para Formulación, Ejecución y Supervisión de Proyectos en la Fase de Inversión por Administración Directa o Encargo”, y su apartado 8.3.3.9.2. “Tipos de Modificaciones”, Ley N° 27783 - Ley de Base de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurímac; quien aprueba mediante Resolución Ejecutivo Regional, el Titular del Pliego, se tiene que dicha competencia puede ser perfectamente delegable; por lo que al respecto, es preciso señalar que a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 415-2023-GR.APURIMAC/GR, de fecha 23/10/2023, se delega facultades resolutorias a la Gerencia Regional de Infraestructura, contemplándose en sus funciones, resolver sobre Ampliación de Plazo, de acuerdo a la Directiva, en ese sentido, corresponde a la Gerencia Regional de Infraestructura, emitir el acto resolutivo; y contando con las visaciones respectivas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02** del Sub Proyecto: “**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC**, Correlativo de Meta N° 152-2024, correspondiente al Proyecto macro: “**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC**”, por un período de **67 días calendarios**, cuyo período inicia el **09 de abril de 2024 y finaliza el 14 de junio del 2024, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADO EL DÍA 14 de junio del 2024**, ello, con la finalidad de cumplir con las metas propuestas en el Proyecto, bajo el sustento de los informes técnicos de vistos y fundamentos de hecho y derecho expuestos en el presente Informe Legal, con el siguiente detalle:

Fecha de Inicio	01/08/2022	G.G.R. N° 801-2022- GR.APURIMAC/GG (Aprobación del Exp. Técnico). mediante INFORME N° 595-2022-GRAP/GRI/CP/JTM
Plazo de Ejecución	480	
Fecha de Termino Programada	23/11/2023	
Ampliación de Plazo N° 01	137	R.G.R.I N°068-2023-GR.APURÍMAC/GRI.
Fecha de Termino Reprogramada N°01	08/04/2024	
Ampliación de Plazo N° 02	67	SE APRUEBA CON EL PRESENTE ACTO RESOLUTIVO
Fecha de Inicio	09/04/2024	
Fecha de Termino Reprogramada N° 02	14/06/2024	

ARTICULO SEGUNDO: DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas en el mencionado Expediente Técnico de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02**, **no exime de la responsabilidad administrativa,**



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



026

civil y/o penal en que pudieran incurrir los responsables directos de dicha ejecución del proyecto, de acuerdo a las normas vigentes de la materia.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, que la Unidad Ejecutora de Inversiones – (Gerencia Regional de Infraestructura) proceda con el Registro en el Aplicativo del Sistema del Banco de Inversiones **Formato N° 08-A.**, conforme a norma.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, al **Residente de Obra**, proceda a presentar su cronograma de ejecución física y financiera actualizada con el visto bueno del Inspector para su registro en el formato 12-B de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

ARTÍCULO QUINTO: PRECISAR, que el presente Resolución no implica convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso en concreto; en consecuencia, **la Gerencia Regional de Infraestructura**, y demás Unidades Orgánicas inmersas en su ejecución deberán cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO SEXTO: ESTABLECER, que la aprobación del Expediente de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02**, es de carácter **EMINENTEMENTE TÉCNICO**; siendo que la ejecución del Proyecto, quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorización y Financiamiento.

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE, la presente resolución a la Gerencia General Regional, a la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión y a los responsables del proyecto de inversión **Ing. FRANZ JEAN AZPUR SALCEDO – Residente de Obra**, **Ing. IRENE PALOMINO RIVERA – Supervisora de obra**, para su conocimiento, fines de Ley y aplicación del caso.

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLÍQUESE, la presente resolución en la página Web del Gobierno Regional de Apurímac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;



ING. DALMER ASCUE MELÉNDEZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC



C.C
DAM/GRI
MQCH/DRAJ
DLSVABOG.



0250

