

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

RESUMEN EJECUTIVO

PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2024



RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS
DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC – 2024

Distrito de Huaquirca de la Provincia de Antabamba (24 de mayo de 2024)

PRESENTACIÓN

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú (...)"

La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, define que el "El Estado debe promover y establecer mecanismos para lograr una adecuada democracia participativa de los ciudadanos, a través de mecanismos directos e indirectos de participación; por su parte el artículo 9º.- Control ciudadano, de la supra citada Ley, dispone "El ciudadano tiene el derecho de participar en los procesos de formulación presupuesta!, fiscalización, ejecución y control de la gestión del Estado mediante los mecanismos que la normatividad establezca";

En cumplimiento a la Ley N°31433 artículo 24 y el Reglamento Marco para el Desarrollo de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas del Gobierno Regional de Apurímac, aprobado con Ordenanza Regional N° 001-2021-GR-APURÍMAC/CR, se realiza la primera Audiencia Pública Regional de Rendición de Cuentas del Gobierno Regional de Apurímac correspondiente al presente periodo fiscal, y tiene por objeto propiciar un espacio de encuentro para dialogar entre las autoridades regionales y locales con representantes de la sociedad civil organizada planteando inquietudes, requerimientos y propuestas respecto a la gestión pública regional; que permitan mejorar el desempeño de la gestión, con la finalidad de evaluar la ejecución presupuestal y la perspectiva de la institución con proyección al cierre del año fiscal.

Las Audiencias Públicas Regionales de Rendición de Cuentas sin lugar a dudas constituyen un mecanismo de transparencia y control social por parte de la sociedad, por tanto, son espacios para informar a la población sobre los avances, logros y dificultades en la gestión pública regional (proyectos de inversión) y las perspectivas de gestión en las diferentes materias de su competencia. Este mecanismo fortalece la relación entre el Gobierno Regional y la sociedad civil; así también facilita el ejercicio de ciudadanía de control en la gestión pública, recupera la legitimidad y credibilidad de las autoridades regionales, contribuye el desarrollo de la implementación de las políticas públicas con transparencia y gestión moderna por resultados con un enfoque de inclusión, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana.

En dicho marco Legal el Gobernador Regional de Apurímac tomó la decisión de realizar la primera audiencia pública regional 2024 en el distrito de Huaquirca, provincia de Antabamba, en la fecha viernes 24 de mayo.

INDICE PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL

Presentación

Visión Regional

Misión Institucional

Objetivos Estratégicos del PDRC.

- I. Gestión Marco Presupuestal
- II. Nivel de ejecución y situación cartera de proyectos de Inversión
- IV. Gerencia Regional de Infraestructura
 - Sub Gerencia de Obras
 - Estudios Definitivos
- V. Gerencia Regional de Desarrollo Económico
 - Forprap
- VI. Gerencia Regional de Desarrollo Social
- VII. Gerencia Regional de Recursos Naturales y GGMM
- VIII. Dirección Ejecutiva Pro Desarrollo
- IX. Gerencia Sub Regional Chanka
- X. Transportes Apurimac
 - Transportes Chanka
- XI. Dirección Regional De Salud Apurímac
 - Salud Chanka
- XII. Educación Apurímac
 - Ugel Chanka
 - Ugel Abancay
- XIII. Gerencia Sub Regional Chincheros
- XIV. Gerencia Sub Regional de Cotabambas.

VISIÓN REGIONAL:

Desarrollo Humano

Reactivación Económica

Sostenibilidad Ambiental

Integridad y Lucha Contra la Corrupción

MISIÓN INSTITUCIONAL.

“Promover el desarrollo integral sostenible en la Región Apurímac de forma participativa, transparente, inclusiva y eficiente”


OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.

1. Mejorar las condiciones de salud
2. Mejorar la calidad educativa
3. Promover la competitividad económica
4. Mejorar el acceso a los servicios
5. Mejorar la calidad ambiental
6. Mejorar las condiciones de conectividad
7. Promover el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación
8. Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres
9. Fortalecer la gobernanza territorial

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024


I.- GESTIÓN MARCO PRESUPUESTAL

Al 30 de Abril de 2024 el Presupuesto del Gobierno Regional de Apurímac se **incrementó** en: S/. 35, 479, 701.00 soles respecto al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA. Es decir el Presupuesto inicial aprobado fue de S/. 1, 449, 898,45, se incrementó al mes de abril a S/. 1, 485, 378,152, se incrementó en 2.45%. El devengado al mes de abril es de S/. 407 889,310.70 soles que representa el 27.46%, tal como podemos observar en el cuadro siguiente:



MARCO PRESUPUESTAL
DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIÓN

El presupuesto del Gobierno Regional a nivel del que hacer público se organiza en funciones, de Educación, salud, Agropecuaria y Transportes, son las funciones que tienen el mayor porcentaje (%) presupuestal institucional tal como podemos apreciar en el siguiente cuadro.






El Presupuesto Institucional de apertura – PIA para proyectos de inversión es de S/. 311, 609,989 soles, apreciándose que desde el mes de enero al 30 de abril 2024 ha sufrido un recorte presupuestal de 8, 499,660 soles equivalente al 2.72% respecto al PIA, actualmente se tiene un PIM de S/. 303, 110,329 Soles.









RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO PARCCO CHINQUILLAY

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2215017	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC	
Ppto. Total del Py. S/ 189,474,263.06	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) S/ 103,255,921.32	
Ppto. 2024 S/ 55,213,112.00	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024 S/ 5,811,364.03	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
Al 30 de abril del presente año el avance de ejecución física acumulada de todas las metas se detalla a continuación: 1) Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego - Presa Peruanita avance físico 8.39% 2) Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego - Presa Chinquillay, avance físico 6.08% 3) mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego - Presa Parcco avance físico 10.87% 4) Sistema de conducción del Sector 01 en la comunidad de Cupisa del distrito de san Jerónimo - Andahuaylas - Apurímac avance físico 79.21% 5) Sistema de conducción - Sector 02 en las comunidades de Ancatira y Argama Alta, distritos de san Jerónimo y Pacucha - Andahuaylas - Apurímac avance físico 78.73% 6) sistema de conducción - sector 03 en la comunidad de Chocecancha, distrito de san jerónimo - Andahuaylas - Apurímac avance físico 74.43% 7) sistema de conducción - sector 04 en las comunidades de Chullcuisa y Santa Rosa, distrito de san jerónimo - Andahuaylas - Apurímac avance físico 99.13% 8) Sistema de riego en la comunidad de Chullcuisa, distrito de san Jerónimo - Andahuaylas - Apurímac avance físico 60.43% 9) Sistema de riego en la comunidad de Santa Rosa, distrito de san Jerónimo - Andahuaylas - Apurímac avance físico 53.81% 10) sistema de riego en la comunidad de Cupisa, distrito de san Jerónimo - Andahuaylas - Apurímac avance físico 85.32% 11) sistema de riego en la comunidad de Chocecancha, distrito de san Jerónimo -	El avance de ejecución física de enero a abril de 2024 de todas las metas se detalla a continuación: 1) Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego - Presa Peruanita avance físico 0.14% 2) Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego - Presa Chinquillay, avance físico 1.33% 3) mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego - Presa Parcco avance físico 0.00% 4) Sistema de conducción del Sector 01 en la comunidad de Cupisa del distrito de san Jerónimo - Andahuaylas - Apurímac avance físico 0.00% 5) Sistema de conducción - Sector 02 en las comunidades de Ancatira y Argama Alta, distritos de san Jerónimo y Pacucha - Andahuaylas - Apurímac avance físico 0.00% 6) sistema de conducción - sector 03 en la comunidad de Chocecancha, distrito de san jerónimo - Andahuaylas - Apurímac avance físico 8.18% 7) sistema de conducción - sector 04 en las comunidades de Chullcuisa y Santa Rosa, distrito de san jerónimo - Andahuaylas - Apurímac avance físico 0.00% 8) Sistema de riego en la comunidad de Chullcuisa, distrito de san Jerónimo - Andahuaylas - Apurímac avance físico 0.43% 9) Sistema de riego en la comunidad de Santa Rosa, distrito de san Jerónimo - Andahuaylas - Apurímac avance físico 5.40% 10) sistema de riego en la comunidad de Cupisa, distrito de san Jerónimo - Andahuaylas - Apurímac avance físico 16.02%	 
Estado Actual del Py, En ejecución	Fecha de culminación del Py. 23/11/2024	
Dificultades:		
Con respecto al avance físico programado y el avance físico ejecutado, esta Coordinación observa que existe metas que se encuentran en retraso en su ejecución física lo cual pone en riesgo la ejecución de la obra en el plazo establecido generando mayores gastos indirectos y al mismo tiempo el logro del objetivo del proyecto. Al revisar el módulo del Invierte.pe se ha encontrado muchas deficiencias con respecto a la actualización de la información por los anteriores responsables del uso del sistema Invierte.pe, por lo que se viene trabajando en la recopilación de la información para la actualización del Módulo Invierte.pe, el cual se tendrá la información actualizada a fines del mes de mayo del presente año, en cumplimiento a el acuerdo dado en la reunión de seguimiento y acompañamiento técnico de las inversiones por el Equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (DGPMI, DGPP y DGA), realizado el día martes 30 de abril del presente año.		
Resumen Ejecutivo:		
En resumen, se tiene un avance de ejecución física de acumulado al mes de abril 2024 de todo el proyecto es de S/. 60,404,698.98 que representa el 39.20% del presupuesto total del proyecto S/. 154,106,442.03, así mismo se tiene un avance financiero acumulado al mes de abril 2024 de todo el proyecto de S/. 103,255,921.32 que representa el 54.50% del presupuesto total modificado del proyecto S/. 189,474,263.06.		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

Código CUI	NOMBRE: PROGRAMA PRESUPUESTAL	Fotografía del Programa máximo 2 fotos
2215017	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA CHOCCCANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC	
Presupuesto aprobado 2024.	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 55,213,112.00	S/ 5,811,364.03	
Metas Programada 2024 (productos y/o resultados principales)	Meta Ejecutada (productos y/o resultados principales) de enero a abril 2024	
1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - PRESA PERUANITA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/ 931,813.31	
2. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - PRESA CHINGUILAY, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/ 312,753.09	
3. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - PRESA PARCCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/ 50,010.32	
4. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL SECTOR 01 EN LA COMUNIDAD DE CUPISA DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/ 0.00	
5. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - SISTEMA DE CONDUCCIÓN - SECTOR 02 EN LAS COMUNIDADES DE ANCATIRA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/ 0.00	
6. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - SISTEMA DE CONDUCCIÓN - SECTOR 03 EN LA COMUNIDAD DE CHOCCCANCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/ 362,920.60	
7. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - SISTEMA DE CONDUCCIÓN - SECTOR 04 EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/ 7,630.00	
8. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/ 313,482.73	
9. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/ 464,359.15	
10. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/ 440,170.18	
11. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHOCCCANCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/ 381,704.72	
12. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ANCATIRA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/ 682,141.11	
13. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/ 186,736.77	
14. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/ 820,532.03	
Población beneficiaria - lugar, número de familias.		
10,340 habitantes; teniendo una cantidad de beneficiarios para las diferentes comunidades de: CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA CHOCCCANCHA Y ARGAMA ALTA.		
DIFICULTADES		
Con respecto al avance físico programado y el avance físico ejecutado, esta Coordinación observa que existe metas que se encuentran en retraso en su ejecución física lo cual pone en riesgo la ejecución de la obra en el plazo establecido generando mayores gastos indirectos y al mismo tiempo el logro del objetivo del proyecto. Al revisar el módulo del Invierte.pe se ha encontrado muchas deficiencias con respecto a la actualización de la información por los anteriores responsables del uso del sistema Invierte.pe, por lo que se viene trabajando en la recopilación de la información para la actualización del Módulo Invierte.pe, el cual se tendrá la información actualizada a fines del mes de mayo del presente año, en cumplimiento a el acuerdo dado en la reunión de seguimiento y acompañamiento técnico de las inversiones por el Equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (DGPMI, DGPP y DGA), realizado el día martes 30 de abril del presente año		
Resumen Ejecutivo: Máximo 5 líneas Word - Ariel 12.		
En resumen, se tiene un avance de ejecución física de acumulado al mes de abril 2024 de todo el proyecto es de S/. 60,404,636.36 que representa el 33.20% del presupuesto total modificado del costo directo del proyecto S/. 154,106,442.03, así mismo se tiene un avance financiero acumulado al mes de abril 2024 de todo el proyecto de S/. 103,255,321.32 que representa el 54.50% del presupuesto total modificado del proyecto S/. 189,414,263.06.		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

Principales Actividades	Pto. Programado		Ejecutado enero a abril		Pto. Programado		Pto. Ejecutado enero a abril 2024	
	U.M	Cantidad	U.M	Cantidad	PIM 2024 S/	S/	%	
1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO – PRESA PERUANITA, DISTRITO DE SAN JERONIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	43,232,539.12	S/.	991,813.31	13,594,000.00	991,813.31	7.30%	
2. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO – PRESA CHINQUILLAY, DISTRITO DE SAN JERONIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	17,254,821.39	S/.	312,753.09	8,922,000.00	312,753.09	3.51%	
3. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO – PRESA PARCCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	9,558,188.54	S/.	50,010.32	5,691,086.00	50,010.32	0.88%	
4. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL SECTOR 01 EN LA COMUNIDAD DE CUPISA DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	4,309,793.66	S/.	0.00	309,583.00	0.00	0.00%	
5. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO – SISTEMA DE CONDUCCIÓN – SECTOR 02 EN LAS COMUNIDADES DE ANCATIRA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	3,271,322.64	S/.	0.00	3,174.00	0.00	0.00%	
6. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO – SISTEMA DE CONDUCCIÓN – SECTOR 03 EN LA COMUNIDAD DE CHOCCECANCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	8,991,824.71	S/.	362,920.60	1,398,300.00	362,920.60	25.95%	
7. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO – SISTEMA DE CONDUCCIÓN – SECTOR 04 EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	5,387,114.08	S/.	7,630.00	139,904.00	7,630.00	5.45%	
8. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	12,919,747.91	S/.	313,482.73	2,953,640.00	313,482.73	10.61%	
9. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	8,381,259.86	S/.	464,359.15	2,126,037.00	464,359.15	21.84%	
10. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	8,055,690.83	S/.	440,170.18	1,159,037.00	440,170.18	37.98%	
11. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHOCCECANCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	10,624,799.16	S/.	381,704.72	3,053,787.00	381,704.72	12.50%	
12. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ANCATIRA, DISTRITO DE SAN JERONIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	14,654,253.39	S/.	682,141.11	3,372,143.00	682,141.11	20.23%	
13. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	9,717,465.61	S/.	186,736.77	1,379,237.00	186,736.77	13.54%	
14. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	14,051,234.05	S/.	820,532.09	5,268,822.00	820,532.09	15.57%	

Comentarios



En resumen, se tiene un avance de ejecución física de acumulado al mes de abril 2024 de todo el proyecto es de S/. 60,404,698.98 que representa el 39.20% del presupuesto total modificado del costo directo del proyecto S/. 154,106,442.03, así mismo se tiene un avance financiero acumulado al mes de abril 2024 de todo el proyecto de S/. 103,255,921.32 que representa el 54.50% del presupuesto total modificado del proyecto S/. 189,474,263.06. Dinamización y reactivación de la economía local mediante la generación de puestos de trabajo con un monto de S/ 27,333,361.24, hasta el mes de Abril del presente año. La modificación del presupuesto total del proyecto viene siendo por la aprobación de adicionales de las diferentes metas del Proyecto, como es el caso de la Presa Peruanita, Sector 02, Sector 03, Sistema de riego de la comunidad de Cupisa y el Sistema de riego de la comunidad de Choccecancha.



Resumen Ejecutivo:

En resumen, se tiene un avance de ejecución física de acumulado al mes de abril 2024 de todo el proyecto es de S/. 60,404,698.98 que representa el 39.20% del presupuesto total modificado del costo directo del proyecto S/. 154,106,442.03, así mismo se tiene un avance financiero acumulado al mes de abril 2024 de todo el proyecto de S/. 103,255,921.32 que representa el 54.50% del presupuesto total modificado del proyecto S/. 189,474,263.06. Dinamización y reactivación de la economía local mediante la generación de puestos de trabajo con un monto de S/ 27,333,361.24, hasta el mes de Abril del presente año.

SUB GERENCIA DE OBRAS

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2454481	“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N°32 DE AYAHUAY DEL DISTRITO DE EL ORO-PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.	
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	<small> Latitud: -14.210375 Longitud: -73.05895 Elevación: 3299.8415 m Precisión: 6.6 m Tiempo: 05-03-2024 09:58 Mapa: No 52 AYAHUAY </small>
S/. 3,383,187.55	S/. 3,340,200.74	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 193,224.00	S/. 150,250.59	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
AVANCE DE LOS COMPONENTES MAS REPRESENTATIVOS (95% DE AVANCE)	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	
Estado Actual del Py,	Fecha de culminación del Py.	
POR INAGURAR (SE VIENE ELABORANDO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES)	May-24	
Dificultables.		
LOS PROCESOS PARA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEMORARON MAS DE LO PROGRAMADO EN EL AREA DE LOGISTICA POR LO CUAL A LA FECHA SE VIENE CULMINANDO LA EJECUCION DE DICHO COMPONENTE		
Resumen Ejecutivo:		
EL PROYECTO ESTA A UN 95 % DE AVANCE FISICO ESTO DEBIDO A DIFICULTADES COMO EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES POR LA PERDIDA DE LA BUENA PRO DE PROVEEDORES Y DESESTIMEINTO ASI MISMO HAY DESINTERES POR PARTE DE LA COMUNIDAD PARA TRABAJOS QUE SON NECESARIOS PARA EL APOYO Y LIMPIEZA DESPUES DE LOS TRABAJOS YA CULMINADOS EN OBRA, COMO TAMBIEN LA FALTA DE PRESUPUESTO, YA QUE SI TIENE UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL YA PRESENTADA QUE ESTA ENCAMINADA.		



RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2337768	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE	 
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/ 21,192,833.42	S/ 17,523,924.15	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 4,141,679.00	S/ 2,054,066.60	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
AVANCE DE LOS COMPONENTES MAS	ADQUISICION DE MATERIALES	
Estado Actual del Py.	Fecha de culminación del Py.	
INAGURADO (SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE PRE LIQUIDACION)	Abr-24	
Dificultables.		
LOS PROCESOS PARA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEMORARON MAS DE LO PROGRAMADO EN EL AREA DE LOGISTICA POR LO CUAL A LA FECHA SE VIENE CULMINANDO LA EJECUCION DE DICHO COMPONENTE		
Resumen Ejecutivo:		
EL PROYECTO FUE INAGURADO POR LA PRESENTE GESTION EL DIA 25 DE ABRIL DE AÑO EN CURSO, Y A LA FECHA SE VIENE FINIQUITANDO LAS ADQUISICIONES DENTRO DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO CON EL FIN DE INICIAR LA COMPILACION DE DOCUMENTACION (PRE - LIQUIDACION) PARA INICIAR CON LOS TRAMITES PARA LA LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA Y FINALMENTE SE PROCEDA CON EL CIERRE DEL PROYECTO		

CUI:	NOMBRE DEL SUB-PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2323853	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P 54041 VIRGEN DEL PILAR DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY,	 
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/ 6,245,497.09	S/ 238,462.44	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 2,192,894.00	S/ 913,444.53	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
4.39% de avance del componente de Infraestructura	ADQUISICION DE MATERIALES	
Estado Actual del Py,	Fecha de culminación del Py.	
EN PLENA EJECUCION	Nov-24	
Dificultables.		
OCURRIERON PRECIPITACIONES PLUVIALES VARIOS DÍAS A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOGISTICA NO PROVEE LOS MATERIALES OPORTUNAMENTE		
Resumen Ejecutivo:		
El presente Sub Proyecto será ejecutado por la modalidad de administración directa, el cual se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sector educación básico regular, complementado con las recomendaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, para la Construcción de Infraestructura de Educación, especialmente en lo concerniente a las áreas, funcionalidad, operatividad y confort.		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografia del Proyecto máximo 2 fotos
2519897	CREACION DEL PUENTE Y ACCESOS EN EL SECTOR DE SAUSIPAMPA Y NIÑOPAMPA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PAIRACA Y CHUQUINGA, DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	 
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril	
S/. 4 869 901.21	S/. 1,007,977.87	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 3,706,015.00	S/. 739,250.64	
Meta Física acumulada del	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
AVANCE DE LOS COMPONENTES MAS REPRESENTATIVOS (5% DE AVANCE)	Excavacion del estribo derecho hasta el nivel de fundacion, excavacion del estribo izquierdo a - metros de profundidad, armado de campamento almacen de obra, eliminacion de las aguas de filtracion del rio challhuanca. Eliminacion de material excedente.	
Estado Actual del Py,	Fecha de culminación del Py.	
EN PLENA EJECUCION	Set-24	
Dificultables.		
<p>Presencia de precipitaciones pluviales que duraron varias horas en distintos dias del mes, lo cual acredita ampliacion de plazo, debido a que dificultaba las actividades de los trabajadores en sus distintas actividades, lo mencionado se justifica con ocurencias escritas en cuaderno de obra, asi como tambien la adquisicion de acero, y la adquisicion del servicio de excavadora sobre oruga, lo cual dificulto la ejecucion de partidas de excavacion los los estribos.</p>		
Resumen Ejecutivo:		
<p>El objetivo del presente proyecto fundamentalmente es en permitir la interconexión vial apropiada para garantizar un tránsito vehicular seguro y continuo a los pobladores de la Comunidad de Pariaca y Chuquina y así de esta manera facilitar el acceso hacia los mercados locales, contando con una infraestructura vial adecuada desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, de tal forma que los agricultores y Ganaderos puedan trasladar sus productos a los mercados de consumo en forma masiva, permanente y directa, facilitando fundamentalmente el acceso a la población en edad escolar a las Instituciones Educativas y a los Centros de Salud</p>		


CUI:	NOMBRE DEL SUB PROYECTO:	Fotografia del Proyecto máximo 2 fotos
2312428	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO N° 54385 SEÑOR DE LA EXALTACIÓN DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC"	 
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/. 11 909 790.30	S/. 985 782.12	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 5 264 830.00	S/. 985 782.12	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
AVANCE DE LOS COMPONENTES MAS REPRESENTATIVOS (0.50 %)	a)ADQUISICION DE MATERIALES b) EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA (HABILITACION DE	
Estado Actual del Py,	Fecha de culminación del Py.	
EN PLENA EJECUCION	Abr-25	
Dificultables.		
<p>ES DE INDICAR QUE A LA FECHA SE TIENE DEMORAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE DEMOLICION, CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE MEDIANTE ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-48-2024-GRAP-1, EL MISMO QUE FUE SOLICITADO A LA ENTIDAD CON FECHA 15 DE MARZO, LO CUAL ESTAS PARTIDAS FORMAN PARTE DE LA RUTA CRITICA, ESTOS INCONVENIENTES VIENEN AFECTANDO EL INICIO Y LA NORMAL EJECUCION FISICA DE LA OBRA, TENIENDO EL RIESGO DE QUE NO SE PUEDA CUMPLIR EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.</p>		
Resumen Ejecutivo:		
<p>LA FINALIDAD DEL PROYECTO ES PRESTAR EL ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P N° 54385 SEÑOR DE LA EXALTACION DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA GRAU, REGION APURIMAC.</p>		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2127740	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DE CHINCHEROS-DISTRITO CHINCHEROS-PROVINCIA DE CHINCHEROS-	
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/ 17,662,365.11	S/ 14,851,313.18	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 1,422,115.00	S/ 991,701.73	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
AVANCE DE LOS COMPONENTES MAS REPRESENTATIVOS (79.59 % DE AVANCE)	CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA , 04 BLOQUES DE CONCRETO ARMADO Y COBERTURAS METALICAS	
Estado Actual del Py,	Fecha de culminación del Py.	
EN PLENA EJECUCION	Jun-24	
Dificultables.		
PRINCIPALMENTE HUBO DEMORAS EN LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA NORMAL CONTINUIDAD DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, ASI COMO TAMBIEN PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO TUVO DEMORAS EN EL PROCESO		
Resumen Ejecutivo:		
LA FINALIDAD DEL PROYECTO VIENE A SER; BRINDAR A LA POBLACION ESTUDIANTIL DEL CETPRO DE CHINCHEROS UNA ADECUADA ACCESIBILIDAD DE CALIDAD A LA EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO.		

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2325914	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CEBE-11, LA SALLE DEL DISTRITO DE ABANCAY – ABANCAY – APURÍMAC"	
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/ 16,688,874.89	S/ 15,209,330.82	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 2,500,174.00	S/ 1,137,343.33	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
AVANCE FISICO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO MAYOR AL 90 %.	SE VIENE EJECUTANDO AREAS VERDES ASI MISMO SE VIENE CULMINANDO EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO	
Estado Actual del Py,	Fecha de culminación del Py.	
EN EJECUCION	May-24	
Dificultables.		
DEMORA DE MAS DE 30 DIAS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, RETRASA EL AVANCE FISICO PROGRAMADO.		
Resumen Ejecutivo:		
La finalidad del proyecto es cobertura el servicio de educacion basica especial, con ello se tiene como objetivo lograr la"inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva", para los habitantes de la comunidad y zonas aledañas; en cuanto a ofrecer un espacio físico adecuado y de calidad para la atención de la población.		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2416816	" MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, APURÍMAC"	
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/. 54,561,823.13	S/. 9,356,918.30	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 12,032,297.00	S/. 4,494,593.26	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
El avance físico se tiene una acumulado de 8.93% principalmente se tiene las partidas de estructuras de los bloque B,C y D	A nivel de estructuras se tiene la ejecución del primer a quinto nivel de los bloque C y D, a si mismo del Primer a cuarto nivel del Bloque B, por otro lado se viene realizando trabajos de asentado de muros, tarrajeos en el bloque D	
Estado Actual del Py,	Fecha de culminación del Py.	
EN PLENA EJECUCION	Set-25	
Dificultables.		
Las dificultades tenidos en obra principalmente es la adquisicion de concreto		
El objetivo principal es el :“ADECUADO ACCESO AL SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO”		
De manera que se busca la reducción de la tasa de morbilidad y mortalidad de la población asignada al centro de salud de Tamburco del distrito de Tamburco.		

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2293663	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS TRES NIVELES INICIAL 101 EL CARMELO, PRIMARIA 54045 EL CARMELO Y SECUNDARIA EL CARMELO DE LA LOCALIDAD MOLINOPATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC"	
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/ 26,028,112.91	S/ 15,499,071.78	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 6,515,151	S/ 3,125,904.62	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
AVANCE DE LOS COMPONENTES MAS REPRESENTATIVOS (45.38% DE AVANCE)	<p style="text-align: center;">NIVEL PRIMARIO: CONSTRUCCION DE RAMPA N° 01 CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS. PROCESO DE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA</p> <p style="text-align: center;">NIVEL SECUNDARIO. CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN. PROCESO DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO GENERAL</p>	
Estado Actual del Py.	Fecha de culminación del Py.	
EN EJECUCION	OCTUBRE DE 2024	
Dificultades.		
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS POR LA PERDIDA DE LA BUENA PRO DE PROVEEDORES Y DESISTIMIENTO DE LOS MISMOS. PRESENCIA DE PRICIPITACIONES PLUVIALES. FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL.		
Resumen Ejecutivo:		
LA FINALIDAD DEL PROYECTO ES BRINDAR UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO BÁSICO REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRAL “EL CARMELO” Y MEJORAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE QUE RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS TANTO DEL ALUMNADO, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA QUE HARÁ USO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO; EL QUE LLEVARA A LOGRAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, ACCESIBLE A LOS NIÑOS Y JÓVENES.		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2302886	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY, AYMARAES – APURÍMAC". Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
Ppto. Total del Py.	S/. 7 853 982.60	
Ppto. 2024	S/. 1 748 358.00	
Meta Física acumulada del Py.	S/. 649 346.54	
Avance de os componentes Estructurales de Obras Exteriores y Obras de Contingencia (1.33%) de avance.	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
Estado Actual del Py,	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
En plena ejecución.	Adquisición de Bienes y Servicios.	
	Fecha de culminación del Py.	
	Feb-25	
	Dificultables.	
DEMORA EN PROCESO DE ADQUISICION DEL SERVICIO DE DEMOLICION, EXCAVACION Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A TODO COSTO		
Resumen Ejecutivo		
LA FINALIDAD DEL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO, ELEVAR EL LOGRO ESCOLAR AL 95%, INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS A UN 80% Y AUMENTANDO LA TASA DE LA POBLACION ESCOLAR DE LA IES DAVID SAMANEZ OCAMPO; DONDE LAS BRECHAS, COBERTURA Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE EDUCACION SON ALTOS.		

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2507785	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1105, N° 92 – REYNA DE LOS ANGELES, N° 1106 Y 812 SAN JUAN DE DIOS EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY Y CURAHUASI DE LA PROVINCIA DE ABANCAY – DEPARTAMENTO DE APURIMAC, SUB PROYECTO REYNA DE LOS ANGELES. Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
Ppto. Total del Proyecto.	S/ 5,377,518.39	
Ppto. 2024	S/ 3,447,492.00	
Meta Física acumulada del Proyecto.	S/ 3,146,943.14	
Avance de los componentes mas representativos (51.49% de avance).	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
Estado Actual del Proyecto,	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
En Plena ejecución.	Encofrado y desencofrado de columnas, vigas, placas, parapetos y losa, vaciado con concreto fc= 210kg/cm2 en columnas, vigas, parapetos, placas y losa, tarrajeo en muros interiores y exteriores, encofrado y desencofrado de columnetas, viguetas y losa, vaciado con concreto fc= 175kg/cm2 en columnetas y viguetas, vaciado de contrapiso, asentado de ladrillos en muros.	
	Fecha de culminación del Proyecto.	
	May-24	
	Dificultables.	
Demoras en la adquisición de materiales, en el área de logística		
Resumen Ejecutivo:		
Con la construcción de la IEI N°92 Reyna de los Ángeles del distrito de Abancay, provincia de Abancay del departamento de Apurímac, beneficiará y podrá satisfacer las necesidades de un distrito en crecimiento, el proyecto contempla una edificación de 02 niveles y así podrá albergar a más estudiantes. Así mismo la ejecución de proyecto tendrá una gran relevancia económica dentro de la ciudad, dinamizando la economía local y nacional a través del intercambio comercial por la compra y venta de materiales de construcción, generación de puestos de trabajos directos a través de la mano de obra calificada y no calificada, contratación de profesionales e indirectos por la generación de puestos de trabajos para el expendio de alimentos para los trabajadores de la obra, entre otros.		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2337801	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICA DE VILCABAMBA, DEL DISTRITO VILCABAMBA, DE LA PROVINCIA GRAU - APURIMAC	
Ppto. Total del Py. S/ 21,299,201.82	Avance Acumulado Presupuesto (al 30 abril 2024) S/ 16,187,786.26	
Ppto. 2024 S/ 6,884,771.70	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024 S/ 2,421,980.57	
Meta Física acumulada del Py. El avance físico del proyecto se encuentra a 72.10% (S/11,524,139.24)	Meta física ejecutada de enero a abril 2024 El avance físico del proyecto durante el año 2024 fue de 12.56% (S/ 2,008,287.64)	
Estado Actual del Py, EN EJECUCION	Fecha de culminación del Py. Jul-24	
Dificultables.		
DEMORA EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA. LO CUAL, GENERA RETRASO EN LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO.		
Resumen Ejecutivo:		
LA FINALIDAD DEL PROYECTO ES QUE ALUMNOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE VILCABAMBA, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN APURÍMAC, ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS. POR OTRO LADO, EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE VILCABAMBA OFERTA TRES CARRERAS: ENFERMERÍA TÉCNICA, FARMACIA TÉCNICA Y LABORATORIO CLÍNICO. DE LOS CUALES, SE OBSERVA LA DESERCIÓN ESCOLAR Y DESMOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ANTE LAS LIMITACIONES QUE PRESENTAN.		

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2233835	“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO CONTRA INUNDACIONES EN 3.240 KM DEL CAUCE DEL RIO CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES DE LA REGIÓN APURIMAC”	
Ppto. Total del Py. S/. 64,288,489.73	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) S/. 1,994,323.04	
Ppto. 2024 S/. 2,857,387.00	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024 S/. 2,725,824.51	
Meta Física acumulada del Py. AVANCE DE LOS COMPONENTES MAS REPRESENTATIVOS (3.21% DE AVANCE)	Meta física ejecutada de enero a abril 2024 <ul style="list-style-type: none"> ● EXTRACCION DE ROCAS P/ENROCADO, ● ACOPIAMIENTO DE PIEDRAS EN LECHO DEL RIO D=6"@8" ● CARGUIO (PIEDRA DE 6" a 8"), TRANSPORTE (PIEDRA DE 6" A 8"), ● SUMINISTRO E INSTALACIÓN GAVIÓN CAJA TIPO "A" 5.0m x 1.0m x 1.0m, ● LLENADO Y ACOMODO DE GAVIÓN CAJA TIPO "A" 5.0mx1.0mx1.0m, ● COSIDO Y ATIRANTAMIENTO DE GAVIÓN CAJA TIPO "A" 5.0mx1.0mx1.0m ● TRABAJOS PROVISIONALES SEGÚN ESTADO DE EMERGENCIA POR ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES 	
Estado Actual del Py, En plena ejecución	Fecha de culminación del Py. 19/08/2024.	
Dificultables.		
<ul style="list-style-type: none"> ● FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ● CONSTANTES FALLAS DE LAS MAQUINARIAS COMO VOLQUETES, RETROEXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, COMPRESORA Y MARTILLO NEUMATICA, TRACTOR ORUGA ● INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO A CONSECUENCIA DE LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES, PARA PODER INTERVENIR LOS TRAMOS CRITICOS DE LA MARGEN IZQUIERDA 		
Resumen Ejecutivo:		

-EVITAR EL DESBORDE DEL AGUA DEL RIO CHALHUANCA EN ÉPOCAS DE MÁXIMAS AVENIDAS.
-AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA DE LOS POBLADORES EN PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES ANTE INUNDACIONES.
-DAR SEGURIDAD A LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN.
-PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE BIENES Y/O SERVICIOS PÚBLICOS.
-PROTEGER VIVIENDAS Y ENSERES DE LOS USUARIOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

ESTUDIOS DEFINITIVOS

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO
2598220	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, CERCO PERIMETRICO, INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) <u>INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO COYLLURQUI</u> DISTRITO DE COYLLURQUI, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	
Ppto. Total del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) (EXPEDIENTE TECNICO)	
S/ 30,000.00	S/ 24,176.57	
Ppto. 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 30,000.00	S/ 24,176.57	
Meta Fisica acumulada del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Fecha de culminacion del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	
100%	18/04/2024	
Dificultades		
EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO		
RESUMEN EJECUTIVO		
MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°006-2024-GR.APURIMAC/GRI-13, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA IOARR, SE ESTAN LEVANTANDO OBSERVACIONES PARA QUE PUEDA SER FINANCIADO		

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO
2598201	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, CERCO PERIMETRICO, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) <u>INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE MARIA ARGUEDAS</u> DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC	
Ppto. Total del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) (EXPEDIENTE TECNICO)	
S/ 30,000.00	S/ 27,953.78	
Ppto. 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 30,000.00	S/ 27,953.78	
Meta Fisica acumulada del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Fecha de culminacion del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	
100%	18/04/2024	
Dificultades		
EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO		
RESUMEN EJECUTIVO		
MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°005-2024-GR.APURIMAC/GRI-13, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA IOARR, SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL O FINANCIAMIENTO PARA EL INICIO DE EJECUCION, LEVANTANDOSE OBSERVACIONES		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO
2622773	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO, PISTA DE ATLETISMO (COMPETENCIA) Y TRIBUNA Y/O PALCO; <u>ADQUISICION DE TORRE DE ILUMINACION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESTADIO MONUMENTAL DE CONDEBAMBA DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC</u>	
Ppto. Total del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) (EXPEDIENTE TECNICO)	
S/ 170,000.00	S/ 138,437.95	
Ppto. 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 170,000.00	S/ 138,437.95	
Meta Física acumulada del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Fecha de culminacion del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	
90%	12 de abril del 2024	
Dificultades		
SE HA TENIDO INCOMPATIBILIDAD EN LA ETAPA DE EXPEDIENTE TECNICO CON LOS ACTIVOS PLANTEADOS EN LA ETAPA DE PERFIL, QUE NO SE ACOJEN A LA SOLUCION DEL PROBLEMÁTICA DE LA UNIDAD PRODUCTORA, POR ELLO SE MODIFICADO ACTIVOS DE INTERVENCION		
RESUMEN EJECUTIVO		
Se consideró la intervención análisis de necesidades para un óptimo funcionamiento y prestación de servicios para actividades deportivas y recreativas realizadas en el Estadio de Condebamba. Con la intervencion de 10 activos de intervencion, que seran ejecutados en 8 meses con un presupuesto de intervencion de 6. El monto de inversión del EXPEDIENTE TENICO DEL IOAAR DENOMINADO "REMODELACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO, PISTA DE ATLETISMO (COMPETENCIA) Y TRIBUNA Y/O PALCO; CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESTADIO MONUMENTAL DE CONDEBAMBA DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC." CUI 262277; alcanza la suma total de: S/. 26'034,898.48 (VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 48/100 SOLES), habiéndose incrementado en S/. 15,436,092.51, que implica un incremento de 154.63% con respecto al monto declarado viable.		

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO
2441227	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEDE JUDICIAL DE CURAHUASI DISTRITO DE CURAHUASI DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
Ppto. Total del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) (EXPEDIENTE TECNICO)	
S/ 212,024.50	S/ 145,779.88	
Ppto. 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 170,936.00	S/ 145,779.88	
Meta Física acumulada del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Fecha de culminacion del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	
90%	15 de abril del 2024	
Dificultades		
LA EVALUACION TIENE RETRASOS DEBIDO A QUE EL EQUIPO EVALUADOR ES DE PLANTA, Y SE LE DAN FUNCIONES PARALELAS, POR ELLO SE TIENE RETRASOS EN LA APROBACION DEL ET PARA LA ETAPA DE CONSISTENCIA		
RESUMEN EJECUTIVO		
El presente Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEDE JUDICIAL DE CURAHUASI DISTRITO DE CURAHUASI DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC" el cual contempla la construcción de una Infraestructura de concreto armado de 04 niveles para brindar una mejore la calidad del servicio de administración de justicia, con un peridos de ejecucion de 180 DIAS y monto de ejecucion proyectado de S/. 4,570,287.74 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 74 / 100 SOLES).		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO
2598218	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN PUESTO DE SALUD MAMARA DISTRITO DE MAMARA DE LA PROVINCIA DE GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
Ppto. Total del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) (EXPEDIENTE TECNICO)	
S/ 317,893.44	78,749.25	
Ppto. 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 240,000.00	78,749.25	
Meta Física acumulada del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Fecha de culminación del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	
45%	30 DE JUNIO DEL 2024	
Dificultades		
Trámites administrativos correspondientes al Saneamiento Físico Legal del Predio.		
<p>EL proyecto se está elaborando en 02 lotes contiguos, se viene realizando los trámites de saneamiento físico legal de manera simultánea para llegar a la fecha programada.</p> <p>Mediante escritura pública N° 733 se firmó la escritura pública de donación de los dos terrenos a favor del Gobierno Regional de Apurímac, el cual se ingresó a la SUNARP el 26 de abril del 2024.</p> <p>Así mismo, se ingresó el expediente de acumulación y rectificación de área el 03 de mayo del 2024, por lo que el planteamiento arquitectónico viene elaborándose en el área resultante final correspondiente a 1263.89 m².</p>		

RESUMEN EJECUTIVO

La ejecución del proyecto de Infraestructura adecuada para el Puesto de Salud de Mamara elevará la calidad de salud existente en el sector acogiendo mas pobladores y ellos conllevará al desarrollo humano en todos los ámbitos.

El proyecto no tiene unas variaciones sustanciales con el estudio de preinversión viabilizado y comprende los siguientes componentes o medios:

MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD

Acción 1.1 Construcción de infraestructura nueva en nuevo terreno, cumpliendo los estándares de calidad del MINSA y la Norma Técnica de Salud N°113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención".

La Infraestructura planteada es de concreto armado (sistema dual), y muros de corte de albañilería, con cubierta de estructura metálica, cobertura de de teja andina sobre losa aligerada plana, el proyecto está conformado por los siguientes bloques:

- BLOQUE 1: AADS URGENCIAS Y EMERGENCIAS, UPSS CONSULTA EXTERNA, AADS ATENCION DE MEDICAMENTOS, AADS TOMA DE MUESTRAS, UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, UPS SERVICIOS GENERALES
- BLOQUE 2: UPSS CONSULTA EXTERNA, UPS RESIDENCIA DE PERSONAL, ESCALERA Y RAMP
- BLOQUE 3: SERVICIOS HIGIÉNICOS
- BLOQUE 4: GRUPO ELECTRÓGENO
- BLOQUE 5: TANQUES CISTERNA Y ELEVADO

MEDIO FUNDAMENTAL 2: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO MEDICO


Acción 2.1 Adquisición de equipos, mobiliarios médicos, tecnologías de información y comunicación.

MEDIO FUNDAMENTAL 3: SUFICIENTE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN, METODOLOGÍAS DE ATENCIÓN, MANEJO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS

Acción 3.1 Capacitación del Personal asistencial y administrativo en gestión, metodologías de atención Integral de la salud y manejo de procesos administrativos de los servicios de salud, uso y mantenimiento de equipos médicos.


MEDIO FUNDAMENTAL 4: SUFICIENTE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN CUIDADOS DE SALUD DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD

Acción 4.1 Plan de promoción, difusión y sensibilización de la persona, familia y comunidad.

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO
2572279	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD ATUMPATA I-2, DISTRITO DE ABANCAY DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
Ppto. Total del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) (EXPEDIENTE TECNICO)	
S/ 168,184.07	26,588.74	
Ppto. 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 168,184.00	26,588.74	
Meta Física acumulada del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Fecha de culminación del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	
25%	30/06/2024	
Dificultades		
NINGUNO		
RESUMEN EJECUTIVO		
<p>Acción 1.1 Construcción de infraestructura nueva</p> <p>2.1 Adquisición de equipos, mobiliarios médicos</p> <p>3.1 Capacitación del Personal asistencial y administrativo</p> <p>4.1 Plan de promoción, difusión y sensibilización de la persona, familia y comunidad</p>		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO
2560471	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL CENTRO DE SALUD DE TALAVERA, DISTRITO DE TALAVERA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
Ppto. Total del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) (EXPEDIENTE TECNICO)	
S/ 530,921.46	S/ 409,480.18	
Ppto. 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 2,500,000.00	S/ 27,417.12	
Meta Física acumulada del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Fecha de culminacion del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	
80%	Jun-24	
Dificultades		
Se viene modificando el planteamiento estructural, debido al sobredimensionamiento estructural tanto en la super-estructura como la sub-estructura, para luego ser compatibilizado en todas las especialidades y procesar el presupuesto		
RESUMEN EJECUTIVO		
El proyecto inicio en mayo del 2023, con un presupuesto asignado de S/ 530,921.00 soles, para el presente año se tiene un PIM 2024 de 2'500,000.00 soles, del cual se viene solicitando un monto de S/. 180,900.00 soles para la culminacion del expediente tecnico y un monto de S/. 113,625.18 soles para los pagos de reconocimiento de deuda del año 2023. Se tiene programado para su culminacion afines de junio del 2024.		

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO
2446533	CREACION DEL COLISEO MULTIUSO MUNICIPAL CHUQUIBAMBILLA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
Ppto. Total del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) (EXPEDIENTE TECNICO)	
S/ 365,752.75	S/ 362,519.71	
Ppto. 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 81,696.00	S/ 78,462.46	
Meta Física acumulada del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Fecha de culminacion del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	
98%	May-24	
Dificultades		
NINGUNO		
RESUMEN EJECUTIVO		
Actualmente el expediente tecnico se encuentra en absolucion de observaciones del Comité de Evaluacion, para su aprobacion del informe de consistencia y su posterior aprobacion resolutive		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO
2467343	MEJORAMIENTO DE LOS <u>SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANDARAPA DEL DISTRITO DE ANDARAPA</u> : <u>PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS</u> : DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
Ppto. Total del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) (EXPEDIENTE TECNICO)	
S/ 356,232.41	S/ 208,251.74	
Ppto. 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 147,981.00	S/ -	
Meta Fisica acumulada del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Fecha de culminacion del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	
Dificultades		
La falta de asignacion del presupuesto total de elaboracion del expediente tecnico de S/. 356,232.41 soles el año 2023, retraso la culminacion del expediente tecnico.		
RESUMEN EJECUTIVO		
Se tiene el expediente tecnico a nivel de infraestructura culminado, faltando realizar la compatibilidad entre especialidades, asi mismo falta realizar el expediente tecnico del Plan de Contingencia, se tiene previsto su culminacion afines del mes de junio del 2023.		


CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO
2416809	MEJORAMIENTO DE LOS <u>SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUANCARAY, DISTRITO DE HUANCARAY</u> : <u>PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS</u> : DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
Ppto. Total del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) (EXPEDIENTE TECNICO)	
S/ 467,942.04	S/ 414,022.04	
Ppto. 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 53,920.00	S/ -	
Meta Fisica acumulada del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Fecha de culminacion del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	
100%	30/04/2024	
Dificultades		
CONCLUIDO		
RESUMEN EJECUTIVO		
Actualmente el expediente tecnico cuenta con aprobacion del informe de consistencia, se encuentra a la espera de su aprobacion resolutive, con un monto total del proyecto de S/. 43'816,547.76 soles, por la modalidad de administracion directa y un plazo de ejecucion de 18 meses calendarios.		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO
2416814	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
Ppto. Total del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) (EXPEDIENTE TECNICO)	
S/ 676,361.46	S/ 591,832.08	
Ppto. 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 147,981.00	S/ -	
Meta Física acumulada del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Fecha de culminacion del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	
100%	31/12/2023	
Dificultades		
SE ENCUENTRA CON ACTO RESOLUTIVO, A LA ESPERA DE LA GESTION DE SU FINANCIAMIENTO ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA PENDIENTES DE CANCELACIÓN POR FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA AL 31/12/2023.		
RESUMEN EJECUTIVO		
ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC. Producto 1: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD Producto 2: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO MEDICO Producto 3: SUFICIENTE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN, METODOLOGÍAS DE ATENCIÓN, MANEJO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS Producto 4: SUFICIENTE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN CUIDADOS DE SALUD DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD		

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO
2383051	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE COTARUSE, DISTRITO DE COTARUSE - PROVINCIA DE AYMARAE - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
Ppto. Total del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) (EXPEDIENTE TECNICO)	
S/ 641,272.82	S/ 602,644.64	
Ppto. 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 37,493.00	S/ -	
Meta Física acumulada del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Fecha de culminacion del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	
100%	21/12/2023	
Dificultades		
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 075-2023-GR.APURIMAC/GRI DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023, A LA ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA PROGRAMAR FECHA DE INICIO DE OBRA		
RESUMEN EJECUTIVO		
ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. COTARUSE ACCIÓN 1.1: Construcción de una nueva infraestructura de 1,973.91 m2 según PMA en terreno proyectado, con un sistema constructivo dual (muro de concreto y porticado) y cimentación de zapatas conectadas con vigas de conexión de concreto armado, con aisladores sísmicos, de acuerdo a norma. ACCIÓN 2.1: adquisición de 117 Equipos Biomédicos: 198 equipos complementarios ; 62 equipos electromecánicos; 67 equipo ligado a obra; ACCIÓN 3.1: capacitación al personal asistencial y administrativo en gestión, metodologías de atención integral de la salud y manejo de procesos administrativos, contempla 16 curso taller de actualización al personal asistencial y administrativo en metodologías de atención integral de la salud , uso y mantenimiento de los equipos médicos; pasantías para 7 participantes en el manejo de emergencias obstétricas, neonatal y pediatría, ACCIÓN 4.1 : plan de promoción , difusión y sensibilización a la persona , familia y comunidad. Contempla 02 mesas de promoción, sensibilización y difusión en el distrito de la cartera de servicios, se emitirán comunicados por medio radiales y escritos (diarios locales, prensa a modo de trípticos y dípticos, etc.).		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024



CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO
2610150	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL(LA) I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	
Ppto. Total del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) (EXPEDIENTE TECNICO)	
S/ 30,000.00	S/ -	
Ppto. 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 30,000.00	S/ -	
Meta Física acumulada del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Fecha de culminacion del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	
100%	22/09/2023	
<p style="text-align: center;">RESUMEN EJECUTIVO</p> <p>EL EXPEDIENTE TECNICO SE APROBO CON RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 037-2023-GR.APURIMAC/GRI-13 DE FECHA 22 DE SETIEMBRE DEL 2023., SE ESTA REALIZANDO LAS GESTIONES PARA SU ASIGNACION PRESUPUESTAL PENDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA CONSULTORIA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, DEBIDO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA AL 31/12/2023</p> <p>Los estudiantes, docentes y personal administrativo de la I.E. 54489 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES no cuentan con espacios adecuados para la realización de las prácticas deportivas y físicas. La Institución Educativa de nivel primaria N° 54489 Nuestra Señora de las Mercedes, actualmente cuenta con espacios deportivos que carecen de cobertura, generando riesgo a la salud de los estudiantes. Según información reportada por SENHAMI en la provincia de Abancay, se reporta valores de IUV con picos de hasta 17 de IUV (índice de radiación UV), por lo que se hace indispensable que dichos espacios deportivos cuenten con cobertura al mismo. Se plantea para la loza multideportiva así como para la actividad física 01 y 02 columnas metálica de acero tubería cedula 40=8" e=4.75mm incluye anclaje, tijeral metálico parabólico LAC ASTM500 L=13.95M en cubierta principal, correas de tubo rectangular LAC ASTM500 de 60x40x2.5mm en cubierta principal. Cobertura de calaminón TR4 parabólico e=0.40mm. Tubo cuadrado LAC ASTM500 de 25MM x 25MM x 25MM.</p>		

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	FOTOGRAFIA DEL PROYECTO
2337801	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICA DE PROGRESO DEL DISTRITO PROGRESO, DE LA PROVINCIA GRAU - APURIMAC	 
Ppto. Total del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) (EXPEDIENTE TECNICO)	
S/ 356,232.41	S/ 208,251.74	
Ppto. 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 147,981.00	S/ -	
Meta Física acumulada del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	Fecha de culminacion del Py. (EXPEDIENTE TECNICO)	
100%	31/12/2023	
<p style="text-align: center;">RESUMEN EJECUTIVO</p> <p>SE ENCUENTRA PENDIENTE DE EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CUENTA CON ORDENES DE SERVICIO PENDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2023, DEBIDO A FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA.</p> <p>REALIZAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL QUE SOPORTE MOVIMIENTOS SÍSMICOS CON MAGNITUDES ENTRE 7.0 GRADOS. EN LA ESCALA DE RICHTER E INTENSIDADES DE VIII GRADOS EN LA ESCALA MODIFICADA DE MERCALLI. - CONSTRUIR NUEVOS AMBIENTES QUE CUMPLAN LAS NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE VILCABAMBA. - CONSTRUIR MUROS PERIMÉTRICOS COMO SISTEMA DE PROTECCIÓN INCLUYENDO SISTEMAS DE DRENAJE.</p>		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	FOTOGRAFIAS
2471009	"MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MIEL DE ABEJAS EN LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGIÓN APURIMAC"	Actividad "participacion en la Feria por el 151 Aniversario de Apurimac"
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/ 17,816,787.00	S/ 2,267,311.65	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 2,208,287.00	S/ 606,075.29	
Meta Física acumulada del Py.	Meta fisica ejecutada de enero a abril 2024	Acompañamiento Asistencia Técnica, en el C. P. Manchaybamba - Pacucha - Andahuaylas.
9.24%	0.95%	
Estado Actual del Py,	Fecha de culminación del Py.	
EN EJECUCION	1/02/2026	
Dificultables.		
Insuficiente cobertura de actividades, por falta de movilidad de desplazamiento (motos lineales)		
Resumen de actividades programadas en la ejecución del proyecto		
<p>El proyecto Regional Miel de Abejas en la actualidad viene interviniendo en las 7 provincias y 52 distritos. Hasta la fecha, se están llevando a cabo cursos de capacitación dirigidos por especialistas en el área de la apicultura, abordando temas fundamentales como la cultura básica, la alimentación de las abejas, el control de plagas y enfermedades específicas de estos insectos. Además de los cursos teóricos, se están realizando asistencias técnicas en campo a cargo de expertos, enfocadas en la apicultura básica y el manejo efectivo de enfermedades que puedan afectar a las abejas. En paralelo, se está gestionando el suministro de materiales necesarios para la implementación de módulos demostrativos. Durante este año en curso, el objetivo es instalar 15 cercos de protección para estos módulos, con el propósito de promover la apicultura y difundir las prácticas adecuadas entre la comunidad.</p>		

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografias del Proyecto
2469927	MEJORAMIENTO SERVICIO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS ARTESANOS DE LA LINEA ARTESANAL TEXTIL 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
Ppto. Total del Py	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/. 10,756,384.74	S/. 1,109,528.45	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 1,467,956.00	S/. 304,306.13	
Meta Física acumulada del Py	Meta fisica ejecutada de enero a abril 2024	
4.72%	0.48%	
Estado Actual del Py	Fecha de culminación del Py	
EN EJECUCIÓN	16/08/2026	
Dificultables.		
DOCUMENTO EQUIVALENTE CON DEFICIENCIAS QUE ORIGINARON LA MODIFICACION DE ESPECIFICACIONES, LOS REAJUSTES AL PLANTEAMIENTO TÉCNICO Y EL DESARROLLO DE ANÁLITICOS DE PARTIDAS SIN SUSTENTO; LO QUE ORIGINA DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, Y SU CORRESPONDIENTE ENTREGA.		
<p>EL PROYECTO INTERVIENE SOBRE 28 ASOCIACIONES ARTESANALES TEXTILES UBICADAS EN 21 DISTRITOS, DENTRO DE LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGIÓN APURIMAC, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL TEXTIL EN 03 SUBLÍNEAS IDENTIFICADAS COMO TEJIDO DE TELAR A PEDAL, TEJIDO A CINTURA O KALLWA Y TEJIDO A PUNTO. LA INTERVENCIÓN CONTEMPLA EL DESARROLLO DE MÓDULOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 04 COMPONENTES: COMPONENTE I: ADQUISICIÓN Y DIFUSIÓN DE NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP), PARA LAS LÍNEAS ARTESANALES. COMPONENTE II: CAPACITACIONES A PRODUCTORES ARTESANALES EN TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN PARA LAS LÍNEAS DE TEJIDOS DE TELAR A PEDAL, TELAR A CINTURA (KALLWA) Y TEJIDO A PUNTO; COMPONENTE III: PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN MERCADOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES Y COMPONENTE IV: ÓPTIMAS COMPETENCIAS EMPRESARIALES DE LOS ARTESANOS.</p>		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2488318	Mejoramiento de los servicios turísticos en el circuito del cañon del Apurimac en 05 distritos de la provincia de Abancay, departamento de Apurimac.	
Ppto. Total del Py. S/. 7793847,32	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) S/. 2 676 312,19	
Ppto. 2024 S/. 2 921 954,00	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024 S/. 423 749,26	
Meta Física acumulada del Py. 18.55%	Meta física ejecutada de enero a abril 2024 1.03%	
Estado Actual del Py, En ejecucion	Fecha de culminación del Py. 17/09/2024	
Dificultables.		
A la fecha se tiene dificultades en 03 pedidos que se encuentran en subasta inversa que se viene cotizando por segunda vez, cabe manifestar que dichos procesos se vienen tramitando desde el 05 de marzo del presente la misma que viene afectando la ruta critica del proyecto.		
Resumen Ejecutivo: El proyecto del Cañon del Apurimac en esta etapa 1 - prioriza su inversion en el Distrito de San Pedro de Cachora; teniendo los siguientes Componentes/Acciones/Actividades: Componente I: ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS Componente II: MAYOR CONCIENCIA CULTURAL Y TURÍSTICA DE LA POBLACIÓN Componente III: MAYOR ORGANIZACION E INSTITUCIONALIDAD DE ACTORES Componente IV: MEJOR POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS TURISTICOS INVOLUCRADOS PÚBLICO – PRIVADO		

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2335794	Mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo de la cadena productiva de la palta en 85 localidades de 30 distritos en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Aymaraes y Chincheros de la Región Apurimac.	
Ppto. Total del Py. S/. 22,671,611.61	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) S/. 18,840,095.15	
Ppto. 2024 S/. 4,549,914.76	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024 S/. 718,398.29	
Meta Física acumulada del Py. 64.18%	Meta física ejecutada de enero a abril 2024 1.01%	
Estado Actual del Py, EN EJECUCION	Fecha de culminación del Py. JULIO 2024	
Dificultables.		
Débil organización de los productores, dificulta los procesos de articulación comercial, así como el manejo integral del proceso productivo. Deficiente infraestructura de riego en los centros de producción de palta.		
Resumen Ejecutivo:		
COMPONENTE 01: ADECUADOS MEDIOS PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA-CTT. En proceso de acabados e implementación de 05 CTTs.		
COMPONENTE 02: ADECUADO SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. En proceso de desarrollo las cesiones de capacitación y asistencia técnica mediante la metodología de APRENDER - HACIENDO.		
COMPONENTE 03: ADECUADOS SERVICIOS EN GESTIÓN ORGANIZATIVA Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL; Organización y participación en espacios de comercialización de la palta a nivel regional y nacional.		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2278805	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN CINCO PROVINCIAS DE LA	
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/. 6,083,213.58	S/. 3,258,480.49	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 1,498,872	S/. 277,307.7	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
2,040,895.88	169,958.63	
Estado Actual del Py, EN EJECUCION	Fecha de culminación del Py. 15 de Noviembre del 2024	
Dificultables.		
ADQUISICION DE CAMIONETA		
Resumen Ejecutivo: Es necesario dinamizar la economía de los agricultores a través del fortalecimiento de capacidades, transferencias tecnológicas, con la finalidad de garantizar la producción y productividad de sus actividades económicas en las provincias de Abancay, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau de la región de Apurímac, con el Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN CINCO PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC.		

FORPRAP

• OFICINA ENLACE COTABAMBAS (CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD)

N°	DESCRIPCIÓN	MARZO	ABRIL	DICIEMBRE	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	01 ABOGADO SANEAMIENTO LEGAL	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	50000.00	PRESUPUESTO ASUMIDO POR EL G.R.APURIMAC
2	01 INGENIERO AFINES SANEAMIENTO FISICO	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	50000.00	PRESUPUESTO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD
3	TECNICO DE CAMPO	3350.00	3350.00	3350.00	3350.00	33500.00	PRESUPUESTO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD

• OFICINA CHALHUAHUACHO (CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD)

N°	DESCRIPCIÓN	MARZO	ABRIL	DICIEMBRE	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	01 ABOGADO SANEAMIENTO LEGAL	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	50000.00	PRESUPUESTO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD
2	01 INGENIERO AFINES SANEAMIENTO FISICO	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	50000.00	PRESUPUESTO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD
3	TECNICO DE CAMPO	3350.00	3350.00	3350.00	3350.00	33500.00	PRESUPUESTO ASUMIDO POR EL G.R.APURIMAC



Meta de Titulación de Predios Rurales Individuales (PRI)

Titulación de predios individuales por la SGSFLPR Abancay.

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
Titulación de Predios Rurales Por PAD (UT-UCHUPATA).	Títulos	227	Emisión de Resolución para Anotación Preventiva.	Regularización de documentos Observados
TOTAL:		227		

Titulación de predios individuales OFICINA ZONAL I ANDAHUAYLAS

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
Titulación de Predios Rurales. (POCCONTOY-ORCCONMARCA)	Títulos	200	En proceso	Remisión de Oficios para el Diagnóstico Físico Legal
Titulación de Predios Rurales. (HUAYHUACA)	Títulos	49	En proceso	Anotación Preventiva
Titulación de Predios Rurales (VIA TUPA)	Títulos	50	En proceso	Para publicación
TOTAL:		299		



Metas elaboradas por el proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3) para el año 2024.

Metas de titulación de predios individuales programados para el año 2024 PTRT3

METAS DE PREDIOS INDIVIDUALES PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2024 PTRT3					
Nº	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDADES TERRITORIALES	CANTIDAD PRI	OBSERVACIONES
1	COTABAMBAS	MARA	INTUCALLA	300	LEVANTAMIENTO CATASTRAL
2	CHINCHEROS	OCCOBAMBA	UYWARI	300	LEVANTAMIENTO CATASTRAL
3	CHINCHEROS	URANMARCA	UNACARCCUMA, COLLPACUCHO	250	LEVANTAMIENTO CATASTRAL
4	ANDAHUAYLAS	KAQUIABAMBA	COCAIRO	1500	CON DIAG. APROBADO
5	ABANCAY	CURAHUASI	PALMIRA	400	SIN DIAGNOSTICO.
6	ANDAHUAYLAS	HUAYANA	HUAYANA	1000	SIN DIAGNOSTICO
TOTAL PRI A TITULAR				3750	
UNIDADES TERRITORIALES QUE FALTA CERRAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CAMPO					
Nº	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDADES TERRITORIALES	CANTIDAD PRI	OBSERVACIONES
1	ANDAHUAYLAS	KAQUIABAMBA	COCAIRO	374	CONTINGENCIA
2	CHINCHEROS	PROVENIR	PROVENIR	175	CONTINGENCIA
3	COTABAMBAS	MARA	PITIC	100	CONTINGENCIA
5	COTABAMBAS	MARA	PITIC II	40	CONTINGENCIA
5	COTABAMBAS	MARA	CHUSAPA I y II	719	CONTINGENCIA
TOTAL				1408	



RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - APURÍMAC.

Nombre del Proyecto	Presupuesto (S/)	Ejecución Presupuestal (S/)
1.- MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 16 IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC	S/ 9,207,515.68	S/ 6,195,186.60
2.- MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS UGELS AYMARAE, ANTABAMBA Y GRAU - REGION APURIMAC	S/ 14,025,982.78	S/ 10,220,390.82
3.- “MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARÁ - UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC”.	S/ 12,325,084.04	S/ 8,091,099.77
4.- “MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-REGIÓN APURÍMAC”	S/ 12,195,621.42	S/ 7,275,397.93
5.- MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC's PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS – UGEL CHINCHEROS – REGION APURIMAC	S/ 14,977,500.59	S/ 8,535,348.94
6.- MEJORAMIENTO DE LA APLICACION TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA EN 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - UGEL ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC	S/ 13,127,013.86	S/ 8,164,409.96
TOTAL	S/ 75,858,718.37	S/ 48,481,834.02

Fuente: Gerencia Regional de Desarrollo Social.

TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARÁ - UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC



95 Multimedia



95 Multimedia



16 II.EE



250 laptops docentes



973 Laptop estudiantes




3,055 alumnos



16 Cableado estructurado



16 Infraestructura eléctrica



250 Diplomados a docentes



Gobierno Regional
APURÍMAC

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS UGELS AYMARAES, ANTABAMBA Y GRAU - REGION APURIMAC



64 II.EE



66 Multimedia



648 docentes



64 Infraestructura de Datos



968 Laptop



65 Monitores Interactivo



1863 alumnos



MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARÁ - UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC



24 II.EE



143 Multimedia



454 docentes



24 Infraestructura de Datos



1,698 Laptops



52 Monitores interactivos



1,781 alumnos



Proyectos Plan Mil

Conforme lo señala la Resolución Ministerial N°222-2024/MINSA identifica a 33 EE.SS. de la Cartera de Inversiones priorizados en Apurímac. El seguimiento a los proyectos se observa que 05 (15%) de los seleccionados no será intervenido, en su lugar ingresaran otros proyectos alternativos. Los Avances demuestran que mas del 50% de los proyectos se encuentran a nivel de Expediente Técnico



PUESTO DE SALUD KIUÑALLA



CENTRO DE SALUD PACCAYPATA

PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

Avance acumulado: Se ha ejecutado 16 estudios temáticos con opinión favorable de los entes rectores (MINAM, MIDAGRI, SENAMHI, ETC) para la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) del departamento de Apurímac: *Mapa Base, Marco Conceptual de Referencia, Estudio Geológico, Estudio Socioestudio Económico, Estudio Cultural y Estudio Turístico, Estudio Hidrológico, Estudio Clima, Estudio de Eventos Extremos, Estudio de Zonas de Vida, Elaboración del Estudio de Identificación y Caracterización de Actores, Estudio de Uso Actual de Suelos, Estudio Fisiográfico, Estudio de Biodiversidad y Hábitats Críticos, Estudio de Agrostología, Estudio de Ecosistemas, Estudio de Cobertura Vegetal, Estudio de Geomorfología*

Enero – abril 2024: Elaboración del estudio Capacidad de Uso Mayor de suelos - CUM con un avance al 24.00%

- 230 calicatas aperturados y extracción de 690 muestras de suelo en provincia de Antabamba
- En la provincia de Cotabambas se ha iniciado con la solicitud de licencia social para la apertura de calicatas



Proceso de apertura de calicatas estudio Capacidad de Uso Mayor de suelos - CUM

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA DEL RÍO PAMPAS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS, REGIÓN APURIMAC.

- **Meta física acumulada:** Producción de 200,000 plantones forestales de queuña.
- Instalación de 327 ha de queuña para siembra y cosecha de agua en cabeceras de cuenca
- Construcción 10 qochas artesanales para recarga hídrica ejecutado en las provincias de Andahuaylas (Kishuara, Turpo, Pomacocha (02 ccochas), Santa María de Chicmo, Pampachiri) y en la provincia de Chincheros (Rocchac, Ocobamba y Anco Huallo)
- Restauración y protección de fuentes hídricas en las 09 microcuencas (más de 120 fuentes de agua con cercos de protección y plantación forestales nativos).
- 01 estudio de actualización del inventario de fuentes de agua superficiales (4,124 fuentes de agua) en las 09 microcuencas.
- 01 estudio de inventario de infraestructura hidráulica agraria con fines de riego (102 comités), beneficiando a 38,000 beneficiarios y 01 inventario de aguas contaminantes (Chincheros 74, Andahuaylas 240).
- **META FÍSICA EJECUTADA ENERO A ABRIL DEL 2024:** Construcción de 04 qochas artesanales (siembra y cosecha de agua) en las provincias de Andahuaylas (Turpo, Santa María de Chicmo, Pampachiri comunidad de Ayapampa) y Chincheros (Ancohuallo-Uripa, comunidad Totorabamba)
- Protección de 247 fuentes naturales de agua superficiales (manantiales, bofedal y laguna) en las Provincias de Andahuaylas y Chincheros



Construcción de qochas artesanales (recarga hídrica)



Inventariado de infraestructura hidráulica de riego

PROYECTO RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HÚMEDA, SECA, BOFEDALES, BOSQUE RELICTO MESOANDINO Y ALTOANDINO DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE LOS RÍOS CHALLHUANCA Y OCOÑA DE 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AYMARAEAS – DEPARTAMENTO DE APURIMAC

- **META FÍSICA ACUMULADA DEL PROYECTO:** Implementación de 03 viveros forestales en los distritos de Capaya, Toraya y Cotaruse con capacidad de 500,000 plantones
Producción 250,000 unidades de plantones nativos y exóticos (queuña, chachacomo, ccolle, pino y eucalipto) producidos en los viveros de Cotaruse, Capaya y Toraya.
- Instalación de 150 ha instalados con plantones de queuña en los distritos de Cotaruse, Chalhuanca y Capaya.
- Instalación de plantones forestales de queuña en el distrito de Capaya-Aymaraes en concertación entre el GORE Apurímac "1 Millón de árboles" y la "Gran Cruzada Verde Nacional" del MINAM.
- **META FÍSICA EJECUTADA ENERO A ABRIL DEL 2024:** Implementación de 05 viveros forestales: Capaya, Toraya, Cotaruse, Canua y Condebamba:
 - Producción 1,000,000 plantones (400,000 de Queuña, 30,000 Ccolle 40,000 de Chachacomo, 500,000 Pino y 30,000 Eucalipto).
 - Inicio de la construcción de 02 Ccochas para recarga hídrica en cabecera de cuenca del distrito de Capaya



Construcción de viveros forestales nativos y exóticos



Instalación de plantaciones forestales nativos en el distrito de Capaya

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

INVERSIÓN IOARR ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA, VEHÍCULO, VEHÍCULO Y CENTRAL DE COMUNICACIONES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPAÑÍA DE BOMBEROS N° 153 ANDAHUAYLAS EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURÍMAC

- **META FÍSICA ACUMULADA DEL PROYECTO:** Entrega de 24 kit de equipos de protección personal EPP (contra incendios forestales)
- Entrega de 06 módulos/kid de equipos de protección de respiración autónoma EPRAS (equipo respirador de aire forzado, cilindro de aluminio para oxígeno)
- Entrega de 24 equipos (radios portátiles) para Central de comunicaciones
- Entrega de 12 kit de herramientas (batafuegos forestal) para control de incendios forestales.
- **META FÍSICA EJECUTADA ENERO A ABRIL DEL 2024:** Avances del proceso de adquisición de unidades vehiculares (AUTOBOMBA TIPO II, CISTERNA TIPO V Y VEHÍCULO LIGERO TIPO II), mediante previsión presupuestal, con un plazo de entrega de 18 meses en promedio.



Entrega de equipos y herramientas para el control de incendios forestales de la Compañía de bomberos N° 153-Andahuaylas



Autobomba tipo II

INVERSIÓN IOARR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO, VEHÍCULO, CENTRAL DE COMUNICACIONES Y EQUIPO DE SOPORTE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPAÑÍA DE BOMBEROS N° 68 ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURÍMAC

- **META FÍSICA ACUMULADA DEL PROYECTO:** Entrega de 24 kit de equipos de protección personal EPP (contra incendios forestales)
- Entrega de 06 módulos/kid de equipos de protección de respiración autónoma EPRAS (equipo respirador de aire forzado, cilindro de aluminio para oxígeno)
- Entrega de 24 equipos (radios portátiles) para Central de comunicaciones
- Entrega de 12 kit de herramientas (batafuegos forestal) para control de incendios forestales.

META FÍSICA EJECUTADA ENERO A ABRIL DEL 2024: Avances del proceso de adquisición de unidades vehiculares (AUTOBOMBA TIPO II, CISTERNA TIPO V Y VEHÍCULO LIGERO TIPO II), mediante previsión presupuestal, con un plazo de entrega de 18 meses en promedio.



Entrega de equipos y herramientas para el control de incendios forestales de la Compañía de bomberos N° 68-Abancay



Vehículo ligero tipo II

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTOANDINOS EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DEL RIO ANTABAMBA - REGIÓN APURIMAC

- **META FÍSICA ACUMULADA DEL PROYECTO:** Producción de 680,000 plántones forestales de queuña en los viveros de Aculia (Antabamba) y Tumire-Yanaca (Aymaraes)
- Clausura de 1,380 hectáreas de praderas naturales altoandinos con mallas ganaderas.
- Instalación de 1,425 hectáreas con plantaciones nativas de queuña.
- Afianzamiento en 900 hectáreas de plantaciones forestales (riego, recalce, refacción de cercos)
- Construcción de 24,143 ml de zanjas de infiltración para recarga hídrica (con agua de lluvia).
- Construcción de 12 bebederos en bofedales
- 01 sistema de riego tecnificado instalado en la comunidad de Tintayachico-Silco-J.E. Medrano
- 13 comités de gestión de praderas naturales alto andinos conformados y reconocidos.
- **META FÍSICA EJECUTADA ENERO A ABRIL DEL 2024:** El proyecto se encuentra en proceso de liquidación



Instalación de plántones de queuña en la campaña "1 MILLÓN DE ARBOLES" en la pradera Amayani, distrito Huaquirca.
Distrito de Huaquirca:
Pradera Amayani (72.00 ha) con cerco de protección con malla ganadera y postes de eucalipto.



Producción de plántones de queuña en el vivero Yanaca-Aymaraes

PLANTACIÓN DE UN MILLÓN DE ÁRBOLES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA REGIÓN APURIMAC"




- Instalación de 1,226.50 ha de plantaciones nativas con 1,056,000.00 plántones de queuña en cabeceras de cuencas en la región Apurímac.



Actividades de plantación de queuña en la comunidad Fhaco, distrito Ccoyllurqui-Cotabambas




RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

UNIDAD EJECUTORA 004: PRO DESARROLLO

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2321075 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CANAL I TINTAY Y CANAL CAVIRA, DISTRITO DE KISHUARA-ANDAHUAYLAS-APURIMAC		
Ppto. Total del PI.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/. 16,218,115.41	S/. 8,724,163.67	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 3,299,191.00	S/. 722,428.74	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
COMPONENTES DEL PROYECTO 1) SISTEMA DE RIEGO SECTOR CAVIRA – ÑAHUINCUCO 01 captación tipo Convencional 01 sistema de Conducción de con Tubería de PVC de 200 mm 01 sistema de Conducción en canal abierto 30x40 cm, 0.937km 01 reservorio de 1700m3 de Geomembrana - CAVIRA ALTA 01 reservorio de 885m3 de C°A° - ÑAHUINCCUCHO Red de distribución (incluye modulos de riego) 2) SISTEMA DE RIEGO CCOTAQUITE - MARCOPATA - PINTORBAMBA - SIPILLHUAY – TINTAY 01 captación tipo Convencional 01 sistema de Conducción en canal abierto 30x40 cm en 8.052km 01 reservorio de 600m3 de Concreto Armado - COTAQUITE 01 reservorio de 1000m3 de C°A° - TINTAY Red de distribución (incluye modulos de riego) 3) IMPACTO AMBIENTAL 4) CAPACITACION SISTEMA DE RIEGO 5) GESTION DE RIESGOS 6) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL E IMPLEMENTACION EN BIOSEGURIDAD COVID-19	PARTIDAS EJECUTADAS Excavacion de 5 km de red de distribucion sector Nahuinccucho Tarrajeo de reservorio de 885m3 de Ccotaquite 2) SISTEMA DE RIEGO CCOTAQUITE - MARCOPATA - PINTORBAMBA - SIPILLHUAY – TINTAY Vaciado de 1.50 Km de canal abierto 30x40 cm de concreto fc=175 kg/cm2 Encofrado de reservorio de 1000m3 de C°A° - TINTAY	
Estado Actual del Py.	Fecha de culminación del Py.	
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CUENTA CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 33.27 %		
Dificultables.		
EL MONTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ES MAYOR A 8 UIT POR LO CUAL EN SU MAYORIA LOS MATERIALES INCIDENTES (AGREGADO, CEMENTO, COMBUSTIBLE, TUBERIA, ETC), SE REALIZA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE		
La localidad de Cavira – Nahuinccucho beneficiara 02 sectores (Cavira Alta y Nahuinccucho) con la implementación del proyecto será beneficiada en una extensión de A= 132.30 has, para 262 familias y la localidad de Tintay beneficiara a 05 sectores (Ccotaquite, Marcopata, Pintorbamba, Tintay y Sipillhuay) en una extensión de A= 128 has, para 178 familias, por lo tanto el proyecto cuenta con 440 beneficiarios, cada familia conformada de 4 miembros en promedio que vienen a ser los directamente beneficiados, algunos usuarios se repite en otras comunidades.		





CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2269084	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TOTORAY, CHALLHUAHUACHO, ALAMEDA, CCECERAY DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY-APURIMAC	
Ppto. Total del PI.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/. 15,988,337.61	S/. 12,137,217.76	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 3,608,233.00	S/. 754,518.29	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
Sistema de riego ccecceray, tototay, challhuahuacho, alameda	Avances fisicos de los Sistema de riego ccecceray 85.37 % , tototay 75.37 % , challhuahuacho 75.18 % , Alameda 40.65 %	
Estado Actual del Py.	Fecha de culminación del Py.	
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 66.39 %	31 de diciembre 2024	
Dificultables.		
Durante el presente mes se tiene mayor frente de trabajo en el sector de alameda en línea de conducción, redes de distribución, por otra parte el sector de tototay instalaciones de pases aéreos, se tuvo deficiencias de rendimientos ya que se evidencia presencia de roca suelta y fija en las redes de distribución, asimismo se demora en la adquisición de materiales durante la ejecución del proyecto.		
EL PROYECTO PREVEE EN SU ALTERNATIVA ELEGIDA, EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN 4 COMUNIDADES PARA REGAR UN AREA DE ASPERSION DE 188 HAS.		
Sistema de riego Ccecceray(sub sistema Pucarahuayacco Parte Alta, Sub Sistema Pucarahuayacco Parte Baja, Sistema de riego tototay(Sub sistema Carpayoc, Payromani, Torocorral, Phacchaphaccha, Sistema de riego Challhuachuacho: (Parte Alta, baja), Sistema de riego alameda.		



RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2031741	GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO, DISTRITO DE ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	
Ppto. Total del PI.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/. 84,245,807.41	S/. 81,769,024.13	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 342,851.00	S/. 247,711.03	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
METAS DEL SUB PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANALES SUB CUENCA MARCAHUASI(CHIRICPATA, MUÑAYOC, CEDRUYOC, CHANCCALLA, SORO, AYMAS ALTO, LAYAMPATA, HATUMHUAYCCO, WIRACCOCHAPATA, CCANABAMBA, MARCAMARCA) 05 CAPTACIONES, 09 DESARENEDORES, 09 MEDIDOR DE CAUDAL 8056 M Estado Actual del Py.	SUB CUENCA MARCAHUASI : SE REALIZO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CANALES EXISTENTES, SE VIENE EJECUTANDO CANALES EN EL SECTOR DE CHIRICPATA	
El proyecto se encuentra en EJECUCION cuenta con un avance fisico acumulado de 90.86%	Fecha de culminación del Py. 30 de septiembre 2024	
Dificultables.		
SE TIENE UNA ASIGNACION PRESUPUESTAL DEL PIA 2024 342.851.00, LO CUAL ES INSUFICIENTE		
<p>El proyecto plantea diferentes componentes las cuales se describen a continuación: Obras Preliminares, Obras de Captación Bocatoma , Desarenadores, Medidores de Caudal, Revestimiento de Canal Principal, Buzones de Inspección,Transición Tubería - Canal,Transición Canal - Tubería, Obras de Arte Estándar (Canoas, Pasarelas), portillos, tomas laterales, Obras de Sostenimiento, Obras de regulación, Sifón invertido canal marca marca y Plan de Manejo Ambiental. Con el presente proyecto se pretende concluir el Mejoramiento de Canales de la Sub Cuenca Marcahuasi que comprende la ejecución de obras de arte y canales de conducción en las comunidades de Llañucancha, Asillo, Aymas alto, Marcamarca y Ayaorcco. La ejecución del proyecto será de beneficio directo hacia los pobladores de las comunidades en intervención, ya que con el mejoramiento de canales se proporcionara los caudales para una mejor utilización del recurso hídrico. Asimismo el ámbito agrario será uno de los principales beneficiados para la producción de productos agrícolas y para la ganadería, lo cual genera una mejora en los ingresos económicos mensuales de cada familia.</p>		


CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2187605	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES, CHICUCORRAL, BAROBAMBA, HUATURO, HUALLPAHUASI, PATACHACRA, MOYOPATA, DESAGUE, ÑAHUI, PALTAYHUAYCO, INCAHUASI, PATAPATA, CONDORCUNCA, ALGODOMPAMPA, VICAUSONCCO, CHACAPAMPA Y ACCOPAMPA DE LA COMUNIDAD DE	
Ppto. Total del PI.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/. 11,446,992.82	10,361,721.00	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 1,083,532.00	S/. 0.00	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
100%	0.00%	
Estado Actual del Py.	Fecha de culminación del Py.	
SE ENCUENTRA EN ETAPA INICIAL DE LIQUIDACION	EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADO AL 100% SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	
Dificultables.		
NINGUNA		
EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADO AL 100% SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y SE ENCUENTRA EN ETAPA INICIAL DE LIQUIDACION A CARGO DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y MONITOREO DE LA UE. PRO DESARROLLO.		


RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2031741	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE APU COCAS DE LA COMUNIDAD DE HUANCAS DISTRITO DE ANDARAPA-ANDAHUAYLAS-APURIMAC	
Ppto. Total del PI.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/. 137,673.00	S/. 356,412.00	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 396,177.00	S/. 75,793.03	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
El proyecto cuenta con una línea de conducción que consta de un canal entubado de L=5531.00 m, un sifón invertido de una longitud de 5531 ml, un canal entubado de L: 812 m, un reservorio de V: 1080 m.	Se reinició el proyecto el 10 de abril del 2024 se ejecuta la construcción de un muro seco en línea de conducción así como también actividades en el reservorio.	
Estado Actual del Py,	Fecha de culminación del Py.	
EL proyecto se encuentra en Ejecucion cuenta con un avance fisico acumulado de 87.44 %	31 de julio del 2024	
Dificultables.		
El proyecto se encuentra en etapa de inicio de actividades despues de una paralización de mas de 1 año y 3 meses, lo cual genero un deterioro de la infraestructura hidraulica lo cual genera gastos que no estaban previstos dentro de la asignacion presupuestal.		
Este sistema abarca 03 sectores de riego; (Cocas Pampa, Ajaruhayniyoc y San Gabriel de Cocas); con una extensión de 60 has. Con el caudal de diseño de 45.00 l/s, se pre dimensiono la línea de conducción, contará permanente de 24 horas/día y una frecuencia de riego optado de 7 días, regando 03 sectores/día. El proyecto realizará la construcción de 01 línea de conducción que consta de un canal entubado NTP ISO 4427 HDPE de Ø 250mm (10") con PN 5, 8 y 10 en una longitud de L= 5,531.00 ml, conformado por un tramo de sifón invertido en una L= 4,660.00ml, un tramo mediante un canal entubado sin presión en L= 812.00ml,		

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2302278	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCARPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS-APURIMAC	
Ppto. Total del PI.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
22,115,553.92	14,672,711.23	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
2,401,615.00	515,851.36	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
01 BOCATOMA, 01 DESARENADOR, 01 POZA DE CAPTACION, 01 CANOA, 9029 ML LINEA DE CONDUCCION, 02 UND PASES AEREOS, 01 UND PARTIDOR DE CAUDAL, 01 RESERVORIO, 58813.58 ML RED DE ADUCCION, 220 UND OBRAS DE ARTE	RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION SECTOR l= 798 m, OBRAS DE ARTE EN LINEA DE DISTRIBUCION PRINCIPAL (VALVULAS DE CONTROL)	
Estado Actual del Py,	Fecha de culminación del Py.	
Al 30 de Abril la obra tiene un avance fisico del 1.72 % y un acumulado de 62.76%, asimismo, una ejecución financiera de 1.11% con un acumulado de 72.68%, durante la ejecución fisica se ha generando dificultades climaticas que fueron de gran perjuicio en el cumplimiento de las metas propuestas, del mismo modo, con respecto a los materiales estan en proceso de adquisicion los cuales retrazan en el avance fisico programado.	31 de Diciembre del 2025	
Dificultables.		
la topografía del terreno donde se encuentra el proyecto esta ubicado en un sector de pendientes moderadas, lo posibilita la optima manipulacion de equipos y/o herramientas para hacer un avance acorde a los rendimientos del ET, Los cambios climaticos propisos de la zona hacen que haya paralizaciones por una par de horas, lo que provoca la falta de avance fisico optimo acorde a lo programado, la falta de materiales e insumos, hacen que la obra tenga un avance acorde a la programación de ET.		
El Proyecto Cocharcas esta conformada por la parte baja o sectores de la victoria, Villa pampas, La florida, Cedropampa son los sectores del proyecto con riego insuficiente que son una area total de 110 Has, la superficie incorporar comprende para el presente proyecto es 179.65 Has. Por lo tanto la superficie potencial para el presente proyecto comprende 289.65 Ha.		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024



CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2215092	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION ATANCAMA-URPIPAMPA-SIUSAY-PICHIUCA-LAMBRAMA, DISTRITO DE LAMBRAMA-ABANCAY-APURIMAC	
Ppto. Total del PI.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
25,887,642.88	25,345,044.77	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
356,412.00	52,584.57	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
Presa Chaupicocha, Presa Taccracocha, Presa Arumiri, Línea de conducción 47.61 km (Tancama, Pichiuca, Yuncubamba, Lambrama), Red de distribución 5 Ha, Mejoramiento de línea de conducción (Pumaccara-Atancama-urpipampa) 2km	EL proyecto se encuentra en etapa de realización de estudios complementarios se estima pronto reinicio.	
Estado Actual del Py.	Fecha de culminación del Py.	
El proyecto se encuentra paralizado 10/10/2023 con un avance físico 72.29 % de en etapa de realización de estudios complementarios para poder reiniciar y culminar la Presa Taccracocha	Se estima culminar la Presa Taccracocha el 30 de diciembre del 2025	
Dificultables.	El proyecto se encuentra paralizado desde el 10 de octubre del 2023 a falta de estudios complementarios para poder reiniciar.	
El proyecto de lambrama una vez finalizado tiene por finalidad irrigar un área de riego un área bruta de 413.08 Has de los cuales en la intervención actual del proyecto se irrigará inicialmente un área neta de 155.70 Has y posteriormente se podrá incrementar 257.40 Has, cabe aclarar que el diseño de las obras hidráulicas está prevista para irrigar las 413.08 Has y una población beneficiaria de 2839 personas y 568 familias.		

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2321455	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE LLAQTAORCCO, PICHUSA, TENERIA, QESHUA DEL DISTRITO DE SABAINO Y HUAÑOCCOTA DEL DISTRITO DE HUAQUIRCA DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA DE LA REGION DE APURIMAC.	
Ppto. Total del PI.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
8,814,159.10	447,338.72	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
2,561,268.00	89,310.39	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
Actualización de presupuesto y cambio de modalidad de ejecución de contrata a administración directa/ Socialización en las comunidades sobre metas físicas del proyecto, elaboración de informe de compatibilidad para ejecución de obra	Actualización de presupuesto y cambio de modalidad de ejecución de contrata a administración directa/ Socialización en las comunidades sobre metas físicas del proyecto, elaboración de informe de compatibilidad para ejecución de obra	
Estado Actual del Py.	Fecha de culminación del Py.	
Se encuentra en actos previos para dar inicio con la ejecución física del proyecto en mención.	30 de enero del 2026	
Dificultables.	Demora en asignación presupuestal para ejecución de actividades	
SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE HUAQUIRCA, SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE ANTILLA, MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO, GESTION DE RIESGO, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, GESTION DEL PROYECTO, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN.		



RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024



GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA

CUE	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2211477	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. P.M. N° 54095 BRISAS DE PACUCHA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	1.- BLOQUE AULAS 
Ppto. Total del Py. S/ 7,373,707.27	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) S/ 1,122,791.20	
Ppto. 2024 S/ 1,603,000.00	Ppto. ejecutado de Marzo a Abril 2024 S/ 497,753.19	2.- BLOQUE ADMINISTRATIVO 
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
SE EJECUTARON LO SIGUIENTE	ACTUALMENTE SE VENE EJECUTANDO LO SIGUIENTE:	
1.- DEL BLOQUE AULAS SE EJECUTO LO SIGUIENTE: (MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO DE SIMPLE, VACIADO DE ZAPATAS DEL SECTOR "A" Y "B", HABILITACION DE COLUMNAS SECTOR "A" Y "B".), CUYO PORCENTAJE DE AVANCE FISICO A NIVEL DEL BLOQUE AULAS FUE DE 12.51%.	1.- DEL BLOQUE AULAS SE EJECUTO LO SIGUIENTE: (VIGAS DE CIMENTACION, VACIADO DE COLUMNAS, VACIADO DE LOSA ALIGERADAS, ENCOFRADO DE TECHO INCLINADA DE SEGUNDO NIVEL), CUYO PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO A NIVEL DEL BLOQUE AULAS FUE DE 45.31%.	
2.- DEL BLOQUE AUDITORIUM SE EJECUTO LO SIGUIENTE : EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS, EL CUAL TUVO UN AVANCE FISICO A NIVEL DEL BLOQUE DE 3.15%.		
3.- DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO SE EJECUTO LO SIGUIENTE : EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS, EL CUAL TUVO UN AVANCE FISICO A NIVEL DEL BLOQUE DE 68.96%.	3.- DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO SE EJECUTO LO SIGUIENTE : (HABILITACION Y AMARRE DE ACERO ESTRUCTURAL A NIVEL DE ZAPATAS Y COLUMNAS).	
14.- OTROS SE EJECUTO LO SIGUIENTE : DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES , ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTE CON MAQUINARIA) CUAL TUVO UN AVANCE FISICO A NIVEL DEL BLOQUE DE 68.96%.		
15.- MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL SE EJECUTO LO SIGUIENTE : I PLAN DE CONTINGENCIA, PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, EL CUAL TUVO UN AVANCE FISICO A NIVEL DEL BLOQUE DE 37.97%.		
Estado Actual del Py.	Fecha de culminación del Py.	
EN EJECUCION	12/09/2024	
Dificultades.		
FALTA DE PRESUPUESTO, DEMORA DE MATERIALES		
Resumen Ejecutivo: LA OBRA SE INICIO EL 13 DE SETIEMBRE DEL 2023, TENIENDOSE UN CORTE EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR CIERRE DE AÑO FISCAL, CONTANDOSE CON UN AVANCE FISICO DE 6.07%, Y UN AVANCE FINANCIERO DE 7.62%, POSTERIORMENTE DE REINICIO LOS TRABAJOS EN OBRA EL 05 DE MARZO DEL 2024 HASTA LA FECHA, TENIENDOSE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 14.20%, Y UN AVANCE FINANCIERO DE 14.29%.		

CUE	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2243521	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES SILCANI, HUAYLLABAMBA, POCULLO COOCHA DEL DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS - APURIMAC	
Ppto. Total del Py. S/ 11,219,921.55	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) S/ 8,865,161.59	
Ppto. 2024 S/ 2,500,000.00	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024 S/ 1,266,867.73	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
LAS METAS FÍSICAS ACUMULADO:	METAS FÍSICAS EJECUTADAS:	
SE REALIZO 4 RESERVIORIOS	SE REALIZO 1 RESERVIORIO	
SE REALIZO 4703 ML DE CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO	SE REALIZO 488 ML CANAL RECTANGULAR	
SE REALIZO 1990 ML DE ENTUBADO DE PVC SAL 10"	SE REALIZO ENTUBADO PVC SAL 8" 1393 ML	
SE REALIZO 9285 ML DE ENTUBADO DE PVC SAL 6"	SE REALIZO 8 UND PASE PEATONAL	
SE REALIZO 4480 ML DE ENTUBADO DE PVC SAL 8"	SE REALIZO 1 UND CAPTACION	
SE REALIZO 266 UND DE TOMAS LATERALES TIPO 1 Y TIPO 2	SE REALIZO ENTUBADO PVC SAL 8" 1345 ML	
SE REALIZO 47 UND DE CAJAS DE INSPECCION	SE REALIZO EXCAVACION DE PLATAFORMA Y CAJA CANAL 3665 ML	
SE REALIZO 31 UND DE PASE VEHICULAR		
SE REALIZO 10 UND DE CANAL		
Estado Actual del Py.	Fecha de culminación del Py.	
EN EJECUCION	31/08/2024	
Dificultades		
FACTORES CLIMATICOS RETRAZO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PVC SAL 6" Y 8" RETRAZO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE VOLADURA		
Resumen Ejecutivo: Máximo 5 líneas Word - Ariel 12.		
EL PROYECTO TIENE POR OBJETIVO EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES DE SILCANI, HUAYLLABAMBA, POCULLO COOCHA LA OBRA INICIO LA EJECUCION 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y A LA FECHA TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 75.45%, TENIENDO METAS POR CONCLUIR EN LOS SECTORES: SISTEMA DE RIEGO CCAYMARINCCA – SILCANI: ENTUBADO DE PVC SAL 8" 795 ML, 1 UND DESARENADOR, 8 UND PASE VEHICULAR, 1 UND CANOA, 35 UND TOMA LATERAL TIPO 1, 5 UND CAJA DE INSPECCION, 2 UND TOMA DERIVADORA. SISTEMA DE RIEGO MANCHAYBAMBA MARGEN DERECHA: ENTUBADO PVC SAL 8" 977 ML, CANAL RECTANGULAR 460 ML, 3 UND ACUEDUCTO, 7 UND CANOA, 4 UND PASE PEATONAL, 53 UND TOMA LATERAL TIPO 1		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto
2329701	*CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TURPO, OCCOLLO Y SOCCOSPATA DEL DISTRITO DE TURPO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -	
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/ 10,117,974.68	S/ 1,753,019.12	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 1,982,238.00	S/ 941,012.82	
Meta Física programada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
Las metas previstas para el presente proyecto son las siguientes: 11 und. bocatoma. 11 und. muro de contención de concreto armado de 160 m de longitud. 11 und. Sistema de riego de canal trapezoidal de concreto de 5813 ml de longitud. 11 und. Sistema de Conducción En tubería PVC SAL 14" 6370 ml de longitud con Q=32.96L/seg. 11 und. reservorio de vol=750 m3 en el sector de Occollo 11 und. reservorio de vol=3,000 m3 en el sector de Soccospata 11 und. Sistema de Conducción En tubería PVC SAL 12" 620 ml de longitud con Q=60L/seg. 11 und. captación en el manante Paccho. 15 und. cajas de inspección. 25 und. acueductos. 16 und. tomas laterales. 10 und. pases peatonales. 13 und. pases vehiculares. 17 und. canoas. 17 und. pases aéreos. 12 und. de cámara rompedorón.	Los trabajos ejecutados a la fecha son los siguientes: Apertura de Plataforma en material suelto, roca suelta y roca fija en una longitud de 8500 ml de longitud. Apertura de caja canal para la instalación de tubería de 14" en material suelto, roca suelta y roca fija en una longitud de 6500 ml de longitud. Colocación de cama de apoyo E=10 cm en una longitud de 1800 ml de longitud. Apertura de caja canal para canal trapezoidal de concreto en material suelto, roca suelta y roca fija en una longitud de 1200 ml de longitud. Se tiene la adquisición de 588 und de tubería de 14" lo cual equivale a 3500 ml de longitud.	
Estado Actual del Py.	Fecha de culminación del Py.	
En Ejecución	4/08/2024	
Dificultades.		
El presupuesto se da mediante asignaciones presupuestales, se requiere mayor asignación presupuestal para terminar la meta programada en el plazo según lo establecido el expediente técnico.		
Resumen Ejecutivo:		
LOS PRODUCTORES DE LAS LOCALIDAD DE OCCOLLO, SOCCOSPATA Y TURPO TIENEN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO Y LA EJECUCION DE LA OBRA SE DIO INICIO EL 09 DE OCTUBRE DEL 2023, CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 10.38% Y EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ES DE 17.31%.		

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2479355	"MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO SECTOR TABLINA ALTA Y BAJA, SECTOR OCCOLLO UNO, TAPAYA BAJA Y ALTA, TAPAYA BAJA RUMI RUMI, CHACCARA Y CHAULLHUA PUQUIO HUMANILLA, DEL CENTRO POBLADO DE DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/ 10,537,478.67	S/ 3,501,116.29	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 2,087,384.00	S/ 38,591.60	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
Las metas previstas para el presente proyecto son las siguientes: CANAL TABLINA ALTA (L=3+380 KM) • Construcción de captación • Construcción de reservorio de 378.00 m3 • Construcción de bocatoma de 50 m2 • Construcción de línea de conducción de 3120.00 metros lineales. • Otras acciones de infraestructura de 22.40 m2. • construcción de 02 canoas de concreto CANAL TABLINA BAJA (L=3+020 KM) • Construcción de captación de concreto • Construcción de reservorio de 603.75 m3 • 01 Construcción de reservorio de concreto • Otras acciones de infraestructura de 39.20 m2.	REINICIO DE OBRA FÍSICA: 15 de Mayo de 2024	
Estado Actual del Py.	Fecha de culminación del Py.	
EN EJECUCIÓN	30/10/2024	
Dificultades.		
FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS (DESPLAZAMIENTO DE TALUDES EN LADERAS Y QUEBRADAS).		
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 27.55% Y AL 30 DE ABRIL DE 2024 SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE 33.2 %. POR MEDIO DE LA INTERVENCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO SE PRETENDE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO POR GRAVEDAD Y LOS DIVERSOS COMPONENTES (CANAL, RESERVORIO, BOCATOMA, CANOAS, PASES PEATONALES, PASES VEHICULARES, DESARENADOR), EL CUAL BRINDARA UN MEJOR SERVICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS 08 SECTORES DE TABLINA ALTA, TABLINA BAJA, OCCOLLO UNO, TAPAYA RUMI RUMI, CHALLHUAPUQUIO, CHACCARA, YURACC CCACCA.		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024


TRANSPORTES APURIMAC

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2543488	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA DIV. SAYWITE-CACHORA, DISTRITO SAN PEDRO DE CACHORA-PROVINCIA DE ABANCAY-DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	
Ppto. Total del Py. S/ 4,036,330.28	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) S/ 2,543,954.31	
Ppto. 2024 S/ 682,576.00	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024 S/ 262,302.74	
Meta Física acumulada del Py. 50.57%	Meta física ejecutada de enero a abril 2024 S/. 210,180.40 - 6.51%	
Estado Actual del Py, En ejecucion	Fecha de culminación del Py. 13/09/2024	
Dificultables.		
1.-FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL 2.-PARALIZACION DE OBRA TODO EL AÑO 2023 3.-FALTA DE ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y DIFICULTADES CON LOS REQUERIMIENTO EN CUANTO AL NUEVO PROGRAMA DEL SIGA. 4.-SE ENCONTRÓ OBSERVACIONES EN CUANTO AL MOVIMIENTO DE ALMACEN DEL AÑO 2022		
Resumen Ejecutivo: Máximo 5 líneas Word - Ariel 12. El proyecto implementara acciones para el MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA DIV. SAYWITE-CACHORA- DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA- PROVINCIA ABANCAY- REGION APURIMAC, para la construcción de cuentas en los 15+417 km, dotar una adecuada transitabilidad para el tránsito vehicular, construir una infraestructura vial que garantice el tránsito seguro que beneficiara directamente a los pobladores de Asil, Marjupata, Pantipata, Thastapoyonco del distrito de San Pedro de Cachora.		

Código	NOMBRE: PROGRAMA PRESUPUESTAL	Fotografía del Programa máximo 2 fotos
2543488	033 Transporte Terrestre	
Presupuesto aprobado 2024.	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 682,576.00	S/ 262,302.74	
Meta Programada 2024 (productos y/o resultados principales)	Meta Ejecutada (productos y/o resultados principales) de enero a abril 2024	
1.- EL PROYECTO CONTEMPLA DE 15.40 KM, DE LOS CUAL YA SE EJECUTO 7 MK Y SE CULMINARA CON LA CARRETERA DE 9 KM DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION ACTUAL. 2.- CULMINAR LA CARRETERA AL 100%	EL PROYECTO SE DIO REINICIO EL 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EJECUTANDOSE FISICAMENTE 0.78 KM EN EL MES DE ABRIL	
Población beneficiaria - lugar, número de familias.	Dificultades	
3 ,849 habitantes	1.- PARALIZACION DE OBRA TODO EL AÑO 2023 2.- FALTA DE ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y DIFICULTADES CON LOS REQUERIMIENTO EN CUANTO AL NUEVO PROGRAMA DEL SIGA. 3.-FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL	
El proyecto implementara acciones para el MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA DIV. SAYWITE-CACHORA- DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA- PROVINCIA ABANCAY- REGION APURIMAC, para la construcción de cuentas en los 15+417 km, dotar una adecuada transitabilidad para el tránsito vehicular, construir una infraestructura vial que garantice el tránsito seguro que beneficiara directamente a los pobladores de Asil, Marjupata, Pantipata, Thastapoyonco del distrito de San Pedro de Cachora.		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2493639 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES DE LA SUB DIRECCIÓN DE EQUIPO MECÁNICO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC- DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"		
Ppto. Total del Py. S/ 52,119,184.30	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) S/ 8,030,997.54	
Ppto. 2024 S/ 4,472,221.00	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024 S/ 287,948.27	
Meta Física acumulada del Py. 7,382,009.67	Meta física ejecutada de enero a abril 2024 43,714.95	
Estado Actual del Py. EL PROYECTO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION FISICA 14.79% Y EJECUCION FIANANCIERA 17.1 % DEL CUAL SE DIO INICIO EL DIA 20/03/2024 CON FECHA DE CULMINACION DE 09/08/2024 ASI MISMO SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS EN LOS FRENTE DE RELLENO Y COMPACTACION A SI COMO ESCAVACION Y CORTE, IMPLEMENTACION DE SEÑALÉTICA S DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA , IMPLEMENTACION DE CAMPAMENTO.	Fecha de culminación del Py. 9/08/2024	
Dificultables.		
<p>1.- La principal dificultad que se tuvo es con la compra de vehículos de transporte terrestre debido a que el poder ejecutivo emitió el DECRETO DE URGENCIA N°006-2024. En donde reza en el artículo 5.6. la prohibición de compra de vehículos automotores para el presente año.</p> <p>2.- El otro problema es con la adquisición de bienes debido a que los postores realizaron las cotizaciones de manera errónea.</p> <p>3.- El desabastecimiento de maquinaria pesada.</p>		
<p>Resumen Ejecutivo: EL PROYECTO DE EQUIPO MECANICO ESPECIFICAMENTE EL ÁREA DE MECÁNICAS PLANTEA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES: HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS, ASI COMO EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, PLANTEANDO LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE: OBRAS PRELIMINARES, MÓDULO DE ÁREA ADMINISTRATIVA, MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA LIVIANA, MÓDULO DE GUARDIANÍA, CERCO PERIMÉTRICO, OBRAS EXTERIORES, INSTALACIONES SANITARIAS EN EXTERIORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EXTERIORES. TAMBIEN LA CAPACITACIÓN A PERSONAL QUE TRABAJA EN LA SUB DIRECCIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y LA IMPLEMENTACIÓN CON CURSOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL ÁREA DE MAQUINARIA</p>		

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2506009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL - TENERIA - CHACAHUAYCCO DISTRITO DE HUAYLLATI - GRAU - APURIMAC.	
Ppto. Total del Py. S/ 10,219,494.44	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) S/ 7,328,426.59	
Ppto. 2024 S/ 1,970,981.00	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024 S/ 901,579.76	
Meta Física acumulada del Py. 69.55%	Meta física ejecutada de enero a abril 2024 6.50%	
Estado Actual del Py. EN EJECUCION	Fecha de culminación del Py. 31/07/2024	
Dificultables.		
<p>EN EL AVANCE FISICO EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO HUBO UN AVANCE MENOR A CAUSA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIAS). FALTA DE ATENCION DE REQUERIMIENTOS, DEVIDO A QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SE DECLARARON NULO POR FALTA DE POSTORES O ERROR EN LA COTIZACION POR PARTE DE LOS PROVEEDORES</p>		
<p>Resumen Ejecutivo: Máximo 5 líneas Word - Ariel 12. proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL TENERIA-CHACAHUAYCCO DISTRITO DE HUAYLLATI PROVINCIA DE GRAU DEPARTAMENTO DE APURIMAC", EL PROYECTO CONTEMPLA UN TOTAL DE 14 KILOMETROS, 5.50 METROS DE ANCHO Y 0.50 DE CUNETAS CON UN PUENTE EJECUTADO DE 14 METROS LUZ, EL CUAL LA CARRETERA SE ENCUENTRA A NIVEL DE AFIRMADO EN 9 KM, LOS CUALES POR EJECUTAR 6 KM DE ENSANCHE DE VIA Y 9 KM A NIVEL DE AFIRMADO.</p>		


RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURÍMAC – 2024

CODIGO DE IDEA:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
296216	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CORREDOR ECONÓMICO TRASANDINO, EN LOS TRAMOS: EMP PE - 3SF (CHALLHUAHUACHO) - HAQUIRA - OROPESA - ANTABAMBA - JUAN ESPINOZA MEDRANO - CARAYBAMBA Y EMP. PE-30A (COTARUSE) DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO, COTARUSE DE LAS PROVINCIAS DE COTABAMBAS, AYMARAES DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/. 824,124.30	S/. 807,395.60	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 110,000.00	S/. 93,271.30	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
Estado Actual del Py,	Fecha de culminación del Py.	
ESTUDIO DE PRE INVERSION	Jun-24	
Dificultades.		
Inoportuna asignación presupuestal, al 65% del total requerido, conflicto sociales para el otorgamiento de la libre disponibilidad.		
Resumen Ejecutivo: Máximo 5 líneas Word - Ariel 12.		
La Unidad Formuladora-UF, responsable de la Formulación y evaluación de los proyectos de pre-inversión actualmente viene formulando el proyecto mencionado, con una longitud de 265.150 Km a nivel de carpeta asfáltica en caliente de dos carriles de 3.30 con una berma de 1.20, que abarcan las provincias de Aymaraes, Antabamba y Cotabambas.		

TRANSPORTES CHANKA

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2336488	"MEJORAMIENTO DE LOS <u>SERVICIOS DE TRANSPIRABILIDAD DEL CAMINO VECINAL LONG. = 5.340 KM. SECTOR AYARHUAYCCO, COMUNPAMPA, KISHUARPAMPA Y SECTOR VIRACOCAPATA, PARUBAMBA Y PARIAPUCARA, VIRACOCAPATA DE LAS LOCALIDADES DE PACOBAMBA Y HUANCARAMA, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC</u> "	
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/15,012,705.74	S/3,409,431.13	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/4,228,018.00	S/1,485,493.05	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
24.04%	6.81%	
Estado Actual del Py,	Fecha de culminación del Py.	
En ejecución	15 de Diciembre del 2024	
Dificultades.		
* El desabastecimiento de maquinaria pesada hace que nuestro avance en obra sea lento, lo cual ameritara una ampliación de plazo.		
* Problemas de saturación de suelos originados por el sistema de riego permanente compuesto por canales no revestidos, así como por infiltraciones en los taludes superiores, que hacen necesario el diseño de un sistema de sub drenaje.		
Resumen Ejecutivo: Máximo 5 líneas Word - Ariel 12.		
SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE - ALCANTARILLA TIPO TMC .- TRABAJOS PRELIMINARES .--TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 50.68 M3 .- MOVIMIENTO DE TIERRAS .-- EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 106.43 M3 .-- REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NATURAL 47.29 M2 .- OBRAS DE CONCRETO SIMPLE .-- MANPOSTERÍA CON PIEDRA EMBOQUILLADA F'C=175KG/CM2+60% PM 10 M3; EL TRAMO DE LA CARRETERA OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO, INICIA EN EL DISTRITO DE HUANCARAMA Y TERMINA EN PACOBAMBA DONDE SE TIENE UN TOTAL DE 5.240KM.		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

Código	NOMBRE: PROGRAMA PRESUPUESTAL	Fotografía del Programa máximo 2 fotos																																																																												
0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO - META ABRIL</th> </tr> <tr> <th>UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES</th> <th>PIM 2024</th> <th>META ABRIL</th> <th>DEVENGADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. U.E. TRANSPORTES CHANKA</td> <td>52,284,752.00</td> <td>3,254,586.45</td> <td>3,076,732.00</td> </tr> <tr> <td>2. U.E. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA</td> <td>5,718,652.00</td> <td>654,339.00</td> <td>561,527.00</td> </tr> <tr> <td>3. U.E. SEDE CHANKA</td> <td>29,284,994.00</td> <td>3,346,404.00</td> <td>3,230,280.00</td> </tr> <tr> <td>4. U.E. GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO</td> <td>17,622,272.00</td> <td>3,786,000.00</td> <td>433,792.00</td> </tr> <tr> <td>5. U.E. GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBA</td> <td>11,468,512.00</td> <td>1,124,000.00</td> <td>218,754.00</td> </tr> <tr> <td>6. U.E. AGRICULTURA APURIMAC</td> <td>38,429,820.00</td> <td>3,804,000.00</td> <td>254,943.00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A FAVOR DE UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES QUE CUMPLIERON CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2024.</th> </tr> <tr> <th>Unidad Ejecutora</th> <th>Criterio 1 % ejecución presupuestal</th> <th>Criterio 2 Contribución +1.3%</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201-752 REGION APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA</td> <td>33.0%</td> <td>SI</td> <td>1,650,000.00</td> </tr> <tr> <td>002-748 REGION APURIMAC-SEDE CHANKA</td> <td>30.6%</td> <td>SI</td> <td>3,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>005-1546 GOB. REG. DE APURIMAC-GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBA</td> <td>29.6%</td> <td>NO</td> <td>300,000.00</td> </tr> <tr> <td>003-1359 GOB. REG. APURIMAC-SUB REGION CHINCHEROS</td> <td>27.0%</td> <td>SI</td> <td>300,000.00</td> </tr> <tr> <td>100-748 REGION APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC</td> <td>24.5%</td> <td>NO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>200-751 REGION APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC</td> <td>23.6%</td> <td>NO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>001-747 REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL</td> <td>21.3%</td> <td>SI</td> <td>1,800,000.00</td> </tr> <tr> <td>004-1408 GOB. REG. DE APURIMAC-PRO DESARROLLO APURIMAC</td> <td>18.6%</td> <td>NO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>101-750 REGION APURIMAC-AGRICULTURA CHANKA</td> <td>18.6%</td> <td>NO</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Nota: La evaluación se ha desarrollado en base a la información de la consulta amigable y los compromisos cumplidos de la matriz de seguimiento del Comité de Seguimiento de Inversiones - CSI.</i></p> <p>t.aspx?ry=zuz4&ap=Proyecto, la UC. Esta ubicado en el 1er. puesto a nivel del pliego.</p>	REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO - META ABRIL				UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	PIM 2024	META ABRIL	DEVENGADO	1. U.E. TRANSPORTES CHANKA	52,284,752.00	3,254,586.45	3,076,732.00	2. U.E. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	5,718,652.00	654,339.00	561,527.00	3. U.E. SEDE CHANKA	29,284,994.00	3,346,404.00	3,230,280.00	4. U.E. GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO	17,622,272.00	3,786,000.00	433,792.00	5. U.E. GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBA	11,468,512.00	1,124,000.00	218,754.00	6. U.E. AGRICULTURA APURIMAC	38,429,820.00	3,804,000.00	254,943.00	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A FAVOR DE UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES QUE CUMPLIERON CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2024.				Unidad Ejecutora	Criterio 1 % ejecución presupuestal	Criterio 2 Contribución +1.3%	Monto	201-752 REGION APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA	33.0%	SI	1,650,000.00	002-748 REGION APURIMAC-SEDE CHANKA	30.6%	SI	3,000,000.00	005-1546 GOB. REG. DE APURIMAC-GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBA	29.6%	NO	300,000.00	003-1359 GOB. REG. APURIMAC-SUB REGION CHINCHEROS	27.0%	SI	300,000.00	100-748 REGION APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC	24.5%	NO	0.00	200-751 REGION APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC	23.6%	NO	0.00	001-747 REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL	21.3%	SI	1,800,000.00	004-1408 GOB. REG. DE APURIMAC-PRO DESARROLLO APURIMAC	18.6%	NO	0.00	101-750 REGION APURIMAC-AGRICULTURA CHANKA	18.6%	NO	0.00
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO - META ABRIL																																																																														
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	PIM 2024	META ABRIL	DEVENGADO																																																																											
1. U.E. TRANSPORTES CHANKA	52,284,752.00	3,254,586.45	3,076,732.00																																																																											
2. U.E. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	5,718,652.00	654,339.00	561,527.00																																																																											
3. U.E. SEDE CHANKA	29,284,994.00	3,346,404.00	3,230,280.00																																																																											
4. U.E. GERENCIA REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO	17,622,272.00	3,786,000.00	433,792.00																																																																											
5. U.E. GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBA	11,468,512.00	1,124,000.00	218,754.00																																																																											
6. U.E. AGRICULTURA APURIMAC	38,429,820.00	3,804,000.00	254,943.00																																																																											
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A FAVOR DE UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES QUE CUMPLIERON CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2024.																																																																														
Unidad Ejecutora	Criterio 1 % ejecución presupuestal	Criterio 2 Contribución +1.3%	Monto																																																																											
201-752 REGION APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA	33.0%	SI	1,650,000.00																																																																											
002-748 REGION APURIMAC-SEDE CHANKA	30.6%	SI	3,000,000.00																																																																											
005-1546 GOB. REG. DE APURIMAC-GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBA	29.6%	NO	300,000.00																																																																											
003-1359 GOB. REG. APURIMAC-SUB REGION CHINCHEROS	27.0%	SI	300,000.00																																																																											
100-748 REGION APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC	24.5%	NO	0.00																																																																											
200-751 REGION APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC	23.6%	NO	0.00																																																																											
001-747 REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL	21.3%	SI	1,800,000.00																																																																											
004-1408 GOB. REG. DE APURIMAC-PRO DESARROLLO APURIMAC	18.6%	NO	0.00																																																																											
101-750 REGION APURIMAC-AGRICULTURA CHANKA	18.6%	NO	0.00																																																																											
Presupuesto aprobado 2024.	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024																																																																													
S/11,878,935.00	S/ 3,980,199.74																																																																													
Meta Programada 2024 (productos y/o resultados principales)	Meta Ejecutada (productos y/o resultados principales) de enero a abril 2024																																																																													
Las metas programadas para el año 2024, vinculados al programa presupuestal 0138 Reduc. (...) son proyectos de inversión con CUI 2280911 (1 kilómetro), CUI 2336488 (1 kilómetro), CUI 2435003 (1 kilómetro) y las actividades de capacitación de 400 usuarios de las vías, emisión de 6,500 Licencias de Conducir, clase A.	Se ejecutaron hasta el cierre del mes de abril -2024, en el proyecto CUI 2280911 (Libertadores) se tiene un avance de 21.64%, en el proyecto CUI 2336488 (Pacobamba), un avance de 6.81%, en el proyecto CUI 2435033 (Huancaray), un avance de 2.09%, se desarrolló 8 eventos de capacitación y se emitió 1,390 licencias de conducir de clase A.																																																																													
Población beneficiaria - lugar, número de familias.	Dificultades																																																																													
Con la ejecución del Prog. Pptal. 0138, se benefician 68,136 usuarios, en los siguientes lugares: Tanto los proyectos de inversión como las actividades que desarrolla la DSRTC-CH son multidistritales (Andahuaylas-San Jerónimo, Huancarama-Pacobamba, Talavera-Huancaray, Chincheros, etc.)	* La asignación presupuestal y la asignación de los PCAs, es una de las principales dificultades, que perjudica el avance de las programaciones físicas de los proyectos de inversiones. * Las precipitaciones pluviales de los meses de enero-marzo, perjudicaron el avance físico. * Los propietarios de los terrenos colindantes a la carretera donde se interviene, se niegan a ceder en terreno. * Proceso de licitación de contratación de servicio (alquiler de maquinaria) para la ejecución de los proyectos de inversión se quedan desierto por la ausencia de participantes de los postores).																																																																													



Resumen Ejecutivo: Máximo 5 líneas Word - Ariel 12.

La Dirección Sub Regional de Transportes y Comunicaciones Chanka (U.E. N° 201-752 Transportes Chanka), es una de las 28 Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional, que viene ejecutando el presupuesto con enfoque por resultado (PR) que corresponde a la categoría presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes, que se encuentra vinculado con el Objetivo Estratégico Institucional OEI.03: Mejorar los Niveles de Competitividad de los Agentes Económicos y con la Acción Estratégica - AEI.03.03 Servicios de Transporte y Comunicación mejorados para la población de Apurímac. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año 2024 es por el importe de S/. 11,878,938.00, esto es a toda fuente de financiamiento, la cual se desglosa en las siguientes fuente: Recursos Ordinarios = PIM, S/. 417,472.00, Devengado S/. 295,644.90; Recursos Directamente Recaudados = PIM S/. 259,386.00 Devengado S/. 70,008.88, FONCOR PIM S/. 89,141.00, el Devengado es por el monto S/. 0.00, la cual ha sido asigno con saldo de balance, y CANON PIM S/. 11,112,936.00, Devengado S/. 3,481,724.96. Así mismo este importe está considerado tanto en los proyectos de inversión como en las actividades que desarrolla la Unidad Ejecutora. Por el otro lado según la asignación presupuestal la Unidad Ejecutora se encuentra en el 1er puesto, con 86% en la ejecución financiera a nivel del pliego 442 Gobierno Regional de Apurímac.

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2435003	"MEJORAMIENTO DEL <u>SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA AP: 104, (ARANJUEZ = DIST. TALAVERA, DIST. HUANCARAY, MINA DE SAL = DIS. HUANCARAY, MINA DE SAL DIST. SAN ANTONIO DE CACHI) DEL DISTRITO DE TALAVERA – PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – DEPARTAMENTO DE APURIMAC</u> ".	
Ppto. Total del Py.	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/ 25,344,061.64	S/ 14,558,571.60	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 3,878,519.00	S/ 630,108.48	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
68.07%	2.09%	
Estado Actual del Py,	Fecha de culminación del Py.	
En ejecución	28 de Octubre del 2024	
	Dificultables.	
Demora en la contratación del servicio de alquiler de maquinaria para continuar con los trabajos programados para el presente año. Lo cual viene afectando la ruta crítica del proyecto.		
Resumen Ejecutivo: Máximo 5 líneas Word - Ariel 12.		
Mejoramiento y ampliación de la superficie de rodadura con un material de afirmado en una longitud total de 59+500 km.		
Construcción de 111 alcantarillas de TMC 36"		
Construcción de 06 pontones de longitudes 6.20m, 6.00m y 4.50m.		
Construcción de 13 unidades de Badén de 20m de longitud cada uno.		
Instalación de señales reglamentarias y preventivas.		




RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024



CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2280911	CREACION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DESDE PUENTE COLONIAL : AV. LOS LIBERTADORES : HASTA PUENTE SUYLLUACCA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	
Ppto. Total del Py.	Avance acumulado Presupuesto al (30 abril 2024)	
S/. 21,926,073.31	S/. 16,481,038.34	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/.3,251,603.00	S/.1,719,158.93	
Meta Física acumulada	Meta Física ejecutada de enero a abril 2024	
63.10%	21.64%	
Estado Actual del Py.	Fecha de culminación del Py.	
En ejecución	Noviembre del 2024	
Dificultades.		
Retraso en la atención de los requerimientos de materiales, maquinarias y otros		
Resumen Ejecutivo: Máximo 5 líneas Word - Ariel 12.		
El proyecto cuenta a la fecha con un presupuesto total de S/21,926,073.31, del cual se tiene un avance físico del 63.10% y un avance financiero de S/. 16,481,038.34. Se cuenta con una asignación a enero del 2024, de S/.3,251,603.00 del cual se tiene un avance físico del 21.64%. Hasta la fecha, se ha completado la ejecución de 1.3 km de los 3.2 km totales del tramo vial planificado, incluyendo la instalación de la capa de rasante y sub-base. Además, se ha avanzado en un 96% en la construcción de los muros de contención, con 1165 metros lineales ya ejecutados, de los 1200 metros lineales contemplados en la versión reformulada del expediente técnico.		

Principales Actividades	Programado 2024		Ejecutado enero a abril		Ppto. Programado 2024 S/	Pto. Ejecutado enero a	
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad		S/	%
1.- Ejecución de las políticas del sector, aprobar los planes y proyectos, dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de la Dirección Sub Regional de Transportes y Comunicaciones en la Sub Región Chanka.	Actividades	54	Actividades	30	2,506,857	640,518.27	25.55
2.- Planificación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades y proyectos de inversión de la Dirección Sub Regional de Transportes y Comunicaciones Chanka.	Actividades	100	Actividades	50			
3.- Emisión de Licencia de conducir, Clase A, en las diferentes categorías (nuevo, duplicado, recategorización y revalidaciones).	Licencias	6,500	Licencia	1,390	428,654.00	129,658.20	30.25
4.- Ejecución de mantenimiento de 108 Sistemas de Comunicaciones	Mantenimiento	108	Mantenimiento	30	430,127	72,010.00	16.74
5.- Promoción y regulación de los servicios de telecomunicaciones	Regulacion	16	Regulacion	1	53,378	0.00	0.00
Comentarios							
1.- La Dirección Sub Regional de Transportes y Comunicaciones Chanka, viene realizando un esfuerzo sistemático para mejorar la calidad del servicio y la atención al público usuario.							
2.- La Sub Dirección de Circulación Terrestre ha puesto un énfasis en la simplificación y la celeridad de atención a los usuarios, tanto de emisión de licencia de conducir, a los usuarios de las vías, como peatones, conductores, transportistas y la supervisión eficiente con la intervención de los diferentes puntos de la carretera departamental.							
1.- La sub Dirección de Telecomunicaciones tiene el Objetivo Incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en las áreas rurales y lugares de preferente interés social. Con las dos actividades de manteniendo 5000942 y la actividad de Promoción 5001110.							
Resumen Ejecutivo: Máximo 5 líneas Word - Ariel 12.							
La Unidad Ejecutora N° 201 Transportes Chanka – Dirección Sub Regional de Transportes y Comunicaciones Chanka, Distrito de Talavera Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac, con jurisdicción territorial en la Sub Región Chanka, comprendido las Provincias de Andahuaylas y Chincheros de la Región Apurímac.							
Esta entidad está vinculada con las Categorías Presupuestales 9001 Acción Central y 9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos y estas a su vez está enlazada con el Objetivo Estratégico Institucional OEI.09: Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Apurímac y con la Acción Estratégica - AEI.09.03 Gestión Institucional por resultados implementadas en la entidad							


RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURÍMAC

Código	NOMBRE: PROGRAMA PRESUPUESTAL	Fotografía del Programa máximo 2 fotos
2	MATERNAL NEONATAL	
Presupuesto aprobado 2024.	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
148,312	S/21,323	
Meta Programada 2024 (productos y/o resultados principales)	Meta Ejecutada (productos y/o resultados principales) de enero a abril 2024	
3000001: ACCIONES COMUNES	Evaluación, monitoreo y supervisión, reunión del comité de prevención de mortalidad materna, fetal y neonatal, taller de fortalecimiento en emergencias post parto, taller de detección de violencia.	
Población beneficiaria - lugar, número de familias.	Dificultades	
Personal de Salud de diferentes unidades ejecutoras de la región.	Recorte presupuestal(que no garantiza que se cumpla las actividades hasta fin de año). DIRESA cuenta con insuficientes unidades móviles para brindar asistencia técnica insitu, supervisiones, etc. a las diferentes unidades ejecutoras de la región. Procesos logísticos y administrativos lentos que hace que no se evidencie la ejecución del presupuesto.	
Resumen Ejecutivo:		
<p>La estrategia sanitaria salud sexual reproductiva/ materno neonatal, requiere de mayor presupuesta para las múltiples actividades a realizar, asimismo coberturar y cerrar las brechas de recursos humanos.</p> <p>Indicador de proceso como región tenemos la gestante controlada con 6 atenciones pre natales, llegamos a coberturar a un 22%.</p> <p>Indicador de Resultado como región tenemos el parto institucional llegamos a un 25%.</p> <p>Indicador de Impacto como Región tenemos la mortalidad Materna a la fecha nos encontramos con 0 muertes maternas.</p>		

Código	NOMBRE: PROGRAMA PRESUPUESTAL	Fotografía del Programa máximo 2 fotos
24	Prevención y Control de Cáncer	
Presupuesto aprobado 2024.	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/152,143	S/40,560	
Meta Programada 2024 (productos y/o resultados principales)	Meta Ejecutada (productos y/o resultados principales) de enero a abril 2024	
3000001: ACCIONES COMUNES	Monitoreo, Evaluación y Supervisión se se ejecutaron 2 (33%) de avance; Implementación de Norma se ejecuto 1 (33%) de avance; Contratación de Profesionales de la salud para el cumplimiento de metas se programa 6 brigadas con 14 profesionales en total de los cuales fueron 12 contratados, 85% de avance.	
Monitoreo: 2 Evaluación: 2 Supervisión: 2 Implementación de Normas: 3		
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH: 5000	Niñas, Niños y Adolescentes vacunados 2125 (30%) de avance.	
MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA: 12	Se tiene una ejecución de un 25% (4) de avance.	
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES: 12	Se tiene una ejecución de un 25% (4) de avance.	
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO: 4	Se tiene una ejecución de un 25% (1) de avance.	
Población beneficiaria - lugar, número de familias.	Dificultades	
Mujeres y varones (81.783) tamizados en los diferentes tipos de cáncer. Niñas, Niños y Adolescentes (10.061) Vacunados contra el VPH.	Atención integral del cáncer con respecto algunos diagnósticos oportunos y tratamiento integral, población, ideocincracia de la población al no realizarse sus chequeos anuales preventivos.	
Resumen Ejecutivo:		
Estrategia Sanitaria de prevención y control de cáncer tiene como objetivo disminuir la morbilidad por cáncer en la población Apurimeña, a través de los tamizajes en los diferentes tipos de cáncer y mediante del fortalecimiento al recurso humano en las diferentes IPRESS, así mismo se realiza acciones de monitoreo y supervisión a toda la región para garantizar el correcto funcionamiento del programa, buscando acciones estratégicas para cumplir con el objetivo		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

16	TBC-VIH/SIDA	
Presupuesto aprobado 2024.	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/181,913	S/39,847	
Meta Programada 2024 (productos y/o resultados principales)	Meta Ejecutada (productos y/o resultados principales) de enero a abril 2024	
ACCIONES COMUNES :Monitoreo y supervision meta 4 Evaluacion meta 02 Normas y Guias meta 01	Monitoreo y supervision ejecutado 01 (25%) Evaluacion ejecutado 0, Normas y Guias ejecutados 01 ademas se realizo reuniones CRER de manejo de casos de Tuberculosis a nivel regioanl	
	Reuniones del Comité Regional de retratamiento Actividades Preventivo promocioanles	
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS Meta 8	Ejecutado 5 (75%) Apoyo al diagnostico de tuberculosis en todas sus formas a nivel regional	
Población beneficiaria - lugar, número de familias.	Dificultades	
Personas afectadas por tuberculosis y poblacion en general	Rotacion constante de responsables de la ESPCTB a nivel de las Redes de salud y establecimientos de Salud Debil compromiso con al ESPCTB de algunos medicos	

Código	NOMBRE: PROGRAMA PRESUPUESTAL	Fotografía del Programa máximo 2 fotos
51	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	
Presupuesto aprobado 2024.	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 324,553	S/. 53,700.00	
Meta Programada 2024 (productos y/o resultados principales)	Meta Ejecutada (productos y/o resultados principales) de enero a abril 2024	
1005	387	
Población beneficiaria - lugar, número de familias.	Dificultades	
SUSUARIOS CON CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	MODIFICACION PRESUPUESTAL DE 208.000.00 NUEVOS SOLES EN EL MES DE MARZO	
	DEMORA POR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION EN LA CONTRATACION DE PROFESIONALES PSICOLOGOS PARA LA IMPLEMENTACION DE SOCIB EN LOS CENTROS DE SALUD DE TINTAY, CURAHUASI, OCOBAMBA, PATIBAMBA, CARLOS AYESTAS LA TORRE.	
	DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FUNCIONES (ABRIL-2024)	
	APROBACION DEL POA 2024 POR EL NIVEL CENTRAL	
Resumen Ejecutivo:		
IMPLEMENTACION Y CONTINUIDAD DE 10 SERVICIOS DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE EN LAS UNIDADES EJECUTORAS ABANCAY 06, AYAMARAES 01, CHINCHEROS 02, GRAU 01. FORTALECIMIENTO DE LA RED INTRA E INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN EN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. CONTINUIDAD DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE DIRESA Y DEVIDA		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

SALUD CHANKA

NOMBRE DEL PROGRAMA			
PP - 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			
OBJETIVO DEL PROGRAMA			
REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS MEDICAS			
DENOMINACION DEL PRODUCTO		MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	
META PROGRAMADA ANUAL 2024	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	INFORME	5	
META EJECUTADA ENERO - ABRIL 2024	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%
	INFORME	2	40
AMBITO DE INTERVENCIÓN		DIFICULTADES	
Monitoreo, supervision y evaluacion de los Establecimientos de Salud		En los EE.SS. Falta de equipamiento en los servicios de emergencia y ambulancias según nivel de prioridad. Falta de	
RESUMEN EJECUTIVO MAXIMO 5 LINEAS (ariel 12)			
La Supervision es un proceso basado en la enseñanza y aprendizaje entre supervisores y supervisados con el proposito de generar, transferir o fortalecer capacidades mutuas, orientadas a mejorar el desempeño del personal .			







NOMBRE DEL PROGRAMA			
PP 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL			
OBJETIVO DEL PROGRAMA			
CONTROLAR Y PREVENIR LAS MORBILIDADES DE SALUD MENTAL DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS			
DENOMINACION DEL PRODUCTO		TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	
META FISICA ANUAL 2024	U.MEDIDA	PROGRAMADA	EJECUTADA
	PERSONA TRATADA	1132	157 (EQUIVALE A 6796 ATENCIONES)
META PRESUPUESTAL ENERO - ABRIL 2024	ASIGNADA ANUAL	EJECUTADA	%
	5,273,217	1,354,186.50	26%
DE INTERVENCIÓN		DIFICULTADES	




RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

EDUCACION APURIMAC

D	C	U
Código	NOMBRE: PROGRAMA PRESUPUESTAL	Fotografía del Programa máximo 2 fotos
051	PP PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	
Presupuesto aprobado 2024.	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
450,680,00	58.003	
Meta Programada 2024 (productos y/o resultados principales)	Meta Ejecutada (productos y/o resultados principales) de enero a abril 2024	
Capacitación a docentes tutores	373	
Aplicación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo a través de la tutoría.	EN PROCESO	
Población beneficiaria - lugar, número de familias.	Dificultades	
Resumen Ejecutivo: Máximo 5 líneas Word - Ariel 12.		
El Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas se viene implementando en las Instituciones educativas focalizadas mediante un perfil como es la población escolar y esté ubicado en zona urbana encaminadas al desarrollo y Fortalecimiento de habilidades psicosociales en "escuelas escolares", que contempla la implementación de programas de prevención universal y selectiva en estudiantes a través de las sesiones en la hora de tutoría, talleres de estrategias socioeducativas y el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, que favorecerán el desarrollo integral de los estudiantes.		

Código	NOMBRE: PROGRAMA PRESUPUESTAL	Fotografía del Programa máximo 2 fotos
090	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular	
Presupuesto aprobado 2024.	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 322276	S/. 23045	
Meta Programada 2024 (productos y/o resultados principales)	Meta Ejecutada (productos y/o resultados principales) de enero a abril 2024	
Reunión multicectorial con 30 instituciones públicas y privadas para garantizar las condiciones para el inicio escolar "kallpachasun 2024"	Reunión multicectorial con 30 instituciones públicas y privadas para garantizar las condiciones para el inicio escolar "kallpachasun 2024"	
Monitoreo previo al buen inicio del año escolar.	Monitoreo a las 8 UGELs previo al buen inicio del año escolar.	
Asistencia técnica a especialistas de las 8 UGELs en planificación curricular y evaluación formativa.	Asistencia técnica a 100 especialistas de las 8 UGELs en planificación curricular.	
Premiación del 5to concurso regional de Buenas Prácticas pedagógicas y de gestión, entrega de texto "Transformando Aulas...Rumbo a la Execlia Educativa en Apurimac"	Premiación del 5to concurso regional de Buenas Prácticas pedagógicas y de gestión, entrega de texto "Transformando Aulas...Rumbo a la Execlia Educativa en Apurimac"	
Las 8 UGELs tienen convenios intersectoriales con municipalidades y otros para uso de espacios donde se desarrollen actividades deportivas, recreativas, culturales y artísticas.		
Las 8 UGLs participan en los concursos escolares nacionales.		
Las UGELs participan en programas de formación de líderes estudiantiles.		
Elaboración y aplicación de la evaluación regional de los aprendizajes ERA.		
Implementación regional de centro e recursos pedagógicos "chuspa pedagógica"		
Asistencia técnica a especialistas de las 8 UGELs en temas de gestión.		
Promoción a la investigación mediante la actividad "por la huellas de apurimac".		
Desarrollo de programas de fortalecimiento en competencias de emprendimiento en la comunidad educativa de Apurimac.		
Reconocimiento a la labor docente "SUAMQ SUNQUYUQ AMAUTA",		
	Dificultades	
Resumen Ejecutivo: Máximo 5 líneas Word - Ariel 12.		
El diseño y ejecución de las acciones están de acuerdo al proyecto educativo regional, las mismas que desarrollarán durante el año 2024 con la intención de fortalecer las capacidades de los docentes, estudiantes y especialistas con el fin de mejorar los logros de aprendizaje en la región de Apurimac.		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024



Código	NOMBRE: PROGRAMA PRESUPUESTAL	Fotografía del Programa máximo 2 fotos
0147	"Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica",	
Presupuesto aprobado 2024.	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 6 376 118	S/. 1 773 683	
Meta Programada 2024 (productos y/o resultados principales)	Meta Ejecutada (productos y/o resultados principales) de enero a abril 2024	
Fortalecer el servicio de educación superior tecnológico en los IESTP. de la región de Apurímac, en marco al PP. 0147	50%	
Población beneficiaria - lugar, número de familias.	Dificultades	
N° Institutos de Educación Superior Tecnológico Públicos: 12		
N° Estudiantes: 2033		
N° Programas de Estudios: 13		
N° Docentes: 171		
Resumen Ejecutivo: Máximo 5 líneas Word - Ariel 12.		
La implementación de las de Intervenciones Pedagógicas en los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos de Apurímac, en el marco del PP 0147 MINEDU, tiene como propósito gestionar cambios y mejoras en la calidad del servicio educativo que se oferta. Asimismo, contribuirá al cierre de brechas para el licenciamiento de acuerdo a las Condiciones Básicas de Calidad.		

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL – UGEL CHANKA



+

Código	NOMBRE: PROGRAMA PRESUPUESTAL	Fotografía del Programa	
PP 0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		
Presupuesto aprobado 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024		
S/ 157,869,450.00	S/. 50,624,316.00		
Meta Programada 2024 (productos y/o resultados principales)	Meta ejecutada (productos y/o resultados principales) de enero a abril 2024		
100%	32,0 %		
Población beneficiaria - lugar, número de familias	Dificultades		
38,268 Estudiantes y 2,904 docentes	La contratación docente en los niveles educativos Inicial, Primaria y Secundaria (Especialidades diferentes).		
El Programa Presupuestal: 0090 del Sector Educación, mediante la ejecución presupuestal asignada, nos permite lograr el Objetivo Estratégico General: OEG.02, mejorar los Logros de Aprendizaje en Comunicación y Matemática, brindando una educación de calidad a los estudiantes de la EBR (Inicial, Primaria y Secundaria) de las instituciones educativas públicas de Andahuaylas			

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024



Código	NOMBRE: PROGRAMA PRESUPUESTAL	Fotografía del Programa
PP 0106	INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	
Presupuesto aprobado 2024	Ppto. Ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 940,214.00	S/ 222,720.00	
Meta Programada 2024 (productos y/o resultados principales)	Meta ejecutada (productos y/o resultados principales de enero a abril 2024)	
100%	20,2 %	
Población beneficiaria - lugar, número de familias	Dificultades	
133 Estudiantes y 19 docentes	En la contratación docente por no presentarse profesionales con el perfil y especialidad para la enseñanza en Educación Básica Especial	
Atención a niñas, niños y jóvenes con discapacidad: contratación de docentes de los CEBE, PRITE, SANNE, atención a familias.		


UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL- UGEL ABANCAY

Código	NOMBRE: PROGRAMA PRESUPUESTAL	Fotos
0106	INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	
Presupuesto aprobado 2024.	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/ 2,084,128.00	S/ 413,798.20	
Meta Programada 2024 (productos y/o resultados principales)	Meta Ejecutada de enero a abril 2024	
* PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE * LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS * INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	* CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS. * MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS.	
Población beneficiaria - lugar, número de familias.	Dificultades	
Estudiantes de la provincia de Abancay y el distrito de Mariscal Gamarra, provincia de Grau.		
Se realizó la CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS, en los tres niveles educativos: Inicial, Primaria y Secundaria, de la provincia de Abancay y el distrito de Mariscal Gamarra, provincia de Grau.		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024


GERENCIA SUB REGIONAL CHINCHEROS

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2470252	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
Ppto. Total del Py. S/. 17,148,005.34	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) S/. 6,314,768.15	
Ppto. 2024 S/. 4,292,870.00	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024 S/. 1,871,223.93	
Meta Física acumulada del Py. 22.91%	Meta física ejecutada de enero a abril 2024 4.77%	
Estado Actual del Py, En ejecución	Fecha de culminación del Py. 8/06/2024	
Dificultables.		
Asignación de recurso presupuestal para la adquisición de materiales.		
Resumen Ejecutivo: Máximo 5 líneas Word - Ariel 12.		
EL PROYECTO TIENE COMO FINALIDAD SATISFACER LA NECESIDAD DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHINCHEROS Y QUE PUEDAN ACCEDER A UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO.		
<ul style="list-style-type: none"> - ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ADECUADO - ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DOCENTE 		

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2127734	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO - WILFREDO BARZOLA PALOMINO DEL DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS – DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	
Ppto. Total del Py. S/1,521,356.49	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) S/277,852.70	
Ppto. 2024 S/774,813.00	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024 S/87,652.94	
Meta Física acumulada del Py. S/169,771.74	Meta física ejecutada de enero a abril 2024 S/49,740.30	
Estado Actual del Py, FASE DE EJECUCION POR ACUMULADO DE 14.54 % AL RESPECTO DE SALDO DE OBRA	Fecha de culminación del Py. 11/06/2024	
Dificultables.		
SE TIENE DIFICULTADES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO (FALTA DE CONOCIMIENTO DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO). TIENE PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS REQUIERE ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA PROGRAMACION.		
Resumen Ejecutivo:		
se viene ejecutando partidas intraestructura y equipamiento para Adecuada oferta del servicio educativo en el centro de educación tecnico productiva - Wilfredo Barzola Palomino del distrito de Ongoy, para cumplir con cierre de brechas en educacio.		


RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024


CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2329289	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL N 13 Y URIPA DE LOS DISTRITOS DE CHINCHEROS Y ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC	
Ppto. Total del Py. S/. 22,477,366.22	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) S/. 18,022,059.52	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 3,890,891.00	S/. 526,648.45	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
89.10%	1.54%	
Estado Actual del Py.	Fecha de culminación del Py.	
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA, REALIZANDO ACTIVIDADES DE ACABADOS DEL SUB PROYECTO DEL CEBE URIPA, DONDE SE VIENE CULMINANDO LAS PARTIDAS PROGRAMADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL Y MODIFICADO.	24/06/2024	
Dificultables.		
LA PRINCIPAL DIFICULTAD ENCONTRADA ES LA APROBACIÓN RESOLUTIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS VEHÍCULOS (CAMIONETA TIPO VAN) PARA AMBOS SUB PROYECTOS, YA QUE SE APROBÓ EL DECRETO DE URGENCIA Nº 006-2024.EF, RESTRINGIENDO LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS, INDICADO EN EL NUMERAL 5.6, TENIENDO AUTORIZACIÓN LA ADQUISICIÓN PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS, ES POR ELLO QUE SE RETRASO LA FIRMA DE LA RESOLUCIÓN PARA REALIZAR EL PEDIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES POR ESTAR CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.		
Resumen Ejecutivo:		
A la fecha se viene ejecutando diferentes partidas, como pintura látex satinado en muros, columnas, vigas, zócalos y sardineles en bloques y obras exteriores, colocación de señaléticas en bloques, tratamientos de áreas verdes como sembrado de Grass y plantas diversas, tarrajeo de cunetas de evacuaciones pluviales. Dentro de las instalaciones Sanitarias se realizaron las colocaciones de tapas en los nichos de válvulas y la instalación de terma a gas en bloque "F". Así mismo en las instalaciones Eléctricas se colocaron los tableros eléctricos en bloques y colocación de alimentadores a tableros.		

CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	Fotografía del Proyecto máximo 2 fotos
2329289	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL N 13 Y URIPA DE LOS DISTRITOS DE CHINCHEROS Y ANCO HUALLO, PROVINCIA DE	
Ppto. Total del Py. S/. 22,477,366.22	Avance Acumulado Presupuesto al (30 abril 2024) S/. 18,022,059.52	
Ppto. 2024	Ppto. ejecutado de enero a abril 2024	
S/. 3,890,891.00	S/. 526,648.45	
Meta Física acumulada del Py.	Meta física ejecutada de enero a abril 2024	
89.10%	1.54%	
Estado Actual del Py.	Fecha de culminación del Py.	
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA, REALIZANDO ACTIVIDADES DE ACABADOS DEL SUB PROYECTO DEL CEBE URIPA, DONDE SE VIENE CULMINANDO LAS PARTIDAS PROGRAMADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL Y MODIFICADO.	24/06/2024	
Dificultables.		
LA PRINCIPAL DIFICULTAD ENCONTRADA ES LA APROBACIÓN RESOLUTIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS VEHÍCULOS (CAMIONETA TIPO VAN) PARA AMBOS SUB PROYECTOS, YA QUE SE APROBÓ EL DECRETO DE URGENCIA Nº 006-2024.EF, RESTRINGIENDO LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS, INDICADO EN EL NUMERAL 5.6, TENIENDO AUTORIZACIÓN LA ADQUISICIÓN PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS, ES POR ELLO QUE SE RETRASO LA FIRMA DE LA RESOLUCIÓN PARA REALIZAR EL PEDIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS BIENES		
Resumen Ejecutivo:		
A la fecha se viene ejecutando diferentes partidas, como pintura látex satinado en muros, columnas, vigas, zócalos y sardineles en bloques y obras exteriores, colocación de señaléticas en bloques, tratamientos de áreas verdes como sembrado de Grass y plantas diversas, tarrajeo de cunetas de evacuaciones pluviales. Dentro de las instalaciones Sanitarias se realizaron las colocaciones de tapas en los nichos de válvulas y la instalación de terma a gas en bloque "F". Así mismo en las instalaciones Eléctricas se colocaron los tableros eléctricos en bloques y colocación de alimentadores a tableros.		

RESUMEN EJECUTIVO
1RA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENSTAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC – 2024

GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS

PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA 2024 - PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS	
CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	FOTOGRAFÍA DEL PROYECTO
2234671	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES N 775, N 772, N 713, N 717, N 771, N 862, N 179, N 714, N 752, N 774, N 776, N 753 Y N 715, DEL DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC	
PPTO. TOTAL DEL PY.	AVANCE ACUMULADO PRESUPUESTO AL (30 ABRIL 2024)	
s/ 30,561,261.27	S/ 29,158,472.16	
PPTO. 2024	PPTO. EJECUTADO DE ENERO A ABRIL 2024	
s/ 3,013,734.00	s/ 1,471,353.00	
META FÍSICA ACUMULADA DEL PY.	META FÍSICA EJECUTADA DE ENERO A ABRIL 2024	
84.72%	2.66%	
ESTADO ACTUAL DEL PY,	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PY.	
EL PROYECTO CUENTA CON LA INTERVENCIÓN DE 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE HAQUIRA DE LAS CUALES YA SE CONCLUYERON 9, EN EL PRESENTE AÑO SE VIENE EJECUTANDO 04 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS COMUNIDADES DE CCOCHA, HUANCANCALLA, PATAHUASI Y MOCABAMBA	30/06/2024	
DIFICULTADES		
LA PRINCIPAL DIFICULTAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARCIAL		

PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA 2024 - PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS	
CUI:	NOMBRE DEL PROYECTO:	FOTOGRAFÍA DEL PROYECTO MÁXIMO 2 FOTOS
2506103	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N°50670 DAVID SAMANEZ OCAMPO (204495), N°50675 RICARDO PALMA SORIANO (204545), N°50661 APUMARCA (411322) CHACAMACHAY, YURICANCHA Y APUMARCA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
PPTO. TOTAL DEL PY.	AVANCE ACUMULADO PRESUPUESTO AL (30 ABRIL 2024)	
s/ 21,821,249.25	S/ 5,051,913.80	
PPTO. 2024	PPTO. EJECUTADO DE ENERO A ABRIL 2024	
s/ 5,049,166.00	s/ 1,408,168.00	
META FÍSICA ACUMULADA DEL PY.	META FÍSICA EJECUTADA DE ENERO A ABRIL 2024	
17.79%	3.81%	
ESTADO ACTUAL DEL PY,	FECHA DE CULMINACIÓN DEL PY.	
EL PROYECTO CUENTA CON LA INTERVENCIÓN DE 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE MARA DE LAS CUALES YA SE VIENE EJECUTANDO 02 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS COMUNIDADES DE YURICANCHA Y CHACAMAVHAY TENIENDO COMO FECHA PROGRAMADA DE CONCLUSIÓN EL PRESENTE AÑO	31/12/2024	
DIFICULTADES		
LA PRINCIPAL DIFICULTAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARCIAL		