



# GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

## GERENCIA GENERAL

135



RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL -2013-GR-APURIMAC/GG

Abancay, 03 OCT. 2013

**VISTOS:**

Informe N° 454-2013-GR-APURIMAC/13-GRI, de fecha 25 de Setiembre del 2013, remitido por el Gerente Regional de Infraestructura, Informe N° 415-2013-GRAP/GRI/13.02-SGED, de fecha 24 de Setiembre del 2013, remitido por la Sub Gerente de Estudios Definitivos, Informe N° 083-2013-GRAP/GRI.13.02-SGED/ING° LFHC, Del Coordinador de la Sub Gerencia de Estudios, y demás documentos que forman parte de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, y de más actuados que anteceden, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, la Ley N° 27680, "Ley que aprueba la Reforma Constitucional" en su Capítulo XIV, Título IV, sobre Descentralización" Art. 191° establece: Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia; norma constitucional concordante con la Ley Nro. 27783 "Ley de Bases de la Descentralización" Art. 9°, inc) 1,2,3. Así mismo los Arts. 2° y 4° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, modificado por la Ley N° 27902 y Ley Nro. 28013, establece: Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

El Gobierno Regional de Apurímac, cuenta con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, de acuerdo a la normativa citada previamente, por lo que convocó a Proceso de Selección: Adjudicación de Menor Cuantía N° 023-2013-GRAP I CONVOCATORIA derivado de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 019-2013-GRAP, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Estudio a Nivel de Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL C.S. PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA I-4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC", obteniendo la Buena Pro, el CONSORCIO PERÚ CONSTRUC, representado por su Representante Legal común señor Cardely Rayme Rayme; En consecuencia, suscribieron el Contrato Directoral Regional N° 039-2013-GR-APURIMAC/DRA. Por el monto contractual ascendiente a la suma de Ochenta y Cuatro Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles (S/. 84,500.00), con un plazo de ejecución de Noventa (90) días calendario;

Que, mediante Carta N° 40-2013/CONSORCIO PER CONSTRUC/CRR-RLC, de fecha 23 de Setiembre del 2013, remitido por el Representante Legal Común del CONSORCIO PERÚ CONSTRUC; **Solicita "Ampliación de Plazo Contractual"** con el argumento que, estando a las causas de demora en la entrega de terreno por parte de la Entidad, **solicita ampliación del plazo contractual de 33 días calendarios, de acuerdo al cuadro de reprogramación de actividades indicados. En vista que se tiene nueva fecha de acuerdo a la Adenda N° 014-2013, y que cumple el plazo de prestación de servicios el 23 de septiembre del 2013;**



# GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

## GERENCIA GENERAL



137

Que, mediante Informe N° 083-2013-GRAP/GRI.13.02-SGED/ING° LFHC, de fecha 24 de Setiembre del 2013, el Coordinador del Contrato y/o Administrador del Contrato de Servicios de Consultoría de Obra, Ing. Luis F. Hilari Canales, concluye entre otros (...) *"Declarar Improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo de 33 días, por no ajustarse al Art. 175° del Reglamento de Contrataciones del Estado, contrato y Términos de Referencia;* asimismo arguye que los plazos se encuentran vencidos y se procederá a la aplicación de la Clausula Duodécima: Penalidades y la Clausula Decimo Tercera: Resolución del Contrato, de conformidad con los artículos 40° Inc. c) y 44° de la Ley y los artículos 167°, 168° de su Reglamento de darse el caso, La Entidad procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante Informe Nro. 415-2013-GRAP/GRI/13.02-SGED, de fecha 24 de Setiembre del 2013, la Sub Gerente de Estudios Definitivos, **solicita** bajo Resolución notificar al CONSORCIO PERÚ CONSTRUC, la improcedencia a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, con el argumento *"que la solicitud de Ampliación de Plazo carece de los requisitos técnicos mínimos para su aprobación, por lo expuesto y de acuerdo a los documentos del Coordinador y/o Administrador del Contrato de Servicios de Consultoría de Obra, para la Elaboración del Estudio a Nivel de Expediente Técnico del proyecto en mención opina declarar improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo";*

Que, mediante Informe Nro. 454-2013-GR-APURIMAC/13-GRI, de fecha 25 de Setiembre del año 2013, el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurímac, solicita bajo resolución Improcedencia de Ampliación de Plazo N° 02 del proyecto "MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL C.S. PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA I-4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC";

Que, la Gerencia General en fecha 25 de Setiembre del año 2013, con Proveído N° 6986, dispone para su atención y formular la Resolución respectiva, recepcionado por la Dirección Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Apurímac, en fecha 30 de Setiembre del año 2013, mediante visto del Director de Asesoría Jurídica de fecha 30 de Setiembre del año 2013, se atiende el Proveído Gerencial;

Que, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificado mediante Ley N° 29873, publicado el 1 de Junio del año 2012, establece en el Artículo 41°, numeral 41.6. El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado debido a atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifique el cronograma contractual.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. 184-2008-EF, Modificado mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF, publicado el 07 de Agosto del 2012, establece:

### **Artículo 175.- Ampliación del plazo contractual**

Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:

1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.
3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del contratista por culpa de la Entidad; y,



# GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GERENCIA GENERAL



4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. (...);

Que, del estudio de autos se tiene que el hecho generador de la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, se produjo mediante Carta N° 40-2013/CONSORCIO PERU CONSTRUC/CRR-RLC, de fecha 23 de Setiembre del 2013, remitido por el Representante Legal Común del CONSORCIO PERU CONSTRUC, mediante el cual solicita ampliación de plazo por 33 días calendario, a la Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura, sin amparar su pretensión en la causal establecida en el Artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; hecho que contraviene a la normatividad precisada;

Por las consideraciones expuestas esta Gerencia General en uso de las facultades conferidas y delegadas por la ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley N° 27867, Ley N° 27902, Ley N° 28013, las facultades delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 012-2013-GR-APURIMAC/PR, de fecha 09 de Enero del 2013, y ampliada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 166-2013-GR-APURIMAC/PR, de fecha 05 de Marzo del 2013, y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurímac.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE**, la "Ampliación de Plazo N° 02" solicitada por el CONSORCIO PERU CONSTRUC, Para la Elaboración del Estudio a Nivel Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDE EL C.S. PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA I-4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC", por el plazo de Treinta y Tres (33) días calendarios. Por los fundamentos expuestos.

**ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE**, el contenido de la presente resolución al CONSORCIO PERU CONSTRUC, para los fines que estimen por conveniente.

**ARTÍCULO TERCERO: TRANSCRIBIR**, la presente resolución a la Oficina de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, Gerencia Regional de Infraestructura y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, para su cumplimiento y fines de ley.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;**

**MED. JOSÉ MOISES LIZARRAGA TRUJILLO**  
**GERENTE GENERAL**  
**GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC**



JMLT/GG  
RJH/DRAJ  
AAG/Abog.