

# Gobierno Regional de Apurímac



### Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Obras

"Año de la Universalización de la Salud"

## INFORME Nº 1498 -2020-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01

AL

ABOG. PERCY GOMEZ CAMERO

SECRETARIO GENERAL

**ASUNTO** 

REMITO INFORMACIÓN, REPORTE AL I y II TRIMESTRE DE INFOBRAS

REF.

INFORME N°015-2020-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/PPPI-WQM

MEMORANDO Nº049-2020-GR.APURIMAC/SG

**FECHA** 

Abancay, 20 de Agosto del 2020

Por intermedio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de remitir información solicitada, REPORTE AL I y II TRIMESTRE DE INFOBRAS 2020, de los proyectos ejectitados por la sede central y se encuentren registrados en el sistema web INFOBRAS.

Cabe mencionar, actualmente el estado peruano a través del Decreto Supremo Nº044-2020-PCM. publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 16 de Marzo del 2020, se declaró en estado de emergencia sanitaria, por un periodo de 15 días en atención a la propagación del virus SARS-COV-2 (COVID 19), en atención a esto a la fecha de la inmovilización social obligatoria se ha ido extendiendo paulatinamente conforme al país viene haciendo frente a esta pandemia de carácter mundial es así que dicha condición se ha extendido hasta el 30 de junio del 2020, a través del Decreto Supremo Nº094-2020-PCM, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2020. Por lo que según lo indicado linear arriba, cabe indicar que los proyectos ejecutados por el Gobierno Regional de Apurímac- sede central, paralizaron sus actividades el 16 de marzo del 2020

(I Trimestre). Por lo que el avance físico acumulado al I Trimestre y al II Trimestre del año 2020 son los mismos.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines pertinentes

	y domas i			A THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	STATE OF THE PARTY OF
Adjunto	내용 회원을 맞으는 전문을 받는 제공을 받는데 없다.	SUBLAND	REGIONAL	. APURÍMA	C
•	CUADRO DETALLADO , LISTA DE OBRAS	Fechp: 21 AGO.		705.	autofilia.
~	Atentamente,	I WI WI I describe and recommendate	tente In	bornation	L
C.C. Archivo LSS/SGO GSC/Secret	GOBIERNO REGIONAL DE APUR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRU	Asunto: Paro	a publicaç el porto	100	E Peun
	Ing. Leaner Sarmiento So sub GERENTE DE OBRAS	otta	FIRMA.	PARIA.	
		1		A.A	
	Jr. Puno № 107-Abancay-Apurímac – Perú Teléfono 083-3210 <u>www.regionapurimac.gob.pe</u> Facebook: Gobierno Re	022/322170 Anexo 154			
		gioriai de Apurimac		f aming me.	-

tem	Cód. Infobras	Céd. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución	Último avance publicado
				MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL		APURIMAC-ANDAHUAYLAS-TUMAY	técnico		,		(días)	
1	119627	310150	2276126	EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, 55006-16, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	HUARACA	1,705,194.84	Por Contrata	Paralizada	14/12/2019	180	Periodo 06-2020
2	119623	310150	2276126	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54725, PROVINCIA DE	No selection	APURIMAC-ANDAHUAYLAS-	4.504.004.40					Periodo 06-2020
_	113023	310130	2270120	ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	ANDARAPA	1,564,924.40	Por Contrata	Paralizada	14/12/2019	180	% Avance fis. 19,23%
3	119621	310150	2276126	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 54631 DISTRITO SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	No enlazada	APURIMAC-ANDAHUAYLAS- ANDARAPA	1,526,299.37	Por Contrata	Paralizada	14/12/2019	180	Periodo 06-2020  % Avance fis. 28,67%
4	119620	310150	2276126	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 977 DISTRITO ANDARAPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	No enlazada	APURIMAC-ANDAHUAYLAS- ANDARAPA	1,628,354.10	Por Contrata	Paralizada	14/12/2019	180	Periodo 06-2020 % Avance fis. 26,25%
7	118961	268344	2250276	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LAS PRADERAS NATURALES ALTOANDINOS EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DEL RIÓ ANTABAMBA - REGIÓN APURÍMAC	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-ANTABAMBA	9,548,713.14	Adm. Directa	En ejecución	16/05/2019	1095	Periodo 06-2020
6.9	117621	2444409	2444409	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	7,021,909.83	Adm. Directa	Paralizada	09/12/2019	90	% Avance fis. 28%  Periodo 06-2020  % Avance fis. 4,62%
8.3	117371	2444408	2444408	REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAÈSTRUCTURA; ADQUISICION DE EQUIPO DE HEMODIALISIS Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVI	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	2,739,322.41	Adm. Directa	Paralizada	09/12/2019	90	Periodo 05-2020
9.7	115763	2443542	2443542	RENOVACION DE TECHADO PREARMADO; ADQUISICION DE MESAS; CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	1,619,094.45	Adm. Directa	Paralizada	19/11/2009	120	% Avance fis. 20,58%  Periodo 06-2020  % Avance fis. 35,36%
1.1	113986	303467	2262321	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. Nº 811 HUANIMA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CURAHUASI	1,660,305.06	Adm. Directa	Paralizada	03/09/2019	180	Periodo 06-2020 % Avance fis. 74,93%
2.5	113296	2434709	2434709	RENOVACION DE COBERTORES; REMODELACION DE SISTEMAS DE CIELO RASO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE KITS DE INSTALACION O MODIFICACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD MONOFASICA Y MES	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-TAMBURCO	701,431.46	Adm. Directa	Finalizada	18/09/2019	60	Periodo 12-2019  % Avance fis. 91,68%
3.2	112415	2424344	2424344	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO, SALAS DE REUNIONES O USOS MULTIPLES, AMBIENTE PARA COMEDOR, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, SISTEMAS DE SEGURIDAD O DE CONTROL DE ACCESO Y COBERTURA; RENOVACIÓN DE COBERTURA; ADQUISICIÓN DE MESAS O BUFETES PARA EL COMEDOR Y KITS DE INSTALACIÓN O MODIFICACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES; EN EL(LA) IE 54298 MICAELA BASTIDAS - CHALHUANCA DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC	No enlazada	APURIMAC-AYMARAES- CHALHUANCA	2,775,345.71	Adm. Directa	Paralizada	23/09/2019	120	Periodo 01-2020  % Avance fis. 29,67%
4.6	103189	214818	2206485	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE SAN ANTONIO - IHUAYLLO - HUAYQUIPA, DISTRITO DE HUAYLLO - AYMARAES - APURIMAC	No enlazada	APURIMAC-AYMARAES-HUAYLLO	5,045,473.59	Adm. Directa	Paralizada	08/04/2019	240	Periodo 06-2020  % Avance fis. 79,66%
16	102563	303467	2262321	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. Nº 925 - CCAPACCA, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CURAHUASI	1,474,542.69	Adm. Directa	Paralizada	07/02/2019	180	Periodo 05-2020 % Avance fis. 86,43%
7.4	101628	291687	2195021	PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	Enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-ANTABAMBA	1,352,538.68	Por Contrata	Paralizada	03/09/2019	180	Periodo 06-2020 % Avance fis. 51,31%
8.8	94729	151115	2344312	ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	20,749,693.23	Adm. Directa	Paralizada	08/07/2019	600	Periodo 06-2020 % Avance fis. 17,78%
9.5	94727	175039	2234551	APURIMAC	No enlazada	APURIMAC-ANDAHUAYLAS- HUANCARAMA	7,084,463.57	Adm. Directa	Paralizada	19/11/2019	365	Periodo 05-2020
0.9	94726	89405	2064569	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 50637 SAN MARTIN DE PORRAS DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC	No enlazada	APURIMAC-COTABAMBAS- TAMBOBAMBA	3,330,210.72	Adm. Directa	Finalizada	04/05/2009	270	Periodo 11/2011



5333 - GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC - SEDE CENTRAL

tem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACI	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución	Último avance public
22.3	94725	45948	2042166	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: PS SABAINO, PS ANTILLA, PS MATARA Y PS							(días)	Periodo 02-2011
20	94723	43546	2042100	HUAQUIRCA, DE LA MICRO RED ANTABAMBA - DIRESA APURIMAC	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-ANTABAMBA	1,978,282.00	Adm. Directa	Finalizada	22/07/2009	120	% Avance fis. 100%
5.7	92514	202297	2209555	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO - LIMANCHO - CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC -	No enlazada	APURIMAC-GRAU-MARISCAL GAMARRA	1,312,471.73	Adm. Directa	Paralizada	24/10/2018	180	Periodo 06-2020
+				SALDO.  REPRESAMIENTO LAGUNA QUEULLACCOCHA Y SISTEMA DE								% Avance fis. 93,36%
.1	92505	162044	2131796	RIEGO POR ASPERSIÓN CHAPIMARCA - COTAHUARCAY, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN APURÍMAC - SALDO.	No enlazada	APURIMAC-GRAU-CHUQUIBAMBILLA	4,673,571.95	Adm. Directa	Finalizada	01/06/2018	365	Periodo 12-2019 % Avance fis07%
.8	83745	69631	2110378	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA								Periodo 01-2013
	00740	03031	2110376	DE ANTABAMBA, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-ANTABAMBA	1,883,621.47	Adm. Directa	Finalizada	21/06/2010	180	% Avance fis. 100%
.2	83185	291687	2195021	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PS I-1 LLANACCOLLPA DE LA MICRORRED ANTABAMBA, DISTRITO DE HUAQUIRCA, PROVINCIA DE ANTABAMBA,	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-HUAQUIRCA	1,448,750.46	Por Contrata	Paralizada	03/09/2019	180	Periodo 06-2020
+				APURÍMAC.  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 54427								% Avance fis. 14,92%
.6	83126	288889	2263327	SANTA CRUZ DE HUASCARO PATIS, DISTRITO DE CURPAHUASI, PROVINCIA DE GRAU, APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-GRAU-CURPAHUASI	2,509,502.21	Adm. Directa	Paralizada	10/02/2020	180	Periodo 05-2020 % Avance fis. 5,73%
	83027	69132	2068539	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTEGRADAS: NRO 54059 CASINCHIHUA Y VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DEL CP. CASINCHIHUA, DEL DISTRITO CHACOCHE, PROVINCIA DE	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CHACOCHE	848,480.72	Adm. Directa	Finalizada	19/04/2010	120	Periodo 08-2012
+				ABANCAY - APURÍMAC.  REHABILITACIÓN DEL PUENTE PAMPATAMA, DISTRITO DE								% Avance fis. 100%
4	83020	24.		TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES - REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-AYMARAES-TINTAY	901,426.40	Adm. Directa	Finalizada	19/09/2011	150	Periodo 04-2012
1	82981	225675	2194907	TEST TO TO THE POTO TO THE DIGITATION DE COTABANDAS -	Enlazada	APURIMAC-COTABAMBAS- COTABAMBAS	5,775,841.56	Por Contrata	Paralizada	16/07/2019	270	% Avance fis. 66,81% Periodo 06-2020
+				PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC.  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002								% Avance fis. 2,8%
5	82975	167720	2234703	SANTA ROSA IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY,	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	19,902,744.01	Adm. Directa	Paralizada	17/07/2019	420	Periodo 06-2020
+				PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC.  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S.M.								% Avance fis. 21,83%
9	82961	307611	2248214	RICARDO PALMA DEL C.P. CHUPARO, DISTRITO DE ANCO HUALLO - CHINCHEROS - APURÍMAC.	Enlazada	APURIMAC-CHINCHEROS-ANCO HUALLO	8,683,436.09	Por Contrata	Paralizada	21/05/2019	300	Periodo 06-2020
T				MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN								% Avance fis. 83,81%
3	82869	311015	2325914	BÁSICA ESPECIAL 01 PIERRE FRANCOIS JAMET, 12 MOLINOPATA, CEBE - 11 LA SALLE DEL DISTRITO DE ABANCAY, 07 CURAHUASI DEL DISTRITO DE CURAHUASI. PROVINCIA DE JABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CURAHUASI	5,189,278.91	Adm. Directa	Paralizada	02/10/2019	480	Periodo 06-2020
$\dagger$				MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL								% Avance fis. 15,58%
7	82867	310150	2276126	EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54494 DISTRITO TUMAY HUARACA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC.	Enlazada	APURIMAC-ANDAHUAYLAS- ANDARAPA	1,876,538.46	Por Contrata	Paralizada	14/12/2019	180	Periodo 06-2020
,	00000	000000	0000007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 54424								% Avance fis. 30,46%
	82833	288889	2263327	RUINAS DE PUCARA, DE NIVEL PRIMARIO EN EL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU-APURÍMAC	No enlazada	APURIMAC-GRAU-CHUQUIBAMBILLA	3,290,914.25	Adm. Directa	Paralizada	18/06/2019	180	Periodo 05-2020 % Avance fis. 79,6%
В	82819	291687	2105021	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PS I-2 CHUÑOHUACHO DE LA MICRORRED ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA,	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-ANTABAMBA	1,290,871.02	Por Contrata	Paralizada	03/09/2019	180	Periodo 06-2020
+				APURÍMAC.								% Avance fis. 57,25%
2	82815	291687	2195021	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PS I-1 PALCCAYÑO DE LA MICRORRED ANTABAMBA, DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, APURÍMAC,	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA- PACHACONAS	1,447,482.80	Por Contrata	Paralizada	03/09/2019	180	Periodo 06-2020
+				MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN								% Avance fis. 60%
	82810	291687		EL PS I-1 HUANCARAY DE LA MICRORRED ANTARAMBA	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA- PACHACONAS	1,430,174.97	Por Contrata	Paralizada	03/09/2019	180	Periodo 06-2020 % Avance fis. 63,22%
	82808	291687	2195021	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PS I-1 HUACULLO DE LA MICRORRED ANTABAMBA, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-OROPESA	1,570,953.81	Por Contrata	Paralizada	03/09/2019	180	Periodo 06-2020
7	82807	291687	2105021	MEJORAMIENTO DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PS I-1 SANTA ROSA DE LA MICRORRED ANTABAMBA, DEL	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-JUAN	<del>(1)</del>				le GOR	Periodo 062020
	52501	20,507	2193021	DISTRITO JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA, APURÍMAC.	No enlazada	ESPINOZAMEDRANOJAZA	1,525,042.46 ISPE MOSCOSO  AS E INFORMÁTICA	Por Contrata	Paralizada	03/09/2019	196	66,85%

ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
CIP. 183364

Nombre de la entidad:

tem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
				MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN			técnico				(uias)	Desired Of 2020
46.1	82805	291687	2195021	EL PS-I-1 MUTKANI DE LA MICRORRED ANTABAMBA, DISTRITO DE HUAQUIRCA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-HUAQUIRCA	1,424,321.67	Por Contrata	Paralizada	03/09/2019	180	Periodo 06-2020  % Avance fis. 36,15%
47.5	82786	378862	2340050	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LOS RIACHUELOS DE SAN LUIS Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL C.P. LAS AMÉRICAS, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	12,577,937.86	Adm. Directa	Paralizada	06/05/2019	240	Periodo 06-2020 , % Avance fis. 24,13%
48.9	82782	250282	2234407	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA VILLA GLORIA DE NIVEL PRIMARIO 54009 Y NIVEL SECUNDARIO VILLA GLORIA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURIMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	12,788,984.66	Adm. Directa	Paralizada	22/07/2019	450	Periodo 05-2020 % Avance fis. 29%
50.3	80628	172635	2233903	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL HUAYO, ENTRE LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI Y PROGRESO, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-GRAU-CURPAHUASI	524,492.85	Adm. Directa	Finalizada	01/12/2017	120	Periodo 05-2018 % Avance fis. 100%
51	80325	138750	2164453	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	33,306,371.88	Adm. Directa	Paralizada	13/11/2017	1126	Periodo 06-2020
52.4	78175	303467	2262321	APURÍMAC.  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. Nº 796 CCOCHA, DISTRITO DE CURAHUASI,	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CURAHUASI	1,128,063.00	Adm. Directa	Finalizada	02/10/2017	180	% Avance fis. 42,77%  Periodo 05-2019  % Avance fis. 100%
53.8	76731	283035	2250789	ABANCAY - APURIMAC.  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA CHABUCA GRANDA DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	891,910.42	Adm. Directa	Finalizada	09/10/2017	120	Periodo 11-2018  % Avance fis. 95,71%
55.2	76228	303467	2262321	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. Nº 898 SARCONTA, DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-GRAU-MARISCAL GAMARRA	635,938.78	Adm. Directa	Finalizada	01/09/2017	180	Periodo 05-2019 % Avance fis. 96,92%
56.6	76050	292328	2193605	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ARTICULACIÓN COMERCIAL	No enlazada	APURIMAC-GRAU-CHUQUIBAMBILLA	3,949,829.65	Adm. Directa	Finalizada	02/05/2017	240	Periodo 11-2019 % Avance fis. 93,03%
7.3	76035	303467	2262321	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. Nº 1112 TARANI, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CURAHUASI	985,038.95	Adm. Directa	Finalizada	10/07/2017	120	Periodo 12-2018 % Avance fis. 92,59%
58.7	76031	303467	2262321	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 1082 CHARAURO, DISTRITO DE PICHIRHUA - ABANCAY - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-PICHIRHUA	827,995.02	Adm. Directa	Finalizada	03/07/2017	180	Periodo 03-2019 % Avance fis. 95,99%
60.1	76018	303429	2255430	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. Nº 1065 PACSICA, DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-AYMARAES-JUSTO APU SAHUARAURA	1,269,628.98	Adm. Directa	Finalizada	01/06/2017	120	Periodo 12-2017 % Avance fis. 98,43%
61.5	75950	103699	2104688	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE PATAN, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-COTABAMBAS-HAQUIRA	1,037,767.37	Adm. Directa	Finalizada	16/06/2010	270	Periodo 12-2015 % Avance fis. 90,57%
52.9	75537	288889	2263327	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 54427 SANTA CRUZ, DISTRITOS DE CURPAHUASI EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC	No enlazada	APURIMAC-GRAU-CURPAHUASI	2,509,802.21	Adm. Directa	En ejecución	08/08/2017	300	Periodo 11-2017 % Avance fis. 10,6%
33.6	75053	303429	2255430	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. Nº 957 PACHACONAS, DISTRITO DE PACHACONAS - ANTABAMBA - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA- PACHACONAS	1,120,562.97	Adm. Directa	Finalizada	03/05/2017	120	Periodo 10-2017 % Avance fis. 100%
65	74962	303429	2255430	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. Nº 1070 PINCAHUACHO, DISTRITO DE CHALHUANCA - AYMARAES - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-AYMARAES- CHALHUANCA	1,261,437.05	Adm. Directa	Finalizada	01/06/2017	120	Periodo 12-2017 % Avance fis. 93,61%
66.4	70952	303429	2255430	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. Nº 1100 PICHIUCA, DISTRITO DE LAMBRAMA - ABANCAY - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-LAMBRAMA	1,530,375.94	Adm. Directa	Finalizada	17/04/2017	120	Periodo 04-2018 % Avance fis. 100%
67.8	70945	303429	2255430	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 1087 PATIBAMBA BAJA, DISTRITO DE ABANCAY - ABANCAY - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	1,098,788.74	Adm. Directa	Finalizada	17/04/2017	150	Periodo 03-2018 % Avance fis. 94,34%
69.2	69422	147197	2135126	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ESTHER ROBERTI GAMERO, DISTRITO DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	2,714,239.00	Adm. Directa	Finalizada	01/02/2017	270	Periodo 04-2018 % Avance fis. 85,31%
59.9	67100	57967	2065623	INSTALACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AYAURCO, QUISCAPAMPA, PATAPATA, TAMBO, BOFEDAL, CARMEN, CCAYARAPAMPA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CURAHUASI	3,531,480.44	Por Contrata	Finalizada	08/09/2013	180	Periodo 07-2014  % Avance fis. 86,68%
71.3	67098	13340	2094823	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHALHUANCA (CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTO CATEGORÍA I - 4), PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-AYMARAES- CHALHUANCA	1,146,860.25	Adm. Directa	Finalizada	01/08/2008	180	2016 % A 2016 % A 2016
72.7	66918	201754	2209627	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES DE SAPALAURA, HUARUNA, PICUYLLA, OCCOHUÍNAYOCCO, CUPIRA Y SAPALAURA II, DISTRITO DE CHACOCHE - ABANCAY - APURIMAC.	No enlazada	APURIMAC ABANGAY CHACOCHE	+ 2,821,465.00 e Moscos <b>o</b>	Por Contrata	Finalizada	26/08/2014	300	% Avance fis 500%

Nombre de la entidad:

tem	Cód. Infobras	Céd. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicad
74.1	66917	202297	2209555	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO - LIMANCHO - CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE	No enlazada	APURIMAC-GRAU-MARISCAL GAMARRA	3,111,049.96	Por Contrata	Finalizada	08/11/2014	270	Periodo 04-2015 **
75.5	66915	187107	2216000	MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC.  MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RUMICHACA - CCASANCCA - CAPILLAYOC, DISTRITO	No enlazada	APURIMAC-GRAU-CURASCO	2,971,128.67	Por Contrata	Finalizada	23/12/2014	270	% Avance fis. 45,28% Periodo 12-2015
75.5	60915	187107	2210000	DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC.	No emazada	APORIMAC-GRAU-CORASCO	2,971,120.07	Foi Contrata	Fillalizada	23/12/2014	270	% Avance fis. 98,96%
76.2	66913	291164	2194558	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYHUAYO, KARQUEQUI, TACMARA, HUANCHULLA, CHAQUICOCHA, SORCCA, OCCOPATA, KIUNALLA Y TROJA EN EL DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-HUANIPACA	11,710,106.21	Adm. Directa	En ejecución	11/07/2016	540	Periodo 06-2020  % Avance fis. 61,51%
				INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO		APURIMAC-GRAU-MICAELA						Periodo 10-2016
7.6	66618	246814	2220743	PUMAHUASI - PUISO EN LA LOCALIDAD DE PUISO, DISTRITO DE MICAELA BASTIDAS, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC.	No enlazada	BASTIDAS	1,052,217.65	Adm. Directa	Finalizada	03/09/2015	240	% Avance fis. 100%
79	66616	167249	2229751	MEJORA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA ARCO IRIS (ONCORHYNCHUS MYKISS) EN LA REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	371,805.65	Adm. Directa	Finalizada	19/03/2014	900	Periodo 10-2018 % Avance fis. 97,01%
30.4	66566	7059	2022314	ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS COMUNIDADES DE VISACOCHA, MINUNE, HUANCARPUQUIO, SAN MATEO, PACCASEÑA, ACHOTALO, JULLO, PAYCCOPATA, TIVAYO -	No enlazada	APURIMAC-AYMARAES-TINTAY	736,682.79	Adm. Directa	Finalizada	18/05/2006	210	Periodo 03-2016
				PROVINCIA DE AYMARAES - APURÍMAC.  MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA								% Avance fis. 84,67%
1.8	66558	149345	2162880	YANAKILLCA - SANTA ROSA - CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-JUAN ESPINOZA MEDRANO	8,913,825.74	Adm. Directa	En ejecución	21/11/2016	240	Periodo 11-2019 % Avance fis. 80,92%
2.5	66491	110201	2110322	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO OCTAVIO CASAVERDE MARÍN DE HUAQUIRCA, DISTRITO DE	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-HUAQUIRCA	1,306,487.88	Adm. Directa	Finalizada	21/06/2010	210	Periodo 10-2016
-				HUAQUIRCA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGIÓN APURÍMAC. REPRESAMIENTO LAGUNA QUEULLACCOCHA Y SISTEMA DE								% Avance fis. 100%
3.9	64214	162044	2131796	RIEGO POR ASPERSIÓN CHAPIMARCA - COTAHUARCAY, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN	No enlazada	APURIMAC-GRAU-CHUQUIBAMBILLA	6,894,330.20	Por Contrata	Finalizada	03/04/2014	365	Periodo 12-2016
+				APURÍMAC.  CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN								% Avance fis. 5,04%
5.3	63912	161342	2162874	CCOCHARAY - LUCMOS, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CURAHUASI	1,927,484.92	Adm. Directa	Finalizada	04/09/2013	210	Periodo 06-2014 % Avance fis. 100%
6.7	63726	329710	2287968	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CHALHUANCA, DISTRITO CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAES	No enlazada	APURIMAC-AYMARAES- CHALHUANCA	2,828,085.89	Adm. Directa	Finalizada	01/09/2015	180	Periodo 12-2016
				APURÍMAC.		OT IX LET IO / 11/O / 1						% Avance fis. 64,44%
8.1	63491	207100	2208383	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE PITUHUANCA, UTAPARO, LLAUQUI Y KAUTIA,	No enlazada	APURIMAC-GRAU-MARISCAL GAMARRA	3,623,102.29	Por Contrata	Finalizada	31/10/2014	240	Periodo 12-2015
+				DISTRITO DE GAMARRA - GRAU - APURÍMAC.  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE ATENCIÓN		5, 4,11, 4, 4, 4						% Avance fis. 92,88% Periodo 03-2018
8.8	63337	213803	2222051	DEL CENTRO DE SALUD YANACA, DISTRITO DE YANACA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-AYMARAES-YANACA	1,438,443.32	Adm. Directa	Finalizada	05/05/2014	150	% Avance fis. 100%
0.2	63300	108631	2099818	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO UCAMAYO DE LOS DISTRITOS DE TUMAYHUARACA Y HUAYANA, PROVINCIA DE	No enlazada	APURIMAC-ANDAHUAYLAS-TUMAY	9,044,491.43	Adm. Directa	Finalizada	09/12/2014	540	Periodo 03-2017
0.2	63300	100031	2099010	ANDAHUAYLAS - APURÍMAC.	INO emazada	HUARACA	9,044,491.43	Adm. Directa	Filializada	09/12/2014	340	% Avance fis. 97,08%
1.6	62495	279826	2189559	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIO N 54259 DE LA LOCALIDAD DE HUAQUIRCA, DISTRITO DE HUAQUIRCA - ANTABAMBA -	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-HUAQUIRCA	1,651,611.35	Adm. Directa	Finalizada	02/05/2016	240	Periodo 02-2017
-				APURÍMAC. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LOS								% Avance fis. 100%
93	60913	214165	2209612	SECTORES DE SAN JUAN DE DIOS, TRANCAPATA Y BACAS, EN LA COMUNIDAD DE LUIS DE LA PUENTE UCEDA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CURAHUASI	8,557,215.67	Adm. Directa	Finalizada	13/10/2014	360	Periodo 04-2017  % Avance fis. 92,61%
14.4	60498	212850	2211682	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CON RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES MUTCA, KUÑI Y SAUCEYOCC EN LA COMUNIDAD DE CHAPIMARCA, DISTRITO DE	No enlazada	APURIMAC-AYMARAES-CHAPIMARCA	1,495,519.37	Adm. Directa	Finalizada	17/02/2014	240	Periodo 11-2014
				CHAPIMARCA - AYMARAES - APURÍMAC.								% Avance fis. 100%
5.1	59540	90700	2089938	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	50,470,084.00	Por Contrata	Finalizada	04/02/2014	450	Periodo 03-2019 % Avance fis. 99,53%
6.5	59505	196956	2173505	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CON LA INSTALACIÓN DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES TOPOPAMPA, PADROMA Y ACCAHURAY, DE LA COMUNIDAD Y DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA GRAU - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-GRAU-HUAILLATI	3,794,643.92	Adm. Directa	Finalizada	06/07/2015	365	Periodo 08-2017 % Avance fis. 90,57%
7.9	59226	246513	2234963	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE SARCONTA, CHUQUIBAMBILLA Y HUISHUICHA, DE LA PROVINCIA DE GRAU - REGIÓN APURÍMAC,	No enlazada	APURIMAC-GRAU-CHUQUIBAMBILLA	502,936.63	Adm. Directa	Finalizada	17/02/2014	1080	GIONAL ACOME
9.3	59217	228010	2234964	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARIÑO Y LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	642,318.14	Adm. Directa	Finalizada	18/02/2014	1080	Periodog -2019 70 Ayanga 18 99,85%

Nombre de la entidad:

tem	Cód. Infobras	Céd. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de início de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicad
00.7	59216	227993	2234962	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE ANTABAMBA ALTO, JAJIMLLA Y MOLLEBAMBA, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-ANTABAMBA	553,609.49	Adm. Directa	Paralizada	04/03/2014	1080	Periodo 03-2020  % Avance fis. 91,08% *
01.4	58917	240841	2234101	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA CHINCHEROS - REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-CHINCHEROS- CHINCHEROS	513,941.45	Adm. Directa	Paralizada	21/02/2014	1080	Periodo 05-2020 % Avance fis. 89,84%
2.8	58915	229035	2234293	RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA ALTO APURÍMAC MEDIO, SANTO TOMÁS Y LA MICROCUENCA ÑAHUINLLA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS	No enlazada	APURIMAC-COTABAMBAS- COYLLURQUI	504,163.62	Adm. Directa	Finalizada	14/02/2014	1080	Periodo 10-2018  % Avance fis. 99,87%
4.2	58367	111132	2103176	Y GRAU - REGIÓN APURÍMAC.  MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SORAYA Y CCARHUATANI, DISTRITO DE SORAYA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-AYMARAES-SORAYA	1,035,172.23	Adm. Directa	Finalizada	01/07/2010	150	Periodo 12-2016 % Avance fis. 81,75%
5.6	58329	64410	2067070	CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CHALHUANI, COTARMA, PISCAYA Y LUCUCHANGA DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-PICHIRHUA	3,715,598.35	Adm. Directa	Paralizada	26/09/2013	390	Periodo 12-2019 % Avance fis. 85,5%
07	55589	120512	2114098	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 04 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	3,875,944.82	Adm. Directa	Finalizada	01/06/2016	240	Periodo 10-2017  % Avance fis. 100%
7.7	53079	151274	2135263	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 54084 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN	No enlazada	APURIMAC-ANDAHUAYLAS- HUANCARAMA	2,937,526.01	Por Contrata	Finalizada	17/12/2014	210	Periodo 08-2015  % Avance fis. 100%
9.1	53074	163828	2135290	APURÍMAC.  MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO  INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY,	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CURAHUASI	3,700,300.98	Por Contrata	Finalizada	13/12/2014	210	Periodo 01-2016  % Avance fis. 100%
0.5	52959	175397	2162881	REGIÓN APURÍMAC.  MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN  LA I.E SECUNDARIA JOSÉ MANUEL OCAMPO - PAMPACHIRI -  ANDAHUAYLAS - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ANDAHUAYLAS- PAMPACHIRI	3,729,144.93	Por Contrata	Finalizada	29/10/2014	210	Periodo 08-2015 % Avance fis. 100%
1.9	52874	90742	2162877	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA I.E PALMIRA DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CURAHUASI	3,280,162.23	Por Contrata	Finalizada	30/10/2014	210	Periodo 11-2015 % Avance fis. 100%
3.3	52806	120376	2135208	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 01 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS DEL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	4,167,074.37	Por Contrata	Finalizada	28/10/2014	210	Periodo 01-2016 % Avance fis. 100%
14	52801	150754	2144076	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	17,760,000.00	Por Contrata	Finalizada	08/11/2014	570	Periodo 06-2016 % Avance fis. 100%
5.4	52440	102303	2112869	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA	No enlazada	APURIMAC-ANDAHUAYLAS- HUANCARAMA	4,339,168.70	Por Contrata	Finalizada	28/10/2014	210	Periodo 10-2015 % Avance fis. 100%
6.8	48718	150136	-	ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC.  MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 54010 PUEBLO LIBRE NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	4,629,892.88	Adm. Directa	Finalizada	16/10/2015	240	Periodo 11-2017  % Avance fis. 95,3%
8.2	48713	165243	-	DE ABANCAY - REGIÓN DE APURÍMAC.  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 54018 RAMÓN CASTILLA DEL DISTRITO DE CURAHUASI DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CURAHUASI	3,891,756.79	Adm. Directa	Finalizada	07/09/2015	270	Periodo 09-2017  % Avance fis. 88,21%
9.6	48711	241297	-	DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA -	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-OROPESA	4,493,594.79	Adm. Directa	En ejecución	01/10/2015	300	Periodo 12-2019  % Avance fis. 99,98%
0.3	48704	29168	2113147	ANTABAMBA - APURÍMAC.  MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 55002 AURORA INÉS TEJADA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	1,650,909.22	Adm. Directa	Finalizada	15/09/2015	180	Periodo 08-2016 % Avance fis. 70,75%
21.7	40939	109792	2112159	REPRESAMIENTO LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC.	Enlazada	APURIMAC-AYMARAES-TAPAIRIHUA	11,363,204.33	Adm. Directa	En ejecución	10/12/2012	450	Periodo 06-2020 % Avaite fig. 77,32%
23.1	39918	67189	-	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORÍA I-4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY ABANCAYA	Quispe Moscoso	Adm. Directa	En ejecución	19/10/2015	240	Feliodo Propinsion National Propinsion Nationa

5333 - GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC - SEDE CENTRAL

Ítem	Cód. Infobras	C6d. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución	Último avance public
				MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS			técnico	•	•		(días)	
24.5	32593	81814	2230216	SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-CHINCHEROS- RANRACANCHA	4,475,034.98	Adm. Directa	Finalizada	22/09/2014	270	Periodo 09-2016  % Avance fis. 96,76%
				MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL								Periodo 11-2016
5.9	32561	175450	2162876	SERVICIO DE SALUD AMBIENTAL, DIRESA, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	4,069,007.16	Adm. Directa	Finalizada	17/11/2014	270	% Avance fis. 97,87%
6.6	26511	169018	2162872	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-CHINCHEROS- CHINCHEROS	6,809,467.22	Adm. Directa	En ejecución	03/08/2014	150	Periodo 12-2019  % Avance fis. 43,23%
28	25272	85097	2162879	MEJORAMIENTO CARRETERA SAÑAYCA - PAMPACHIRI DE LOS DISTRITOS DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE	No enlazada	APURIMAC-AYMARAES-SAÑAYCA	4,965,659.97	Adm. Directa	Finalizada	15/04/2014	240	Periodo 10-2016
+				AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC.  CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL								% Avance fis. 91,82%
9.4	25269	76148	2114044		No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA- PACHACONAS	6,061,364.66	Adm. Directa	Finalizada	17/03/2014	210	Periodo 09-2016 % Avance fis. 75,33%
0.8	25267	182871	2214666	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS -	No enlazada	APURIMAC-CHINCHEROS-HUACCANA	2,493,516.59	Adm. Directa	Finalizada	10/04/2014	210	Periodo 08-2019
				APURÍMAC.  AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR								% Avance fis. 99,92%
2.2	25264	97034	2112842	TECNOLÓGICO PÚBLICO DE ABANCAY, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	5,262,366.55	Adm. Directa	Finalizada	12/05/2014	270	Periodo 09-2019  % Avance fis. 93,21%
				CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE								
32.9	25262	102759	2135142	DISTRITO DE ABANCAT, PROVINCIA DE ABANCAT, REGION	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	5,595,777.43	Adm. Directa	Finalizada	02/06/2014	300	Periodo 08-2018
+				APURÍMAC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO								% Avance fis. 99,17%
4.3	20285	120390	2230873		No enlazada	APURIMAC-AYMARAES-HUAYLLO	1,029,499.11	Adm. Directa	Finalizada	13/12/2013	120	Periodo 10-2014 % Avance fis. 98,76%
E 7	10412	175040	2462070	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA VECINAL MARA - APUMARCA ,		ADUDUMA COTITION						% Avance ils. 98,76% Periodo 12-2017
5.7	19413	175218	2162878	DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-COTABAMBAS-MARA	6,973,515.80	Adm. Directa	Finalizada	13/03/2014	300	% Avance fis. 79,02%
7.1	19411	151559	2135245	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 54014 DE LA LOCALIDAD DE ASIL, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-SAN PEDRO DE CACHORA	1,453,452.67	Adm. Directa	Finalizada	05/12/2013	210	Periodo 11-2014  % Avance fis. 99,57%
8.5	18815	53480	2110368	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-HUANIPACA	1,188,423.13	Adm. Directa	Finalizada	05/07/2010	240	Periodo 02-2013  % Avance fis. 73,33%
9.2	18814	87820	2109604	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA DE CARAYRAMBA	No enlazada	APURIMAC-AYMARAES- CARAYBAMBA	2,478,902.42	Adm. Directa	Finalizada	13/09/2013	210	Periodo 05-2014  % Avance fis. 84,34%
_				MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA								Periodo 04-2014
0.6	17312	131836	2107354	IES RAFAEL GRAU DE MAMARA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-GRAU-MAMARA	1,105,711.95	Adm. Directa	Finalizada	15/03/2010	180	% Avance fis. 93,31%
42	17311	44741	2064567	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE HUANCASCCA, LLACCHUA Y CCOCHA DE LA MICRORRED HAQUIRA, DIRESA APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-COTABAMBAS-HAQUIRA	565,786.59	Adm. Directa	Finalizada	15/06/2009	345	Periodo 12-2013
3.4	17310	175019	2155671	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA 1. E. PRIMARIA Nº 54393 DE CHAPIMARCA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE	No enlazada	APURIMAC-GRAU-CHUQUIBAMBILLA	813,559.07	Adm. Directa	Finalizada	12/08/2013	150	% Avance fis. 93,69% Periodo 01-2014
				GRAU - APURÍMAC.								% Avance fis. 91,44%
14.8	16176	214303	2203817	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N 722, I.E. PRIMARIA N 50666, I.E. CEMA TAMBULLA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-COTABAMBAS- CHALLHUAHUACHO	6,931,296.22	Adm. Directa	En ejecución	14/10/2013	450	Periodo 12-2019 % Avance fis. 85,12%
15.5	15926	78771	2157299	CONSTRUCCIÓN DE IRRIGACIÓN JUCIA HUAQUIRCA DISTRITO	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-HUAQUIRCA	877,044.73	Adm. Directa	Finalizada	18/09/2012	150	Periodo 12-2013 % Avance fis. 77,19%
16.9	14691	134651	2110367	CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA I.E. INICIAL N 05 ANGELITOS DE LA GUARDA TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-TAMBURCO	553,657.61	Adm. Directa	Finalizada	17/05/2010	150	Periodo BIO2012
48.3	14690	77938	2155689	DE TAMBORCO - ABANCAT - APORIMAC. CONSTRUCCIÓN DEL ISISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA COMUNIDAD DE MOLLEBAMBA, SECTORES DE HUANAYPATA - MATEO, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA LIAMULI ESPINOZA MEDRANO	517,256.46 ne Moscoso	Adm. Directa	Finalizada	19/09/2012	150	Period 2

ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

em	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publica
				MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE			icunco				(uias)	
9.7	13241	149339	2134678	LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO SAYWITE, LOCALIDAD DE SAYWITE, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CURAHUASI	2,169,199.66	Adm. Directa	Finalizada	02/05/2013	210	Periodo 04-2014  % Avance fis. 76,08%
1.1	13239	146684	2130445	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N 54461 VIRGEN DEL CARMEN, LOCALIDAD DE SAYWITE, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CURAHUASI	1,779,194.73	Adm. Directa	Finalizada	03/06/2013	210	Periodo 03-2014
.8	13237	124509	2135113	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LA IES QUISAPATA DEL CENTRO POBLADO MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE ABANCAY,	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	1,126,173.76	Adm. Directa	Finalizada	13/05/2013	180	% Avance fis. 98,75% Periodo 12-2013
+				PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC  MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE								% Avance fis. 95,21%
2	13235	163297	2155688	LA IEP N° 54040 ASILLO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	972,059.90	Adm. Directa	Finalizada	03/06/2013	150	Periodo 02-2014 % Avance fis. 100%
6	10641	134407	2110372	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MARQUECCA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-GRAU-CHUQUIBAMBILLA	241,228.84	Adm. Directa	Finalizada	24/10/2011	120	Periodo 03-2014 % Avance fis. 85%
3	10509	90748	2108668	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL SECUNDARIO - REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	3,949,457.55	Adm. Directa	Finalizada	25/06/2011	120	Periodo 12-2013
.4	9678	138708	2110364	AFORINAC.  ONSTRUCCIÓN CARRETERA PACCAYURA - PAYQUISTE - TAMBO - PAMPAHUITE - AHUAYTANI - TENERIA - HUAYLLATI, DISTRITOS DE PROGRESO Y HUAYLLATI, PROVINCIA DE GRAU -	No enlazada	APURIMAC-GRAU-HUAILLATI	3,567,481.48	Adm. Directa	Finalizada	17/09/2012	240	% Avance fis. 100% Periodo 12-2012
1	9332	41536	2042159	APURÍMAC.  MEJORAMIENTO CARRETERA PICHIUCA - MARJUNI, DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-LAMBRAMA	1,603,197.41	Adm. Directa	Finalizada	15/09/2008	180	% Avance fis. 64,17% Periodo 09-2012
.5	9310	113291	2112949	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO N° 01 ABANCAY - REGIÓN	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	1,857,697.56	Por Contrata	Finalizada	04/02/2012	210	% Avance fis. 94,34% Periodo 10-2012
9	8969	53718	2112585	APURÍMAC.  MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE PILLUNI - PILLPINTO PAMPA - PISQUICOCHA - CHACAPATA DEL DISTRITO	No enlazada	APURIMAC-AYMARAES-COTARUSE	4,108,564.46	Por Contrata	Finalizada	25/10/2012	210	% Avance fis. 96,7% Periodo 12-2013
.3	8963	72278	2078213	DE COTARUSE EN LA PROVINCIA DE AYMARAES - APURÍMAC. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE	No enlazada	APURIMAC-ANDAHUAYLAS- ANDAHUAYLAS	97,927,836.22	Por Contrata	Paralizada	11/02/2013	600	% Avance fis. 100% Periodo 06-2020
.7	8924	5080	2106854	ANDAHUAYLAS - APURÍMAC. REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO, TRAMO HUANCABAMBA (AEROPUERTO) - PAMPACHIRI (PUENTE	No enlazada	APURIMAC-ANDAHUAYLAS- ANDAHUAYLAS	22,997,479.75	Por Contrata	Finalizada	05/06/2012	360	% Avance fis. 53,12% Periodo 11-2013
4	8923	134260	2115906	CHICHA), 92 KM, ANDAHUAYLAS - APURÍMAC.  MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INA 103 DEL DISTRITO DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-COTABAMBAS- COYLLURQUI	3,284,802.07	Por Contrata	Finalizada	15/04/2013	240	% Avance fis. 97,85% Periodo 05-2014
.8	8797	125115	2110528	INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-SAN PEDRO DE CACHORA	1,853,817.63	Adm. Directa	Finalizada	18/09/2010	180	% Avance fis. 100%  Periodo 10-2012  % Avance fis. 100%
2	8708	105168	2091578	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA - OCOBAMBA -	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CIRCA	9,267,469.46	Por Contrata	Finalizada	20/01/2012	240	Periodo 07-2013 % Avance fis. 58,07%
6	4548	127043	2110369	ELECTRIFICACIÓN DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS CENTROS POBLADOS DE REPRESA PAMPA Y BARRIO MAMARA, DISTRITO DE PROGRESO - GRAU - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-GRAU-PROGRESO	383,893.04	Adm. Directa	Finalizada	09/09/2010	270	Periodo 06-2012 % Avance fis. 100%
	4066	125673	2102185	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE VILCABAMBA DE CATEGORÍA I-4, CABECERA DE LA MICRO RED DE SALUD - VILCABAMBA, DE LA RED DE SALUD DE GRAU, DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE GRAU - REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-GRAU-VILCABAMBA	1,791,754.54	Adm. Directa	Finalizada	12/07/2010	240	Periodo 12-2012 % Avance fis. 97,57%
7	4048	134638	2112959	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI Nº 220 HUELLITAS DE SANTA ROSA, DISTRITO Y PROVINCIA ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	898,251.67	Adm. Directa	Finalizada	24/09/2012	120	Periodo 03-2013 % Avance fis. 99,6%
	3886	102771	2113473	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CESAR VALLEJO DE HAQUIRA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-COTABAMBAS-HAQUIRA	2,790,426.32	Por Contrata	Finalizada	15/04/2013	210	Periodo 01-2014 % Avance fis. 100%
5	3873	141218	2114904	CONSTRUCCIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-TAMBURCO	4,679,085.18	Adm. Directa	Finalizada	14/11/2011	300	Pegedu04-2017 & Avance fis. 68:21%
9	3818	90737	2087240	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRANSVERSAL - COTABAMBAS - GRAU - ABANCAY: TRAMO COYLLURQUI - OLLABAMBA - LAMBRAMA, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-COTABAMBAS COTABAMBAS	6,059,465.50	Adm. Directa	Finalizada	08/11/2009	540	Perinto 05 113 8

Nombre de la entidad:

Ítem	Cód. Infobras	Cód, SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
176.3	3807	79267	2064566	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANTABAMBA - MICRORRED ANTABAMBA - DIRESA APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-ANTABAMBA	5,661,981.18	Adm. Directa	Finalizada	19/04/2010	240	Periodo 02-2013 , % Avance fis. 98,41%
177	3357	114692	2110395	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUANCARAY, DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA- PACHACONAS	974,507.00	Adm. Directa	Finalizada	14/07/2010	240	Periodo 06-2012 % Avance fis. 88,2%
178.4	3356	135507	2113002	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JUAN ESPINOZA MEDRANO DE CALCAUSO, DISTRITO JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA ANTABAMBA, REGIÓN	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-JUAN ESPINOZA MEDRANO	1,649,830.77	Adm. Directa	Finalizada	16/04/2012	210	Periodo 03-2013
		l lutherne		APURÍMAC.								% Avance fis. 99,6%
179.8	3258	78865	2112407	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGÓGICA DE LOS	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	165,844.00	Adm. Directa	Finalizada	13/08/2011	720	Periodo 07-2013
				DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA REGIÓN APURÍMAC.								% Avance fis. 23,5%
181.2	3243	63097	2113054	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE ABANCAY -	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	4,082,728.70	Adm. Directa	Finalizada	13/06/2011	360	Periodo 12-2013
				PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC.								% Avance fis. 79,09%
182.6	3220	62856	2112665	FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	1,331,867,10	Adm, Directa	Finalizada	01/08/2011	1080	Periodo 12-2014
				REGIÓN APURÍMAC - LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA.			.,,,,					% Avance fis. 100%
183.3	2692	114904	2095846	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAMBOBAMBA - MARA, TRAMO TAMBOBAMBA - ISURAY, DISTRITO TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS -	No enlazada	APURIMAC-COTABAMBAS- TAMBOBAMBA	5,323,957.11	Adm. Directa	Finalizada	15/08/2010	270	Periodo 08-2012
				APURÍMAC.								% Avance fis. 62,29%
184.7	2684	87230	2091798	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE COYLLURQUI - MICRORRED COTABAMBAS - RED	No enlazada	APURIMAC-COTABAMBAS-	1,902,251.27	Adm, Directa	Finalizada	23/06/2010	240	Periodo 04-2012
104.7	2004	67230	2091790	COTABAMBAS - DIRESA APURÍMAC.	INO emazada	COYLLURQUI	1,902,231.27	Auiii. Directa	Fillalizada	23/00/2010	240	% Avance fis. 47,54%
186.1	2440	13643	2042141	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CURAHUASI	3,713,222.75	Adm. Directa	Finalizada	24/11/2008	390	Periodo 10-2012
100.1	2440	13043	2042141	DE LA CARRETERA CURAHUASI ANTILLA COLLPA.	No emazada	APORIIVIAC-ABANCAT-CORAHOASI	3,713,222.73	Adili. Dilecta	Filializada	24/11/2000	330	% Avance fis. 77,49%
187.5	2439	78397	2110377	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CALCAUSO, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGIÓN DE APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ANTABAMBA-JUAN ESPINOZA MEDRANO	529,212.50	Adm. Directa	Finalizada	01/09/2010	120	Periodo 12-2011
				CONSTRUCCIÓN COLEGIO SECUNDARIO DE MENORES								% Avance fis. 36,28%
188.9	2437	40573	2042170	GUILLERMO VILADEGUT FERRUFINO DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-LAMBRAMA	1,095,934.72	Adm. Directa	Finalizada	03/09/2008	150	Periodo 12-2012 % Avance fis. 100%
189.6	2436	117092	2105743	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA NUEVE LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD DE QUISAPATA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	1,871,773.76	Adm. Directa	Finalizada	01/04/2010	240	Periodo 12-2012
-				MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE								% Avance fis. 98,52%
191	2350	147981	2115917		No enlazada	APURIMAC-GRAU-CHUQUIBAMBILLA	4,262,468.05	Adm. Directa	Finalizada	15/05/2011	300	Periodo 06-2013 % Avance fis. 100%
192.4	2349	101246	2111298	AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS AMBIENTES DEL ASILO DE	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	2,740,128.15	Adm. Directa	Finalizada	01/07/2011	240	Periodo 04-2013
102.4	2040	101240	2111200	LA PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.	140 Ciliazada	74 OKUNDA OF IDAUGAN FILE MAGANI	2,740,120.10	Adm. Birecta	T manzada	01/01/2011	2.0	% Avance fis. 100%
193.8	2341	130856	2113117	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA, DISTRITO DE PICHIRHUA - REGIÓN APURÍMAC.	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-PICHIRHUA	1,680,970.13	Adm. Directa	Finalizada	01/06/2011	180	Periodo 11-2013 % Avance fis. 97,17%
195.2	2338	132751	2114070	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DIVINO MAESTRO DEL	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY	1,452,257.37	Adm. Directa	Finalizada	10/10/2011	180	Periodo 04-2012
				DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC.								% Avance fis. 41,66%
195.9	2274	88720	2084248	MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MENORES NRO 54682 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY -	No enlazada	APURIMAC-ABANCAY-CURAHUASI	867,734.00	Adm. Directa	Finalizada	05/07/2010	150	Periodo 12-2011
				APURÍMAC.							THE THEFT	% Avance fis. 90,57%
197.3	2263	111480	2101251	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA,	No enlazada	APURIMAC-AYMARAES- CHALHUANCA	2,495,421.00	Adm. Directa	Finalizada	16/06/2010	240	Periodo 09-2012
				PROVINCIA DE AYMARAES - APURÍMAC.								% Avance fis. 100%



