

ACTA DE LA II AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2017-RENDICION DE CUENTAS -LOGROS Y AVANCES DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

En la ciudad de Andahuaylas, Departamento de Apurímac, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las nueve de la mañana, en el auditorium del Cine Teatro Antoon Spinoy, se reunieron funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac, autoridades y representantes de la sociedad civil, presididos por el señor Wilber Fernando Venegas Torres-Gobernador Regional de Apurímac, con la participación de los Consejeros Regionales; el Gerente General Regional, Ing. Jorge Cabellos Pozo; el Gerente Regional de Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Chou Dionicio Gaspar Marca; el Gerente Regional de Desarrollo Económico, Ing. Aníbal Ligarda Samanez; el Gerente Regional de Recursos Naturales, Ing. Francisco Medina Castro; el Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Erik Alarcón Camacho; la Gerente Regional de Desarrollo Social, Prof. Lilia Gallegos Cuellar; Prof. Juan Reynoso Gutiérrez, Gerente Sub Regional de Andahuaylas; Med. Uriel Vásquez Chahuillco, Director del Hospital de Andahuaylas; Mag. Richard Hurtado Nuñez, Director Regional de Educación Apurímac; Med. Elvyn Diaz Tello Director de la DISA-APURIMAC II-Andahuaylas; Gerente de la Sub Región de Chincheros, Ing. Jesus Pozo Zárate; Med. Elio Vidal Robles, Director de la DIRESA-Abancay; Ing. Hugo Palomino Cáceres, Director PRODUCE-Andahuaylas; Ing. Antonio Ibañez Escalante, Director de la Sub Región de Transportes y comunicaciones Andahuaylas; Prof. Artemio Casaverde Villegas, Director Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Andahuaylas; Abog. German Leguía Loayza, Responsable FORPRAP-Andahuaylas; Abog. Karen Rendon Suarez, Jefe Zonal Trabajo y Promoción del Empleo Andahuaylas; los Gerentes Sub Regionales de los órganos desconcentrados del Gobierno Regional, los Directores Regionales, representantes del sector privado y público en general;

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Con la presencia de las autoridades y público en general, con el desarrollo de un programa especial se dio inicio la Segunda Audiencia Pública Regional 2017, con la entonación de las sagradas notas del Himno Nacional del Perú, luego de los actos protocolares, el señor Gobernador Wilber Fernando Venegas Torres, expresa el saludo de bienvenida a los concurrentes, haciendo una breve introducción sobre la importancia de la Audiencia Pública en concordancia con el Art. 24 de la Ley Nro.27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, resaltando que la II Audiencia Pública Regional, correspondiente al año Fiscal 2017 conforme a la Convocatoria efectuada y la Resolución Ejecutiva Regional que aprueba el Reglamento para el desarrollo de las Audiencias Públicas Regionales del Gobierno Regional de Apurímac del Gobierno Regional de Apurímac para el año 2017, constituye un instrumento informativo que servirá para la evaluación de lo ejecutado con proyección al año 2018 para ello se requiere la participación democrática y plena de los actores de la sociedad civil y las instituciones públicas y privadas, conjuntamente con sus autoridades, líderes de las comunidades del ámbito la Región Apurímac.

Acto seguido, el moderador del evento, pone en conocimiento de los participantes los documentos normativos que oficializan el desarrollo de la Audiencia Pública y procede a dar lectura del Reglamento, que establece las reglas de participación y los objetivos a lograrse, la conducta que deben adoptar los concurrentes; de la misma forma la temática del desarrollo de la audiencia y los contenidos a tratarse, definiendo que el evento consiste en la exposición por parte de cada uno los funcionarios responsables de los sectores, de manera pormenorizada y didáctica, para que

posteriormente los asistentes tengan oportunidad de plantear sus interrogantes, los cuales serán absueltas por los ponentes en el mismo acto por el tiempo determinado en el Reglamento.

A continuación, el moderador invita al Equipo Técnico del Gobierno Regional de Apurímac a que se constituyan a la mesa de honor e inicien con la programación, correspondiente, precisando que, entre los aspectos que se han de tratar serán los logros de la gestión, el financiamiento, la modernización de la gestión pública, el desarrollo humano, desarrollo ambiental, desarrollo económico en ella las actividades y proyectos con sus perspectivas prioridades de gestión.

El señor Gobernador Regional expone los alcances de la ejecución en materia presupuestal del Gobierno Regional de Apurímac, haciendo referencia al contenido siguiente:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2017

Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Dist. % del PIM	Ejecución Presupuestal	% Avance de Ejecución respecto al PIM
GOBIERNO NACIONAL	1,185,312,954	1,068,918,551	33%	857,946,448	80.26%
GOBIERNOS LOCALES	222,181,717	1,206,304,170	37%	635,915,506	52.72%
GOBIERNOS REGIONALES	658,824,559	980,174,556	30%	761,565,567	77.70%
Total	2,066,319,230	3,255,397,277	100%	2,255,427,521	69.28%

Provincia	Nº proyectos	PIA	PIM	Certificado	Ejecución	% Avance de Ejecución respecto al PIM
ABANCAY	51	28,614,857	65,206,381	51,580,796	37,842,381	58.0%
ANDAHUAYLAS	58	16,719,591	81,045,817	63,685,347	27,260,613	33.6%
ANTABAMBA	11	3,988,913	13,322,368	8,409,017	6,370,877	47.8%
AYMARAES	15	8,275,928	9,921,950	9,500,661	6,219,116	62.7%
CHINCHEROS	28	10,618,235	24,252,191	21,848,571	18,742,000	77.3%
COTABAMBAS	14	1,559,963	3,126,638	3,017,538	2,376,047	76.0%
GRAU	17	6,817,465	10,994,989	8,084,477	6,281,784	57.1%
MULTIPROVINCIAL	23	33,887,139	31,658,572	29,427,366	22,192,737	70.1%
Total	217	110,482,091	239,528,906	195,553,773	127,285,555	53.1%

PLIEGO 442 GOB. REG. DE APURÍMAC - POR FUNCIÓN Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO 442 GOB. REG. DE APURÍMAC

Ejecución Presupuestal de Proyectos y Actividades por toda Fuente de Financiamiento

TIPO DE INTERVENCIÓN	PIA 2017	PIM 2017	CERTIFICADO	DEVENGADO	EJECUCIÓN A NIVEL DEVENGADO
ACTIVIDADES	548,342,468	739,457,773	664,242,186	620,007,937	83.8%
PROYECTOS	110,482,091	239,528,906	194,164,057	124,676,690	52.1%
TOTAL PRESUPUESTO DEL PLIEGO	658,824,559	978,986,679	858,406,243	744,684,627	76%

Gestión de recursos financieros

- S/.59, 503, 747.00 soles para proyectos de inversión
- S/.13 ,242, 359.00 soles para acciones de mantenimiento vial

DETALLE	DISPOSITIVO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO INCORPORADO
HOSPITAL ANDAHUAYLAS	D.S. N°016-2017-EF Y D.U. N°004-2017 Y N° 008	RECURSOS ORDINARIOS	30,919,079
SANEAMIENTO ABANCAY	D.U. N°004-2017		16,788,952
E.E.M N°54682 JOSE MARIA ARGUEDAS DE CURAHUASI			858,255
I.E. INICIALES PACHACONAS, PACSICA Y PINCAHUACHO - AYMARAES			1,800,000
IRRIGACIÓN CHUMBAO - ANDAHUAYLAS			1,983,717
CONTINUIDAD DE VARIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN			D.S. N°008-2017-EF
POSTAS DE SALUD CURANCO, MUTKANI, LLANACOLLPA - ANTABAMBA	D.S. N°212-2017-EF	RECURSOS - FONIPREL	4,061,156

CETPRO DE CHINCHEROS, IEI 670 RATCAY, IEI 207 MOLLEPIÑA, IEI 024 CURPAHUASI, IEI 196 CCOTRO, IEI 112 CHAPIMARCA, IEI 201	D.S N° 088-2017-EF	RECURSOS ORDINARIOS	310,399
MATERNOS INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: PS SABAINO, PS ANTILLA, PS MATARA	D.S. N° 81-2017-EF	RECURSOS ORDINARIOS	51,802
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	D.S. N°009 Y 081-2017-EF - D.U. N°004-2017	RECURSOS ORDINARIOS	13,242,359
TOTAL PRINCIPALES INCORPORACIONES			73,582,140

INFRAESTRUCTURA

SEDE CENTRAL

Abancay

NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017	EJEC. FINANC.	AVANCE DE METAS	
		(S/.) al 30/11/2017		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA IEI N 04 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC.	S/. 2,662,633	S/. 4,456,879	72.7%	<ul style="list-style-type: none"> BLOQUE 1: Ejecutado al 93% BLOQUE 2: Ejecutado al 94% BLOQUE 3: Ejecutado al 94% BLOQUE 4: Ejecutado al 95% BLOQUE 5: Ejecutado al 95% OBRAS EXT: Ejecutado al 82%
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD PUEBLO JOVEN CENTENARIO CATEGORIA I-4, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	S/. 2,543,145.00	S/. 2,159,694	64.70%	<ul style="list-style-type: none"> A la fecha se tiene un avance físico de 90.21%, teniendo como metas alcanzadas estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias y instalaciones eléctricas del bloque ii, bloque iii y bloque iv al 95.00%.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE RIESGO Y EMERGENCIAS DEL COER EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC (FTE. FTO: Recursos DETERMINADOS Y RECURSOS ORDINARIOS	S/. 740,891	S/. 430,851.41 (ejec. Pto 2017)	81%	<ul style="list-style-type: none"> explanación 100% acceso de vía 100% agua potable, red colectora electrificación 100%

Antabamba

NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017	EJEC. FINANCIERA 2017	(%)	AVANCES DE METAS
		(s./.) al 30/11/2017	al 2017	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURÍMAC.	S/. 3,013,913.00	S/. 3,706,207.01	82.81 %	<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura culminada al 100% Equipamiento y mobiliario en adquisición.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANTABAMBA-MICRORED ANTABAMBA-DIRESA APURIMAC	S/. 314,203.00	S/. 2,424,223	89.00 %	<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura culminada al 100% Componente de Obras Eléctricas físicamente al 100%
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA YANAKILLCA – SANTA ROSA – CERRO TETA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO – ANTABAMBA – APURÍMAC (FTE. FTO: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito)	S/. 3,700,000	S/. 2,424,223	25.2%	<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura en ejecución al 30.20%

Aymaraes

NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017	EJEC. FINANCIERA 2017	(%)	AVANCES DE METAS
		(s./.) al 30/11/2017	al 2017	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAE, REGIÓN APURÍMAC (FTE. FTO: Recursos Ordinarios)	S/. 671,966.00	S/. 3,533,529.13	82.99%	<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura culminada al 64.09% Adicionales Mayores Metrados 10.86% Adicionales Partidas Nuevas 27.34% Equipamiento y mobiliario falta.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD YANACA, DISTRITO DE YANACA, PROVINCIA AYMARAE - APURÍMAC	S/. 314,203.00	S/. 671,493.59	39.30 %	<ul style="list-style-type: none"> Apertura de trocha carrozable 06+412 km



MANTENIMIENTO MECANIZADO DEL TRAMO CARRETERO SAN JUAN DE CHACÑA - HUANCARPUQUIO - PAICOPATA - OCRABAMBA - PICHIRHUA, PROVINCIAS DE ABANCAY Y AYMARAES, REGION APURIMAC	S/. 765,250.00	S/. 637,444.94 (EJEC. AL PTO ASIG 201)	83.3 %	<ul style="list-style-type: none"> Mecanizado 45+805Km
--	----------------	--	--------	---

Cotabambas

NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017	(s/.)	(%)	AVANCES DE METAS
		al 30/11/2017	al 2017	
AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO CEMA TAMBULLA – INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA TAMBULLA – COTABAMBAS	S/. 391.981,00	S/. 9, 092,153.45	97.94%	<ul style="list-style-type: none"> la obra a la fecha se encuentra en operatividad funcionamiento desde 19 de junio que se hizo pre entrega a nivel primario y secundario, con equipamiento mobiliario, Quedando pendiente partidas por completar techo de la losa deportiva, graderías y 151 mts cerco perimétrico por construir.
CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL MARA - APUMARCA, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC	S/. 1.118.594,00	S/. 7,539,804.4	95.65%	<ul style="list-style-type: none"> obras de arte como Movilización y Desmovilización de Maquinaria. Corte de Material Suelto, Construcción de Alcantarillas, Badenes, conformación de cunetas, perfilación y compactación de sub rasante y señalización de la vía,

Grau

NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017	EJEC. FINANCIERA 2017	(%)	AVANCES DE METAS
		(s/.) al 30/11/2017	al 2017	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 898 SARCONTA, DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU – APURIMAC	S/. 548,439.00	S/. 247,817.58	29.52%	<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura al 32.46%

  <p>MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE VILCABAMBA DE CATEGORIA I-4, CABECERA DE LA MICRO RED DE SALUD - VILCABAMBA, DE LA RED DE SALUD DE GRAU-PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC, DISTRITO DE VILCABAMBA - GRAU – APURIMAC (FTE. FTO: CANON SOBRE CANON)</p>	S/. 447,000.00	S/. 22,514.59	<ul style="list-style-type: none"> • 3.13% (respecto al Pto asig. 2017) 	<ul style="list-style-type: none"> • obras de arte como Movilización y Desmovilización de Maquinaria. • Corte de Material Suelto, Construcción de Alcantarillas, Badenes, conformación de cunetas, perfilación y compactación de sub rasante y señalización de la vía,
--	----------------	---------------	--	--

Andahuaylas


MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO - PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS-APURIMAC.

- 
- S/.5,015,608.00 soles de Inversión. (Expediente Técnico)
 - RGR N° 047-2014-GR-APURIMAC/GRI
 - S/. 4,618,041 Ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2016.
 - S/.464,086 presupuesto asignado del 2017.
 - S/.251,230 ejecución financiera 2017 (54.13%).
 - 3 107 beneficiarios
 - 100% de ejecución física en infraestructura
 - Obra con liquidación aprobada
 - RGGR N° 486-2016-GR.APURIMAC.GG

Principales Componentes Ejecutados:

- INFRAESTRUCTURA: 10 aulas, 11 Ambientes complementario

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO DE HUANCARAMA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC.

- 
- 
- S/.5,403,394.63 soles de Inversión. (Expediente Técnico)
 - RGR N° 049-2014-GR-APURIMAC/GRI
 - S/. 5,202,872 ejecución acumulada al 30 de noviembre de 2016.
 - S/. 403,872 presupuesto asignado del 2017.
 - S/.131,909 ejecución financiera 2017
 - 2,119 beneficiarios
 - 100% de ejecución física en infraestructura.
 - Obra con liquidación aprobada
 - RGR N° 308-2016-GR-APURÍMAC-GG

Principales Componentes Ejecutados:

- INFRAESTRUCTURA: PRIMARIA: 6 Aulas . 3 Ambientes administrativo, 9 Ambientes Complementarios
- SECUNDARIA: 5 aulas, 3 Ambientes administrativo, 18 Ambientes Complementarios.

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, REGION APURÍMAC

- S/.3,557,065 soles de Inversión. (Expediente Técnico)
- RGR N° 058-2014-GR-APURIMAC/GRI
- S/. 3,492,124 ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2017.
- S/.95,940 presupuesto asignado del 2017.
- S/. 35,611 ejecución financiera 2017 (35.03%).
- 2,852 beneficiarios
- 100% de ejecución física infraestructura
- 92% en ejecución de equipamiento y mobiliario

Obra con liquidación aprobada

RGGR N° 337-2016.GR.APURIMAC.GG.

Principales Componentes Ejecutados:

- INFRAESTRUCTURA: 8 Aulas, 11 ambientes complementarios

Chincheros

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC

- S/. 6,968,622.00 soles de Inversión. (Expediente Técnico)
- R.G.R. N° 044-2014- GR.APURIMAC/GRI
- S/. 4,199,917 Ejecución acumulada al 2017
- S/. 1,291,535 Presupuesto del 2017
- 5,206 beneficiarios
- 100% de ejecución física global
- 48.4% de Ejecución financiera global.

Obra culminada físicamente.

Principales Componentes Ejecutados:

- Infraestructura culminada al 100%
- Equipamiento avance físico a la fecha 91%.
- Equipamiento avance financiero a la fecha 48.43%

Andahuaylas

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, CATEGORÍA II-2, 6º NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC

- S/.144,206,159 COSTO TOTAL DE PIP.
- S/. 87,021,906 Ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2017.
- S/.31,919,079 Presupuesto asignado del 2017.
- S/. 3,024,066 ejecución financiera 2017 (9.47%).
- 210,355 beneficiarios
- 45% de ejecución física infraestructura

OBRA EN EJECUCIÓN

GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO PROCERES DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA, DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC

S/. 7,784,552 millones de soles de inversión

S/. 3,300,091 Ejecución acumulada al año 2014.

S/. 4,484,458 (2015 – 2017)

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- OBRA CONCLUIDA
- SE EJECUTO LA REFACCION DE AULAS NIVEL PRIMARIO, SECUNDARIO, CONSTRUCCION DE AULAS NIVEL INICIAL, SECUNDARIO, AMB. ADMINISTRATIVOS EN LOS 3 NIVELES, PATIOS DE HONOR, CERCO PERIMETRICO, TANQUE ELEVADO, BIBLIOTECA, LABORATORIOS Y SS.HH Y EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA Nº 08 DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, DE LA PROVINCIA ANDAHUAYLAS - APURIMAC”

- S/. 7,655,541
- Millones de soles de inversión.
- S/. 6,286,180
- Ejecución acumulada al año 2014
- S/. 1,365,694
- Ejecución 2015 al 2017

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- OBRA CONCLUIDA
- SE EJECUTO EL EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE PRODUCCION, CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO, BIBLIOTECA AULAS VIRTUALES Y LA INSTALACIÓN DE LA SUB ESTACION ELECTRICA.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N 54178 SAGRADO CORAZON DE JESUS, DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION DE APURIMAC”



- S/. 4,196,003 Millones de soles de inversión
- S/. 45,000 Ejecución acumulada al año 2014. (EXP. TEC)
- S/. 819,148 EJECUCION AL 2017

Fecha de culminación: Noviembre del 2018

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- EN EJECUCION REFACCION DE UN PABELLON DE AULAS Y CONSTRUCCION DE AULAS NIVEL INICAL.
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. RICARDO PALMA, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAMPATA, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”

- S/. 5,888,187 Millones de soles de inversión.
- S/. 3,635,466 Ejecución acumulada al año 2014
- S/. 1,235,241
- Ejecución 2015 al 2017
- Fecha de culminación: Abril del 2018

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

SE EJECUTA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO, PORTICO DE INGRESO, ACABADOS EN PINTURA, CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA DE 600M2 Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIOS, MOBILIARIOS Y COMEDOR

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA EPM N° 54674 NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC”

- S/. 5,137,958 Millones de soles de inversión
- S/. 3,853,805 Ejecución acumulada al año 2014.
- S/. 851,753 EJECUCION AL 2017

Fecha de culminación: Abril del 2018

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- SE EJECUTA LA CONCLUSION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURAS PARA 02 LOSAS DEPORTIVAS E IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIOS, MOBILIARIOS Y COMEDOR

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA DEL CETPRO SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC.

- S/. 2,522,584 Millones de soles de inversión.
- S/. 800,000 EJECUCION AL 2017
- Fecha de culminación: Mayo del 2018

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- SE EJECUTA LA CONSTRUCCION DEL PABELLON DE 03 NIVELES, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y TALLERES DE INNOVACION.



“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA MILITAR ANCCOHUAYLLO DE ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS -, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”

- S/. 1,035,091 Millón de soles de inversión.
- S/. 156,932 Ejecución acumulada al año 2014.
- S/. 876,738 Ejecución 2015 al 2017

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:



- OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADO
- SE EJECUTO LA INSTALACION DE AULAS PREFABRICADAS, CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR, EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO, DORMITORIOS, MOBILIARIOS, GIMNASIO COCINA - COMEDOR Y PINTADO DE TODO EL COLEGIO



“PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO

- S/. 62,229,154 Millones de soles de inversión.
- S/. 24,884,314 Ejecución acumulada al año 2014
- S/. 23,103,002 Ejecución 2015 al 2017

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- SE HA CONCLUIDO CON 02 PRESAS (PAMPAHUASI Y PACCOCOCOCHA)
- SE HA CONCLUIDO OBRAS POR GRAVEDAD Y SISTEMA TALAVERA
- SE VIENE EJECUTANDO INFRAESTRUCTURA RIEGO POR ASPERSION Y CAPACITACION A BENEFICIARIOS
- EL PROYECTO IRRIGARA A 3,000 HECTAREAS DE CULTIVO



“CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DEL CENTRO POBLADO DE HUASCATAY-MANA ATISCCA- PATY , DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”

- S/. 4,183,999 Millones de soles de inversión.
- S/. 348,338 Ejecución acumulada al 2014
- S/. 3,706,179 Ejecución 2015 al 2017

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- OBRA CONCLUIDA E INAGURADA
- SE EJECUTO 21 KM DE CARRETRA AFIRMADA CON LAS DIFERENTES OBRAS DE ARTE

“CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES A LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LAS LOCALIDADES DE HUASCATAY, CCALLASPUQUIO, CHUSPIRCA, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”

- S/. 3,499,751 Millones de soles de inversión.
- S/. 104,903 Ejecución acumulada al 2014 (EXP. TEC.)
- S/. 1,030,776 Ejecución 2016 al 2017

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- OBRA EN EJECUCION CON LA CONSTRUCCION DE 16.50 KM DE CARRETRA AFIRMADA CON LAS DIFERENTES OBRAS DE ARTE



Andahuaylas

MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC

- S/. 9,340,309 Millones de soles de Inversión.
- S/. 7,597,777 Ejecución acumulada al 2014.
- S/. 1,500,596 2015 – 2017
- SALDO DE OBRA S/. 198,845
- Fecha de culminación: 31 de diciembre
- 100 % avance físico



INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- CONSTRUCCIÓN DE 200ML. DE PAVIMENTO RIGIDO (adicionales de obra)
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, VEREDAS, CANALES PLUVIALES



"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC."

- S/. 6,351,051 Millones de soles de inversión
- S/. 4,928,341 Ejecución acumulada al 2014
- S/. 1,122,272 Ejecución 2015 al 2017
- 100 % avance físico – financiero

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- OBRA CONCLUIDA
- SE EJECUTO EL EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y LA INSTALACIÓN DE LA SUB ESTACION ELECTRICA

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC."

- S/. 7,298,438 Millones de soles de inversión.
- S/. 2,151,436 Ejecución acumulada al 2014 (Munic. San Jerónimo)
- S/. 1,477,613 Ejecución 2015 al 2017
- Fecha de culminación: Septiembre de 2018

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- SE EJECUTO LOS ACABADOS DEL 1er Y 2do NIVEL Y CONSTRUCCION DEL AREA DE ARCHIVOS.

"INSTALACION ELÉCTRICAS UNIÓN CHANKA - LOCALIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC."

- S/. 1,535,631 Millones de soles de inversión
- S/. 1,250,358 Ejecución acumulada al 2014
- S/. 285,272 EJECUCION AL 2017
- Fecha de culminación: 31 de diciembre

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- INFRAESTRUCTURA (Instalación de las líneas y redes primarias y redes secundarias y conexiones al sistema eléctricos interconectados en 22.9 kv.



TRANSPORTES CHANKA

PROYECTOS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO

No.	PROYECTO	Longitud	Inversión	Estado
1	Mejoramiento de caminos vecinales Chillcahuaycco - San Juan de Kula	21 Km	3'978,107.00	Concluido
2	Mejoramiento de caminos vecinales Pampamarca - Luispata	30.6 Km	5'719,299.34	Concluido
3	Mejoramiento de caminos vecinales Ccaccacha, Tancarhuaycco, Talavera, Pucahuasi, Chicmo	20 km	2'645,703.00	Concluido
4	Mejoramiento de caminos vecinales Uchuancaray, Pischu, Orccamarca, Llantuyhuanca.	42 Km	7'203,330	30 % Avance

PROYECTOS

Mejoramiento del Servicio de Evaluación de Postulantes de Licencias de Conducir 3,518,015.00

Mejoramiento de la Capacidad Operativa de Atención a Emergencias con Maquinaria 9, 353,594.83.

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VIAL

TRAMO	LONGITUD Km	INVERSION	ESTADO
Mara Mara pte. Ccanchi	25	S/.169,000.00	Concluido
Mantenimiento Antasco - Pariabamba	25	S/.283,000.00	Ejecución
Ramal de Pacucha- Pacucha	6		Concluido
Huayana Pte .Tala	8		Concluido
Huayana - Tumayhuaraca	6		Concluido
Matapuquio - Curamba	7		Concluido
Talavera Huancaray	35		Concluido
Talavera - ocoyabamba Huaccana	82		Concluido
TOTAL =	194		

PROYECTOS DE INSTALACION DE ANTENAS DE RADIO Y TV NACIONAL

1	Pomacocha (Pomacocha)
2	Huiracochan (Pomacocha)
3	Pucaccasa (Pomacocha)
4	Chullcuisa (San Jerónimo)
5	Cayara (Chincheros)
6	Sacclaya (Jose Maria Arguedas)
7	Mantenimiento de 108 Estaciones de Radio y Tv

PROYECTOS FORMULADOS

ESTUDIOS Y PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE

- Asfaltado Av. los libertadores, Pte. Colonial - Pte. Suylluacca
- Mejoramiento del Servicio de Evaluación de Postulantes de Licencias de Conducir.
- Mejoramiento y Ampliación del camino departamental AP 104 Talavera Huancaray, San Antonio de Cachi
- Mejoramiento de la Capacidad Operativa de Atención a Emergencias con Maquinaria Pesada.
- Instalación de banda ancha para la conectividad integral de la comunidades del dist. Pampachiri



LOGROS ALCANZADOS

- Gestión y formalización de 15,000m2 de terreno para el circuito de evaluación de manejo
- Adquisición de Maquinaria consistente en: Volquete de 15 m3, Camioneta 4x4, motocicleta Lineal
- Implementación y equipamiento de sala de evaluación virtual de licencias de conducir



GERENCIA SUB REGIONAL CHINCHEROS

CHINCHEROS

NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN TOTAL S/	EJECUCION FINANCIERA			BENEF.	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL %	AVANCES DE METAS
		2016	2017 AL 30/11/2017	%			
INSTALACION DEL RIEGO PRESURIZADO DE LOS VALLES DE CHACABAMBA, SANTA ROSA Y MIRAFLORES DISTRITO DE ONGOY PROVINCIA DE CHINCHEROS-APURIMAC	S/.6,498,215.78	4,123,970.46	S/. 793,719	100 %	1,500	100 %	100 % avance financiero.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LAS LOCALIDADES DE CALLAPAYOCC, COMUNPAMPA Y ONGOY	S/.2,771,289.57	S/.389,996.83	S/. 1,664,099	80.90 %	1,460	80.90 %	80.90 % avance financiero



DISTRITO DE ONGOY. PROVINCIA DE CHINCHEROS							
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S.M MARTIRES DE CALLAPAYOCC DEL DISTRITO DE ONGOY PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC	S/.4,633,270	S/.189,538	S/. 2,055,453	83.3 %	624	75.83 %	75.83 % avance financiero

NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN TOTAL S/	EJECUCIÓN FINANCIERA S/			BENEF.	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL %	AVANCES DE METAS
		2016	2017 AL 3/011/2017	%			
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E 54201 DISTRITO DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC	S/.6,552,996	S/.767,638	S/.2,077,141	76.7%	2 359	76.7%	76.70 % avance financiero
CREACION DE CAMINO VECINAL CHUYAMA CHACCHAHUA-LLOCLLAPATA, DISTRITO DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC	S/.8,431,533	S/.249,999	S/. 695,805	60.4%	854	60.4 %	60.44 % avance financiero
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD 1-1 EN EL CENTRO POBLADO DE OSCOLLO DISTRITO DE COCHARCAS PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC	S/. 2,075,254	S/. 200,000	S/. 1,498,770	89.5 %	15,367	89.5%	89.53% avance financiero

NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN TOTAL S/	EJECUCION FINANCIERA			BENEF.	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL %	AVANCES DE METAS
		2016	2017 AL 31/11/2017	%			
INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE RANRACANCHA PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC	S/.5,263,172	S/.2,116,251	S/.1,526,647	93.2%	5 905	93.12%	93.12 % avance financiero
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYACCASA PULCAY Y RIO PAMPAS DISTRITO DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC	S/.3,477,239	S/.1,114,120	S/. 503,761	98.5%	4 437	98.57%	98.57 % avance financiero
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO VALLE DEL RIO PULCAY EN EL DISTRITO DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC	S/. 4,914,446	S/. 174,186	S/. 583,959	100 %	1 000	100 %	100 % avance financiero



CHINCHEROS

**“MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y ATENCION DEL MERCADO DE ABASTOS DE URIPA 2DA ETAPA
DISTRITO DE ANCO HUALLO PROVINCIA DE CHINCHEROS APURIMAC”**

- S/. 8,886,206 Millones de soles de inversión
- S/. 2,449,006 Ejecución acumulada al año 2016.
- S/. 2,485,307 - PIM AL 2017
- S/. 2,478,373 Ejecución al 30 de noviembre de 2017
- 99.7% avance financiero

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- OBRA FINALIZADO ENTREGADO(CONCLUIDO)
- 11,436 beneficiarios.



NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN TOTAL S/	EJECUCIÓN FINANCIERA S/			BENEFICIARIOS	EJECUCIÓN FÍSICA GOBAL %	AVANCES DE METAS
		2016	2017 AL 31/11/2017	%			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOS SECTORES DE SAN LORENZO, QUISWARPAMPA Y TOCCYASCCA DEL CENTRO POBLADO DE CAYARA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC	S/. 2,314,856	S/160,000	S/. 350,647	35.6%	2 380	35.06%	35.06 % avance financiero
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CAMINO VECINAL CHALLHUANI-PINOPAMPA-COCHABAMBA-MUÑAPUCRO, DISTRITO DE ANCO-HUALLO-CHINCHEROS-APURIMAC	S/. 3,109,250	S/. 103,060	S/. 269,827	67.6 %	1 675	67.46%	67.46 % avance financiero
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECCETASTA – CCAPARI, DISTRITO DE URANMARCA – CHINCHEROS APURÍMAC.	S/. 4,356,824	0	S/. 100,000	5%	560	5%	

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTOS CONCLUIDOS

- Instalación del Sistema de Riego por aspersión en los Sectores de San Juan de Dios, Trancapata y Bacas, en la Comunidad de Luis de La Puente Uceda, Distrito de Curahuasi - Abancay – Apurímac.
- Construcción del sistema de riego Ucamayo de los distritos de Tumayhuaraca y Huayana, provincia de Andahuaylas – Apurímac.

PROYECTO ABANCAY

- S/. 9,179,711.00 Millones de soles en inversión.
- 100 % Ejecución física



- 3,565 Beneficiarios, 700 hectareas

PROYECTO ANDAHUAYLAS

- S/. 9,996,915.77 Millones de soles en inversión.
- 100 % Ejecución física
- 1,565 Beneficiarios

PROYECTO CONCLUIDO

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CON LA INSTALACIÓN DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES TOPOPAMPA, PADROMA Y ACCAHURAY, DE LA COMUNIDAD Y DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA GRAU – APURÍMAC”

- S/. 4,191,043.92 millones de soles en inversión.
- 100 % Ejecución física global
- 98.94 % Ejecución financiera global
- 1,054 Beneficiarios
- 150 hectáreas irrigadas



PROVINCIA AYMARAES

REPRESAMIENTO LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC

- S/. 9,232,355.02 millones de soles en inversión.
- S/. 5,631,192.17 Presupuesto acumulado al 30 de Noviembre del 2017
- 60.99 % Ejecución financiera global
- 583 Hectáreas irrigadas
- 2,185 Beneficiarios



PROVINCIA GRAU

REPRESAMIENTO LAGUNA QUEULLACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CHAPIMARCA - COTAHUARCA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, REGIÓN APURÍMAC

- S/. 5,108,564.45 millones de soles en inversión.
- S/. 5,051,968.03 Presupuesto acumulado al 30 de Noviembre del 2017
- Ejecución financiera global 98.89 %
- 957 Beneficiarios
- 190 Hectáreas irrigadas



PROVINCIA ANDAHUAYLAS

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN SECTOR DE TORACCA, COMUNIDAD SAN MIGUEL DE TORACCA, DISTRITO DETURPO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC

- S/. 7,311,846.00 millones de soles en inversión
- S/. 2,524,522.56 Presupuesto acumulado al 30 de Noviembre del 2017
- 34.53% Ejecución financiera acumulado
- 36% Ejecución Físico Acumulado
- 1,423 Usuarios.
- 130 Hectáreas irrigadas



PROYECTO MULTIPROVINCIAL

- S/. 3,557,737.11 Millones de soles de inversión
- S/. 3,094,015.87 Presupuesto acumulado al 30 de noviembre del 2017.
- Ejecución financiera global 98.89 %
- 1,179 familias
- 6 módulos de jaulas flotantes y Centros de Transformación Primaria

AGRICULTURA (PROYECTO)

“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – APURÍMAC”

- S/. 2, 673,313.8 Millones de soles de Inversión
- S/. 2, 143,811.25 Presupuesto acumulado al 30 de noviembre de 2017
- Avance financiero Global 80.19%
- 16, 080 beneficiarios.

Principales Componentes Ejecutados:

- Control selectivo de poblaciones de murciélagos hematófagos.
- Capacitación en prevención y control de rabia silvestre.

Protección de predios contra ataques de murciélagos hematófagos

AGRICULTURA (PROYECTO MULTIPROVINCIAL)

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL NIVEL COMPETITIVO DE LA CADENA DE LA FIBRA DE ALPACA Y VICUÑA EN LA REGIÓN APURÍMAC

- S/. 7,028,864.00 millones de soles de Inversión.
- S/. 2,126,323.3 Ejecución acumulada al 30 de noviembre de 2017
- Avance Financiero Global 30.25%
- 3,327 beneficiarios.

Principales Componentes Ejecutados:

- Mejorar los niveles de competitividad, formalización de la actividad de pequeña y microempresa y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas. mejoramiento de las capacidades competitivas en la producción, comercialización y transformación de la fibra de alpaca y vicuña en la región Apurímac.

AGRICULTURA (PROYECTO)

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA EN LA REGIÓN APURÍMAC

Instalación de 155 hectáreas de quinua.

Principales Componentes Ejecutados:

- Asesoramiento y acompañamiento en la conducción del cultivo de quinua
- Acompañamiento y asesoramiento en la comercialización articulada de la quinua
- S/. 8,774,862.00 Millones de soles de Inversión
- 2, 383 beneficiarios.

- Ejecución acumulada al 30 de noviembre de 2017 S/. 3,482,498.41
- Ejecución acumulada al 30 de noviembre de 2017
- Avance financiero Global 39.68%

Mantenimiento de infraestructura pública – canales de riego y caminos

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LOS CANALES DE RIEGO DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS -REGIÓN APURÍMAC

- S/. 6,733,932.88 millones de soles de inversión total
- S/. 3,141,514.00 millones de soles de inversión

CANALES DE RIEGO

- **Prov. Abancay**
- 6,491 familias beneficiadas
- **Prov. Andahuaylas**
- 7,218 familias beneficiadas
- **Prov. Chincheros**
- 6,957 familias beneficiadas
- S/. 1,009,327.88 millones de soles de inversión

CAMINOS

ACTIVIDAD CONCLUIDA

Mantenimiento de Infraestructura Pública – Canales de Riego

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LOS CANALES DE RIEGO DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS -REGIÓN APURÍMAC.

- S/. 2,583,091.06 millones de soles de inversión
- Se dio inicio a la 2da Etapa del mantenimiento de canales de riego.
- 2,781 Familias beneficiadas En las Provincias de:

ANDAHUAYLAS – JOSE MARIA ARGUEDAS, URIPA, ANDARAPA

- ABANCAY - CACHORA

- GRAU - VILCABAMBA

ACTIVIDAD CONCLUIDA

Mantenimiento de Infraestructura Publica – Canales de Riego III ETAPA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LOS CANALES DE RIEGO DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS, GRAU, AYMARES -REGIÓN APURÍMAC.

- S/. 2,389,528.75 millones de soles de inversión total
- S/. 1,982,323.00 soles de inversión

CANALES DE RIEGO

- 4,875 beneficiarios Prov. Andahuaylas, Aymaraes, Grau
- S/. 407,205.75 soles de inversión

CAMINOS

- 3,842 beneficiarios

ACTIVIDAD EN EJECUCION



GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.

Andahuaylas

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA HUANCARAY DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC

- S/. 9,980,845 Millones de soles de inversión
- S/. 5,650,103 Ejecución acumulada al año 2016
- S/. 1,021,962 PIM AL 2017
- S/. 835,242 Ejecución al 30 de noviembre de 2017.
- 81.7% avance financiero.
- 10,024 beneficiarios directos.



INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE PLANTONES DE CALIDAD META 2017: 133,190; EJECUTADO 2017 210,700
- INSTALACIÓN DE PLANTONES META 2017: 380 EJECUTADO 2017: 485
- AFIANZAMIENTO POST PLANTACIÓN META PARA EL 2017:360, EJECUTADO 2017 378

ANDAHUAYLAS

RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS PINCOS Y TOXAMA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC

- S/. 9,920,146 Millones de soles de inversión
- S/. 5,532,794 Ejecución acumulada al año 2016.
- S/. 1,021,963 PIM AL 2017
- S/. 910,416 Ejecución al 30 de noviembre de 2017
- 89.1% avance financiero.
- 14,962 beneficiarios directos



INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE PLANTONES: 165,000
- INSTALACIÓN DE PLANTONES EJECUCIÓN: 227 Has
- AFIANZAMIENTO POST PLANTACIÓN: 230 Has

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA CHICHA, DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD DE PLANTONES: 241,000
- INSTALACION DE PLANTONES META 2017: 332.3 EJECUTADOS 2017 363.2
- AFIANZAMIENTO POST PLANTACIÓN META PARA EL 2017: 214.2, EJECUTADO 2017: 264.6



- S/. 9,998,921 Millones de soles de inversión.
- S/. 4,913,286 Ejecución acumulada al año 2016.
- S/. 1,021,962 PIM AL 2017
- S/. 857,747 Ejecución al 30 de noviembre de 2017
- 83.9% avance financiero
- 7,365 beneficiarios directos

CHINCHEROS

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA CHINCHEROS DE LA PROVINCIA CHINCHEROS-REGIÓN APURIMAC”



- S/. 9,962,963 Millones de soles de inversión
- S/. 5,588,341 Ejecución acumulada al año 2016.
- S/. 1,059,202 PIM AL 2017
- S/. 636,364 Ejecución al 30 de noviembre de 2017
- 60.0% avance financiero.
- 10, 200 beneficiarios directos.

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:



- INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD DE PLANTONES: 237,381
- INSTALACION DE PLANTONES META 2017: 54 Has
- AFIANZAMIENTO POST PLANTACIÓN 2017: 100 Has

CHINCHEROS

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS CHACABAMBA, CHUMBAO Y RIO BLANCO AHUAYRO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC”



- S/. 9,926,684 Millones de soles de inversión.
- S/. 6,175,061 Ejecución acumulada al año 2016.
- S/. 1,110,585 PIM AL 2017
- S/. 799,665 Ejecución al 30 de noviembre de 2017
- 72.0% avance financiero.
- 14, 645 beneficiarios directos.

INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD DE PLANTONES: 296,584
- INSTALCION DE PLANTONES META 2017: 274 Has
- AFIANZAMIENTO POST PLANTACIÓN META 2017: 186.8 Has





NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN TOTAL S/	EJECUCIÓN FINANCIERA S/			BENEF.	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL %	AVANCES DE METAS
		2016	2017 AL 3/011/2017	%			
Proyecto: "Recuperación Y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios Ambientales en las Microcuencas Mariño y Lambrama de la Provincia de Abancay - Región Apurímac"	9,972,891	4,763,408	5,686,476	78.2%	9 129	76.7%	Incremento Plantones: 267,426 Instalación: 366 Afianzamiento: 68.3
Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios Ambientales en la Subcuenca Pachachaca Bajo, Distritos de Circa, Chacoche Y Pichirhua, Provincia de Abancay - Región Apurímac	9,924,360	4,761,591	5,785,499	58.29 %	6, 998	76.63 %	Incremento Plantones: 161,077 Instalación: 361 Afianzamiento: 118.70



NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN TOTAL S/	EJECUCIÓN FINANCIERA S/			BENEF.	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL %	AVANCES DE METAS
		2016	2017 AL 3/011/2017	%			
Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios Ambientales en las Microcuencas de Antabamba Alto, Jajimilla y Mollebamba de la provincia de Antabamba – Región Apurímac"	S/. 9,948,105	S/. 4,679,976	S/. 5,649,486	56.7%	4,810	78.1%	Incremento Plantones: 196,200 Instalación: 415.70 Afianzamiento: 92.3
Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal Para Ampliar Servicios Ambientales en la Microcuenca Antabamba Baja de la Provincia De Aymaraes - Región Apurímac	S/. 9,992,028	S/. 4,425,642	S/. 5,391,983	53.9%	5,055	76.63%	Incremento Plantones: 292,317 Instalación: 335.60 Afianzamiento: 120



NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN TOTAL S/	EJECUCIÓN FINANCIERA S/			BENEF.	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL %	AVANCES DE METAS
		2016	2017 AL 3/011/2017	%			
Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios Ambientales en la Microcuenca Oropesa y Trapiche de la Provincia De Grau y Antabamba - Región Apurímac	S/. 9,803,666	S/. 4,632,047	S/. 5,456,453	55.6%	1, 530	70.17%	Incremento Plantones: 404,885 Instalación: 252 Afianzamiento: 73
Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios Ambientales en Las Microcuencas de Sarconta, Chuquibambilla Y Huishuicha, de la Provincia De Grau - Región Apurímac	S/. 9,994,687	S/. 5,784,962	S/. 6,555,469	65.5 %	8, 506	69.27%	Incremento Plantones: 343,744 Instalación: 256 Afianzamiento: 30



NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN TOTAL S/	EJECUCIÓN FINANCIERA S/			BENEF.	EJECUCIÓN FÍSICA GLOBAL %	AVANCES DE METAS
		2016	2017 AL 30/11/2017	%			
Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios Ambientales en el Ámbito de la Mancomunidad Cusca, Provincia Aymaraes - Región Apurímac	S/. 9,966,008	S/. 4,684,037	S/. 5,644,458	56.6%	4,772	72.52%	Incremento Plantones: 404,273 Instalación: 221 Afianzamiento: 68
Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios Ambientales en la Subcuenca Pachachaca Medio, en los Distritos De Lucre, Tintay, San Juan De Chacña y Chapimarca, Provincia De Aymaraes - Región Apurímac	S/. 9,996,623	S/. 6,699,784	S/. 7,325,447	73.2 %	8,074	63.38 %	Incremento Plantones: 204,000 Instalación: 214 Afianzamiento: 77



GESTIÓN COMUNAL E INSTITUCIONAL

- Movilización de Autoridades Municipales y Comunidades Campesinas vienen siendo organizadas de acuerdo al nuevo contexto y legitiman sus decisiones. 266 Comités de Gestión de Bosques
- **47825 Pobladores** contratados para las faenas del Programa. **16098 mujeres**
- Más de **24'000,000** de plantones instalados y que han sobrevivido a la época seca del 2014 y al estrés hídrico del 2016,



- 266 comunidades cuentan con **Planes de Desarrollo Comunales** que incorporan aspectos de **CC, equidad, RRNN**
- Del 2016 a julio 2017 se han capacitado a **1411 varones y 1262 mujeres** en el uso de subproductos forestales. De ellos **208 eran dirigentes**.
- A la fecha **256 comuneros** participan en la primera promoción de la **Escuela de Líderes Forestales**
- **Plan Regional de Gestión de Incendios Forestales**

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

"FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC-LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA"

- **S/. 5,969,269.10** Millones de soles de inversión.
- **100%** avance financiero
- **163,474** beneficiarios directos



INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

- HABILITACIÓN DE AMBIENTES 100%
- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 100%
- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS 100%
- IMPLEMENTACIÓN CON MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 89%

"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIA, EN LAS AREAS DEL DISEÑO CURRICULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL QUINTIL MAS POBRE DE LA REGION"



INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS:

COMPONENTE I: Se adquirió 3,798 Kits de material didáctico, su distribución se encuentra en ejecución al 99% a las II. EE unidocentes beneficiadas.

COMPONENTE II: Se ha adquirido 75 estantes de melamina para II.EE unidocentes que ya se han distribuido, actualmente se están adquiriendo 93 estantes para las II.EE polidocentes su distribución está programado para el 15 de diciembre.

COMPONENTE III: Se están realizando la capacitación a docentes de las II.EE unidocentes en educación primaria, sobre "**Uso y manejo de material didáctico**".

- **S/. 6,294,082.79** Millones de soles de inversión
- **S/. 2,000,000.00** PIM AL 2017
- **11,538** beneficiarios directos

El Ing. Erik Alarcón Camacho, Gerente Regional de Infraestructura, hace conocer los aspectos fundamentales de la gestión regional y explicando los proyectos de infraestructura desarrollados en los sectores.

A su turno el Gerente Regional de Presupuesto Planeamiento y Acondicionamiento Territorial explica los alcances del marco presupuestal ejecutado en el presente año 2017, significando los avances en materia presupuestal a pesar de las dificultades de reajuste por parte del Gobierno Central en la asignación de presupuestos a los gobiernos regionales y el retardo de los beneficios del canon minero.



Posteriormente el Director de la Sub región de Transportes y Comunicaciones de la provincia de Andahuaylas, Ing. Antonio Medina Escalante, expone con relación a su sector los importantes trabajos que viene realizando en su sector, la importancia de la adquisición de maquinarias para la atención prioritaria de mantenimiento de vías, ya que las inclemencias del tiempo hace permanente que se deterioren.

En tanto el Ing. Anibal Ligarda Samanez, Gerente Regional de Desarrollo Económico, ante la audiencia informa sobre las acciones desarrolladas por su Gerencia, resaltando las funciones de los órganos desconcentradas que dependen de la Gerencia y fundamentalmente en lo que concierne al mantenimiento de Canales de Riego, la promoción del sector económico mediante la Oficina de Mypes y Competitividad, la instalación de Riego Presurizado, el riego a través de la tecnología de riego por aspersión que viene favoreciendo a cientos de agricultores, del mismo modo explica que se viene fortaleciendo la producción de la cadena productiva de Quinua, la instalación de jaulas flotantes en las lagunas de San Jerónimo para la reproducción de truchas en la provincia de Andahuaylas.



Acto seguido el Gerente de la Sub Región de Chincheros, Ing. Jesús Pozo Zárate, expone sobre la gestión realizada por su gerencia, dentro del ámbito de la provincia de Chincheros, detallando cada uno de los logros por materia, el financiamiento de la obras según los cuadros de resumen que se muestran en las diapositivas al público en general.

El Gerente Regional de Recursos Naturales, Ing. Francisco Medina, participa exponiendo respecto a los trabajos realizados significando los proyectos de plantación de árboles a nivel regional, con el Proyecto Sacha Tarpuy (Bosques Manejados), donde se ha ampliado el número de hectáreas de plantaciones con prioridad en las cuencas pre-determinadas por sus características de fertilidad y grado de aprovechamiento y el aseguramiento para el sostenimiento y desarrollo de las plantas, calculándose a la fecha más de 24 millones de plantas instaladas, de la misma forma pone en conocimiento sobre las capacitaciones a los pobladores de zonas rurales. El Gobernador Regional, interviene y amplía los alcances del proyecto reafirmando su importancia para las generaciones venideras de la región no solamente en el tema ambiental si no en el socio económico.

A su turno la Prof. Lilia Gallegos Cuellar, Gerente Regional de Desarrollo Social, participa dando a conocer los logros obtenidos por su sector, que incluye la promoción e impulso de la educación en las instituciones educativas, en el cual se adquirieron mobiliarios, textos de lectura así como se han efectuado mantenimiento de sus infraestructuras para el bienestar de los estudiantes. Manifiesta que se ha incidido en la capacitación de los maestros de aula, para mejorar la calidad educativa haciendo llegar material educativo a las instituciones ubicadas en los lugares más recónditos de la región, señala además que se está invirtiendo en la educación de la primera infancia. En cuanto a la Salud, se viene combatiendo la anemia en los niños cuyo índice se ha reducido considerablemente.

Acto seguido, el Gobernador explica a la audiencia, respecto a la distribución presupuestal con la que se atiende las necesidades primordiales de la región a través de las Unidades Ejecutoras a quienes se les transfiere presupuestos, da por culminado la etapa expositiva e invita a los presentes para que conforme al Reglamento y la inscripción previa planteen las consultas del caso a los



funcionarios presentes por intermedio del Moderador y según el orden de la inscripción efectuada previamente.

El señor Alberto Vargas Palomino, representante del distrito de Kaquiabamba, hace su participación felicitando al Gobernador Regional y Funcionarios, respecto a la exposición realizada por la gestión en beneficio de su pueblo ante la concretización de las obras. El señor Percy Zaravia, poblador de la comunidad Pariabamba, significa los logros de la gestión y pide que se atienda el sector salud en su comunidad. A su turno el señor Alan Rojas, Alcalde del Centro Poblado de Huinchus-Andahuaylas, peticiona mayor atención a los centros poblados que se encuentran desatendidos. El representante del Comité de Regantes del Centro Poblado de Champacocha, hace de conocimiento sobre el propósito de formular un proyecto de construcción de canal de riego en el sector Abancayhuaycco, del mismo modo se expresa sobre la problemática del bajo costo de la papa. El señor Carlos Quispe, de la comisión de usuarios del proyecto Parcco Chinguillay-San Jerónimo interviene y agradece por el financiamiento del proyecto que actualmente se viene realizando. El Gobernador recuerda que la audiencia constituye la rendición de la ejecución del año 2017 y no concierne la gestión del año 2018. La señora Victoria Vargas participa y manifiesta que se impulse el proyecto de Mejoramiento de Ganado vacuno en la región y felicita al gobernador por su Gestión. El señor Manuel Huamán Huaylla, presidente de la comunidad de Chullcuisa del distrito de San Jerónimo, saluda a los presentes y felicita por el proyecto de Bosques Manejados y pide que se apoye en la construcción del Puesto de Salud de su jurisdicción, así como significa la instalación de una antena parabólica por parte del sector transporte de Andahuaylas. El ciudadano Ricardo Vargas Huarcaya, del distrito de Huancaray, interviene agradeciendo al Gobernador y solicita que se concrete el Proyecto Chicha, ya que son la población mayoritariamente agricultores y hace conocer sobre los precios bajos de la papa. El señor Suplicio Palomino natural de Nueva Esperanza Chicmo agradece la gestión del Gobernador y su equipo. El señor Lázaro Pedraza Huamán, natural de Tacmara, inquiere sobre los caminos vecinales y su importancia. El profesor Ángel Vivanco Garfias Director del CEPRO del distrito de San Jerónimo, haciendo referencia sobre la ejecución de la obra de infraestructura de su institución agradece en nombre de los estudiantes y comunidad educativa. El Prof. Wilfredo Siancas Moreano, de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús del distrito de Talavera, expresa su agradecimiento a las autoridades del Gobierno Regional sobre la obra ejecutada; a su turno el Director de la Institución Educativa "Gregorio Martinelly", expresa su saludo y reconocimiento al Gobierno Regional por el trabajo desarrollado, principalmente al Gerente Regional de Desarrollo Social y formula pregunta respecto a la atención de las instituciones que tienen Jornada Escolar Completa. El señor Alberto Díaz del distrito de Kaquiabamba, formula la pregunta al Gobernador Regional sobre la atención de la gestión en cuanto a la agricultura, los sistemas de riego entre otros. El presidente de la Comunidad de Toracca del distrito de Turpo agradece por la atención a los agricultores de su jurisdicción mediante el proyecto de riego tecnificado y solicita la conclusión del proyecto en su integridad.

Luego de la primera ronda de preguntas, el señor Gobernador, absolviendo las preguntas de los participantes, manifiesta que se ha reiniciado la construcción del Hospital de Andahuaylas obra anhelada por la provincia, del mismo modo en la provincia de Chincheros se tiene expedito el perfil técnico para su ejecución, y es política institucional impulsar en todas las provincias infraestructura adecuada para el sector salud. Aclara además que existen fondos económicos dentro del presupuesto regional que serán destinados a la ejecución de estas importantes obras y no se




revertirán al estado, incluido los proyectos de riego. Acto seguido, explica sobre la ejecución presupuestal, desde la asignación anual por parte del Gobierno Central. A su turno el Arq. Carlos Poblete, explica respecto al Proyecto Chicha, el cual según dijo se viene impulsando los estudios técnicos, por su naturaleza es un proyecto especial que será usado para consumo humano y la agricultura, de la misma forma resalta sobre el proyecto Parcco Chinguillay que se viene ejecutando. En cuanto a los JEC, comunica que para el próximo año se priorizara la atención a estas instituciones. En tanto el Ing. Anibal Ligarda Samanez, explica que se viene atendiendo lo correspondiente a mantenimiento de canales de riego y sistemas de riego, entre ellos el proyecto Parcco Chinguillay sobre el cual se viene realizado reajustes en el expediente técnico. En cuanto a los programas PROCOMPITE informa que han existido serias dificultades para el cierre de PROCOMPITE 2011-2013 en vista de que no se han cumplido los propósitos para que fueron constituidos y se viene proyectando para el año 2018 para su relanzamiento dándole objetivos netamente productivos. El Profesor Juan Reynoso Gutiérrez, Gerente Sub Regional Chanka, aclara que se tiene como objetivo el apoyo a los proyectos de mejoramiento de ganado, de la misma forma detalla los pormenores de la ejecución de proyectos en materia educativa. El Odontólogo Diaz Tello, Director de DIRESA-Chanka, explica que para efectos de construcción de la posta médica de Paraibamba se impulsará un proyecto integral para atender a un número mayor de pobladores, de la misma forma hace referencia sobre la Posta Médica de Chulllcuiza y que se compromete a darle solución. Sobre los grados de desnutrición indica que es compromiso de todos los sectores para su reducción. El Gobernador Regional al intervenir en esta etapa de la Audiencia señala que se debe dar la atención necesaria a los Centros Poblados a través de las Municipalidades Provinciales sin embargo ante la desatención de estas instituciones por falta de recursos, como Gobierno Regional priorizará su atención fundamentalmente por medio de la ejecución de obras.

El moderador del evento, apertura la segunda ronda de participaciones, interviene el señor Enrique Paredes representante de Productores- Andarapa, felicita a los presentes y al Gobierno Regional por la importante gestión que realiza. El señor Cartolín Huayhua, representante de los comerciantes de Feria Dominical de Andahuaylas participa y pregunta respecto al proyecto de construcción de una infraestructura para los feriantes. El señor Alcalde del Centro Poblado de Chuparo de la provincia de Chincheros, felicita a los expositores y pide mayor atención al distrito de Uripa preferentemente en proyectos de riego, mantenimiento de vías. El representante del Centro Poblado de Muñapucro-chincheros, saluda a los funcionarios y expresa su agradecimiento por la ejecución del programa mantenimiento de los caminos vecinales del cual se ha beneficiado su población. El señor Alcarraz, representante del Centro Poblado de Uchuhancaray, distrito de Talavera, solicita la conclusión del mantenimiento de la vía hacia el centro arqueológico de Achanchi para promover el turismo en la región; el Sr. Wilfredo Lizana, Alcalde de la municipalidad distrital de Ongoy, agradece al Gobierno Regional por las obras ejecutadas en su distrito como la ejecución del Proyecto de Saneamiento Básico que es de vital importancia. El señor Pablo Huamán, presidente del centro poblado de Lluipapuquio-San Jerónimo, felicita al Gobernador Regional por las obras que se viene concretando principalmente para promover la actividad agrícola en su jurisdicción y de la misma forma solicita que se concreten algunos compromisos asumidos. Dentro del mecanismo establecido en el Reglamento de la Audiencia, los funcionarios incluidos el Gobernador Regional absuelven cada una de las interrogantes de los participantes, haciendo referencia en sus intervenciones las referencias mostradas en las cifras y estadísticas al público en la parte expositiva al inicio del evento.



Acto seguido, el Gobernador Regional, dio por concluido la II Audiencia Pública Regional 2017 (Rendición de Cuentas) agradeciendo la participación de las autoridades, funcionarios, población en general, habiéndose cumplido los términos establecidos en el Reglamento, siendo las catorce horas con diez minutos del mismo día, firmando al pie del presente documento los participantes en señal de conformidad.


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Wilder Fernando Venegas Torres

Wilder Fernando Venegas Torres
GOBERNADOR


GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
Jorge Gilberto Cabellos Pozo

Ing. Jorge Gilberto Cabellos Pozo
GERENTE GENERAL REGIONAL


GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
Lic. Adm. Chou D. Gaspar Marca

Lic. Adm. Chou D. Gaspar Marca
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Francisco E. Medina Castro

Francisco E. Medina Castro
GERENTE REGIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Lilia Gattegós Cuellar

Prof. Lilia Gattegós Cuellar
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Anibal Ligarda Samanez

Ing. Anibal Ligarda Samanez
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO


GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
Eric Nelson Camacho

Ing. Eric Nelson Camacho
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA