



Gobierno Regional
de Apurímac



SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2018

Andahuaylas, 26 de noviembre 2018

WILBER VENEGAS TORRES
GOBERNADOR REGIONAL




INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES - PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2011 - 2018

	TIPO DE INTERVENCIÓN	AÑO FISCAL							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PIA	PROYECTOS	89,221,759	81,373,782	148,158,031	233,146,128	235,915,723	143,005,646	110,482,091	128,644,546
PIM		264,567,406	264,394,973	320,532,644	278,094,993	281,764,641	228,855,215	239,042,460	338,017,414
EJECUCIÓN		91,926,796	165,349,009	209,836,099	220,263,720	232,397,823	156,477,391	161,946,070	154,463,853
% DE AVANCE		34.7%	62.5%	65.5%	79.2%	82.5%	68.4%	67.7%	45.7%
PIA	ACTIVIDADES	315,401,528	338,144,272	368,380,347	422,524,342	443,112,846	472,501,276	548,342,468	640,612,294
PIM		429,490,573	456,454,566	495,996,379	548,144,212	620,290,107	664,183,580	750,395,356	794,458,958
EJECUCIÓN		402,714,833	423,703,550	476,487,367	529,529,099	582,215,161	637,953,927	726,391,931	654,960,425
% DE AVANCE		93.8%	92.8%	96.1%	96.6%	93.9%	96.1%	96.8%	82.4%

Fuente: Consulta amigable y SIAF - SP.





INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

GESTIÓN DE MAYOR PRESUPUESTO PARA INVERSIONES 2015 - 2018

AÑO 2015

DISPOSITIVO LEGAL	CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2015
DECRETO SUPREMO N° 023-2015-EF	4,966
DECRETO SUPREMO N° 109-2015-EF	3,750,000
DECRETO SUPREMO N° 166-2015-EF	5,323,514
DECRETO SUPREMO N° 169-2015-EF	8,796,477
DECRETO SUPREMO N° 217-2015-EF	16,000,000
Total general	33,874,957

AÑO 2016

DISPOSITIVO LEGAL	CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2016
DECRETO SUPREMO N° 328-2016-EF	634,712
DECRETO SUPREMO N° 047-2016-EF	410,917
DECRETO SUPREMO N° 144-2016-EF	27,477,932
DECRETO SUPREMO N° 161-2016-EF	9,437,740
DECRETO SUPREMO N° 194-2016-EF	1,255,000
DECRETO SUPREMO N° 218-2016-EF	630,500
Total general	39,846,801

AÑO 2017

DISPOSITIVO LEGAL	CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2017
DECRETO DE URGENCIA N° 004-2017	41,430,924
DECRETO SUPREMO N° 008-2017-EF	5,533,946
DECRETO SUPREMO N° 016-2017-EF	8,699,077
DECRETO SUPREMO N° 081-2017-EF	51,802
DECRETO SUPREMO N° 088-2017-EF	562,876
Total general	56,278,625

AÑO 2018

DISPOSITIVO LEGAL	CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2018
DECRETO DE URGENCIA N° 006 -2018	71,624,224
DECRETO SUPREMO N° 037-2018-EF	42,702,569
DECRETO SUPREMO N° 043-2018-EF	52,800
DECRETO SUPREMO N° 058-2018-EF	9,087,767
DECRETO SUPREMO N° 062-2018-EF	3,942,000
DECRETO SUPREMO N° 078-2018-EF	4,323,694
DECRETO SUPREMO N° 114-2018-EF	9,255,633
Total general	140,988,687

TOTAL CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2015 - 2018

214,710,445



PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION 2019-2021

PROVINCIA: ANDAHUAYLAS

FUNCIÓN	N° DE PROYECTOS	PROGRAMACIÓN DEL MONTO DE INVERSION S/.			DISTRITOS
		AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	
AGROPECUARIA	7	7,108,838	7,547,809	7,300,000	ANDAHUAYLAS ANDARAPA HUANCARAMA HUANCARAY JOSEMARIA ARGUEDAS KISHUARA PACOBAMBA PACUCHA PAMPACHIRI SANANTONIO DE CACHI SAN JERONIMO SANTA MARIA DE CHICMO TALAVERA
COMERCIO	1	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
EDUCACION	11	14,978,292	20,189,604	17,700,000	
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	1,000,000	1,152,269	0	
PROTECCION SOCIAL	1	2,391,033	2,400,000	2,400,000	
SALUD	4	5,579,356	1,001,651	1,000,000	
	25	32,857,519	34,091,333	30,200,000	

PROVINCIA: CHINCHEROS

FUNCIÓN	N° DE PROYECTOS	PROGRAMACIÓN DEL MONTO DE INVERSION S/.			DISTRITOS
		AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	
AGROPECUARIA	2	1,568,883	2,400,000	2,680,612	ANCO HUALLO CHINCHEROS COCHARCAS HUACCANA OCOBAMBA ONGOY URANMARCA
CULTURA Y DEPORTE	1	1,380,429	0	0	
EDUCACION	5	9,077,199	7,729,196	5,229,495	
TRANSPORTE	2	1,857,852	1,000,000	1,000,000	
	10	13,884,363	11,129,196	8,910,107	



PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION 2019-2021

PROVINCIA: ANDAHUAYLAS

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN DEL MONTO DE INVERSION S/.			FASE INVERSIÓN
		AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	1,000,000	1,152,269	0	EJECUCIÓN
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N 288 DE CHECCHÉ, N 930 DE HUARACCO PATA, N 291 DE SACCLAYA Y N 299 DE CUMANAYLLA DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	30,000	2,000,000	2,000,000	VIABLE
3	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA DE LA COMUNIDAD DE LAMAY, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	1,800,000	1,800,000	1,800,000	EJECUCIÓN
4	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADA, JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TARAMBA, DISTRITO DE SANTA. MARÍA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	1,800,000	1,800,000	1,800,000	EJECUCIÓN
5	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURIMAC	2,001,699	3,489,604	0	EJECUCIÓN
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE SALUD EN EL NIVEL I-2 DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	2,447,305	0	0	VIABLE
7	MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE TIPO I, EN LA COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	85,116	0	0	EJECUCIÓN
8	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMUNIDAD DE TACMARA SECTORES DE CRUZPATA Y PUENTE PASAJE DEL DISTRITO DE PACOBAMBA-ANDAHUAYLAS-APURIMAC	1,203,629	0	0	EJECUCIÓN
9	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INFIERNILLO PUCAPACCHE DE LA COMUNIDAD DE AYAPAMAPA, DISTRITO DE PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	1,255,209	0	0	EJECUCIÓN
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 977 DISTRITO ANDARAPA, 54725, 55006-16, 54494 DISTRITO TUMAY HUARACA, 54631 DISTRITO SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC	1,500,000	1,500,000	1,500,000	VIABLE
11	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS COMUNIDADES LOS ANGELES, SAYHUA, PAMPAHURA, MATECLLA, DISTRITO HUANCARAMA-ANDAHUAYLAS-APURÍMAC	2,300,000	2,500,000	2,500,000	VIABLE
12	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CCANCCAYLLO, OTOCCPAMPA, HUACHHUACCOCHA LLAULLICHAYOCC, ATACCARA, LORENZAYOCC PACCHIPATA, MATINGA Y CCACCE MOLLEPATA, DISTRITO DE HUANCARAY, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC	2,200,000	2,300,000	2,300,000	VIABLE



PROVINCIA: ANDAHUAYLAS

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN S/.			FASE INVERSIÓN
		AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	
13	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUIZA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	2,100,000	2,300,000	2,500,000	VIABLE
14	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN DE APURÍMAC	1,800,000	1,800,000	1,800,000	EJECUCIÓN
15	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES EN LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS - APURÍMAC	2,391,033	2,400,000	2,400,000	EJECUCIÓN
16	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LAS IES NRO. 986 DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, NRO. 1125 DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, NRO. 1136, NRO. 1137, NRO. 1138 DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC	684,812	1,000,000	1,500,000	VIABLE
17	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	1,565,632	1,500,000	2,000,000	VIABLE
18	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC	985,146	1,500,000	1,500,000	VIABLE
19	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO TODAS LAS ARTES DE ANDAHUAYLAS, EN EL DISTRITO DE TALAVERA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC	1,678,412	1,600,000	1,600,000	VIABLE
20	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION I-2 DEL PP.SS DEL CENTRO POBLADO DE HUINCHOS-PATACCOCHA, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	487,526	1,000,000	1,000,000	VIABLE
21	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CCAPACCALLA, LOS ÁNGELES Y RUMI RUMI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- APURÍMAC	100,000	1,868,157	0	VIABLE
22	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE APU COCAS DE LA COMUNIDAD DE HUANCAS DISTRITO DE ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	100,000	79,652	1,500,000	VIABLE
23	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CANAL I TINTAY Y CANAL I CAVIRA DE LAS LOCALIDADES DE TINTAY Y CAVIRA, DISTRITO DE KISHUARA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	150,000	1,000,000	1,000,000	VIABLE
24	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN NIVEL I - II, DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO ANCATIRA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	2,559,409	1,651	0	EJECUCIÓN
25	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 54161 DEL CENTRO POBLADO DE LLIUPAPUQUIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	632,591	1,500,000	1,500,000	VIABLE
TOTAL DE PRESUPUESTO		32,857,519	34,091,333	30,200,000	



PROVINCIA: CHINCHEROS


N°	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN S/.			FASE INVERSIÓN
		AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	
1	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYACCASA -PULCAY Y RIO PAMPAS, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC	857,849	0	0	EJECUCIÓN
2	INSTALACION DEL COLISEO CERRADO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	1,380,429	0	0	EJECUCIÓN
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. 54454 DE RIO BLANCO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC	1,126,764	2,229,196	0	EJECUCIÓN
4	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S.M. RICARDO PALMA DEL C.P. CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC	3,692,996	2,000,000	1,729,495	EJECUCIÓN
5	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PAUCHO RUMI COCHA - WILLCAYOC, DE LA COMUNIDAD DE CULLUNI IZQUIERDO, DISTRITO DE URANMARCA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	368,883	1,200,000	1,480,612	VIABLE
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA , LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC	1,200,000	1,200,000	1,200,000	VIABLE
7	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE ANTABAMBA Y RIO PAMPAS DEL, DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC	1,000,003	1,000,000	1,000,000	EJECUCIÓN
8	: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL N 13 Y URIPA DE LOS DISTRITOS DE CHINCHEROS Y ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC	1,500,000	1,500,000	1,500,000	EJECUCIÓN
9	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. TÚPAC AMARU, PROVINCIA Y DISTRITO DE CHINCHEROS-APURÍMAC	1,972,728	2,000,000	2,000,000	VIABLE
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO - WILFREDO BARZOLA PALOMINO DEL DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	784,711	0	0	EJECUCIÓN
TOTAL DE PRESUPUESTO		13,884,363	11,129,196	8,910,107	



PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA DE PROYECTOS DE INVERSION 2015 - 2019

TIPO: PROYECTOS DE INVERSIÓN

NIVEL: A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO





EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN

Entre los años 2015 al 2018* se ha ejecutado S/ 116,378,822.16 en infraestructura, teniéndose 42 Instituciones Educativas concluidas y 22 en ejecución:



LA I.E.S.M. LOS MARTIRES - CALLAPAYOCC



IES INTEGRADA N 54178 SAGRADO CORAZON DE JESUS

<p>Instituciones Educativas concluidas.</p>	<p>17 iniciales 07 primarias 08 secundarias 01 instituto 09 Instituciones Integradas</p>
<p>Instituciones Educativas en ejecución.</p>	<p>06 iniciales 01 primaria 04 secundarias 03 institutos 08 Instituciones Integradas</p>
<p>Beneficiarios</p>	<p>90,926 alumnos</p>





EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA E.P.M. N 55006-2 SAN JOSE DE CLUNY, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC



BREVE RESEÑA DEL PROYECTO : Obra en ejecución desde mayo del año 2013 y reiniciado para su continuidad en abril del 2015 Y concluido y entregado al sector el año 2016.

MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 2,783,466.64
PRESUPUESTO ASIGNADO 2016	S/ 227,401.00
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	2,764
ESTADO	CONCLUIDO



EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS E IMPLEMENTACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54110 DE CCEÑUARAN, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC



BREVE RESEÑA DEL PROYECTO : Obra en ejecución desde mayo del año 2013 y reiniciado para su continuidad en marzo del 2016.

MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 2,002,286.37
PRESUPUESTO ASIGNADO 2016	S/ 186,956.00
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	132
ESTADO	CONCLUIDO



EDUCACIÓN

EJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS E IMPLEMENTACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 54110 DE CCEÑUARAN, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC



BREVE RESEÑA DEL PROYECTO : Obra en ejecución desde mayo del año 2013 y reiniciado para su continuidad en marzo del 2016.

MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 2,002,286.37
PRESUPUESTO ASIGNADO 2016	S/ 186,956.00
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	132
ESTADO	CONCLUIDO

EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHA, DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC



BREVE RESEÑA DEL PROYECTO : Obra en ejecución desde mayo del año 2013 y reiniciado para su continuidad en abril del 2015.

MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 3,199,932.50
PRESUPUESTO ACUMULADO AL 2016	S/ 2,476,733.32
EJECUCION FISICA	100%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	110
ESTADO	CONCLUIDO

EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA MILITAR ANCCOHUAYLLO DE ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 1,035,091.87
PRESUPUESTO ACUMULADO AL 2017	S/ 878,117.47
EJECUCION FISICA	100%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	81
ESTADO	CONCLUIDO 2017

BREVE RESEÑA DEL PROYECTO : Obra en ejecución desde agosto del año 2014 y reiniciado para su continuidad en abril del 2015.



EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. RICARDO PALMA, EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAMPATA, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 5,888,187.44
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 2,125,140.32
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 813,243.00
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	1,530
ESTADO	CONCLUIDO Y EQUIPADO

EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N 54178 SAGRADO CORAZON DE JESUS, DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION DE APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 4,818,887.40
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 3,784,331.61
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 3,845,376.00
EJECUCION FISICA	70.34 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	4,919
ESTADO	EN EJECUCION

EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA DEL CETPRO SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 2,522,584.79
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 1,976,851.94
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 1,561,088.00
EJECUCION FISICA	84.24 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	163
ESTADO	EN EJECUCION

EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA EPM N° 54674 NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC.



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 5,737,958.09
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/1,344,235.66
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 1,032,402.00
EJECUCION FISICA	96.23 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	492
ESTADO	EN EJECUCION

EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO PROCERES DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA, DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC.



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 7'784,552.1
PRESUPUESTO ACUMULADO AL 2017	S/ 4'484,457.71
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	18, 761 ALUMNOS
ESTADO	CONCLUIDO 2017



EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E MANUEL GONZALES PRADA EN LA LOCALIDAD DE SOCCÑACANCHA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 3'368,592.33
PRESUPUESTO ACUMULADO AL 2016	S/ 1'340,549.29
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	518 ALUMNOS
ESTADO	CONCLUIDO 2016



EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC.




MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/5'136,022.69
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 2,749,137
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 31,325
EJECUCION FISICA	100.00%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	2,852.00
ESTADO	CONCLUIDO



EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL C.S.M. JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/3'063,819.08
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 3'042,020.8
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 50,884
EJECUCION FISICA	100.00%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	1,384
ESTADO	CONCLUIDO

EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC



**- EL COBERTOR SE HA INCORPORADO
COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS**

MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 5'602,126.38
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 3,001,773.60
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 270,729
EJECUCION FISICA	100.00%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	2,119.00
ESTADO	CONCLUIDO E INAGURADO EN 2015



EDUCACIÓN

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECREO EN EL(LA) IE JUAN ESPINOZA MEDRANO EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 265,802.86
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2017 AL 2018	S/ 220,335.50
PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	S/ 217,046.50
EJECUCION FISICA	100.00%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	3,680
ESTADO	CONCLUIDO



EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 54084 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 3,606,812.87
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 2,860,143.55
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 4,311.00
EJECUCION FISICA	100.00%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	2,852.00
ESTADO	CONCLUIDO



EDUCACIÓN

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P 54454 DE RIO BLANCO- DISTRITO HUACCANA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURÍMAC”



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 5' 930,339.18
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2017 AL 2018	S/. 2'271,620.05
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 3'010,952
EJECUCION FISICA	56 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	150
ESTADO	EN EJECUCION



EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S.M. LOS MARTIRES DE CALLAPAYOCC DEL DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS – APURÍMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 4'633,270.91
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/. 4'826,178.22
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	s/. 2'066,373.00
EJECUCION FISICA	85.25 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	624
ESTADO	EN EJECUCIÓN

EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.M. 54243 DE HUARIBAMBA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC



PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 525,732
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	1,360
ESTADO	CONCLUIDO 2015



EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO SECUNDARIO J.B.S.O. DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA , PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC



PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 7,196,494.12
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	4,919
ESTADO	CONCLUIDO, CON ASIGNACIONES PRESUPUESTALES SEGÚN PIM EL 2017 Y 2018 Y SIN GASTAR.

EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S.M. JORGE CHAVEZ - CAYARA, DEL DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC



PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 569,935.13
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	163
ESTADO	EN EJECUCION
CULMINADO AL 100% EN EJECUCION FISICA, INCORPORANDOCE UN ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO METALICO DE LA LOSA DEPORTIVA	



EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S.M. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL DISTRITO DE URANMARCA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 3,726,852.2
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 3,722,697.74
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	2,200
ESTADO	CONCLUIDO

EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 54201, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 3'875,504.74
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 6'721,201.39
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	2,359
ESTADO	CONCLUIDO



EDUCACIÓN


ACTIVIDADES




INDICADORES

1. MEJORA DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICA


Progreso de Estudiantes en 2º primaria **Matemática**.




UGEL ANDAHUAYLAS: Progreso de Estudiantes en **Matemática 2016**



Histórico de resultados de la región en **Matemática**.



UGEL CHINCHEROS: Progreso de Estudiantes en **Matemática 2016**






INDICADORES


2. MEJORA DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LECTURA

Progreso de Estudiantes 2º primaria en **Comprensión Lectora**.




Total de estudiantes evaluados


UGEL ANDAHUAYLAS: Progreso de Estudiantes en **Lectura 2016**



Histórico de resultados de la región en **Comprensión Lectora**.



UGEL CHINCHEROS: Progreso de Estudiantes en **Lectura 2016**





3. ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Aulas prefabricadas

UGEL	AULAS PRE FABRICADAS		TOTAL
	2016	2017	
ABANCAY	29	29	58
ANDAHUAYLAS	34	67	101
ANTABAMBA	13	17	30
AYMARAES	27	19	46
CHINCHEROS	21	19	40
COTABAMBAS	94	27	121
GRAU	26	21	47
HUANCARAMA	14	-	14
TOTAL	258	199	457

457 aulas prefabricadas instaladas desde el 2016 y 2017, especialmente en II.EE de zonas altas. En el año 2018 se viene gestionando **120** aulas adicionales.

4. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO:

Incremento de número de estudiantes apurimeños que ingresan al COAR de Aymaraes, Colegio Mayor de Lima y a otras regiones.

Desde el año 2016 el Colegio de Alto Rendimiento de Apurímac atiende a estudiantes bajo la modalidad de residentes, se inicio el 2016 con 100 estudiantes y este 2018 ingresaron **100** estudiantes de las diferentes provincias de la región.

COAR donde ingresaron	Estudiantes de Apurímac ingresantes al COAR en el 2018
Aymaraes - Apurímac	100
Cusco	37
Ayacucho	11
Lima	6
Arequipa	11
Puno	3
Ica	1
Junín	1
Tacna	2
TOTAL ESTUDIANTES	172

Construcción del local definitivo.

- El terreno se encuentra disponible inscrito en los registros públicos.
- La construcción iniciará una vez inicie el proyecto de alcantarillado en el ámbito donde han destinado el terreno para el COAR en Chalhuanca.

La construcción está proyectada hasta el 2021. Se cuenta con un presupuesto de más 60 millones a cargo de una empresa privada, obra por impuestos.



7. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Gestión de **55** plazas docentes para **Institutos Superiores Tecnológicos** con **S/755,968.00** soles de presupuesto y **S/296,264.00** soles para equipamiento y capacitación para el presente año 2018.

- **UGEL Andahuaylas: 4 plazas**
-IST Alfredo Sarmiento Huancarama (3 docentes)
- **UGEL Chincheros: 6 plazas**
- IST de Chincheros (2 docentes)
- IST Huaccana (1 docente)



➤ **2** Institutos Superiores **ACREDITADOS** en Abancay y Andahuaylas; **2** en **proceso** de acreditación.


➤ **25** institutos **han Iniciado** el proceso de licenciamiento elaborando su plan de trabajo y determinando sus comités con asistencia técnica del **SINEACE**.

➤ Gobierno Regional y MINEDU firman convenio para la implementación de Instituto Superior Tecnológico de Excelencia.

MAS APURIMEÑOS SE FORMAN EN INSTITUTOS TECNOLOGICOS Y PEDAGÓGICOS EN APURIMAC

Del 2015 al 2018 se tiene un incremento del **85%** de estudiantes matriculados a nivel regional en Institutos Superiores tecnológicos y un incremento del **45%** en Institutos Superiores Pedagógicos.

Histórico de Matricula en Institutos Superiores en Apurímac





SALUD

INFRAESTRUCTURA

SALUD

Entre los años 2015 al 2018* se ha ejecutado S/ 49,008,144.87 en infraestructura, teniéndose 5 proyectos concluidos y 7 en ejecución:



SERVICIOS DE SALUD - YANACCMA



HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS

Infraestructura de salud concluida	02 centro de salud 02 postas de salud 01 hospital
Infraestructura de salud en ejecución	06 centros de salud 01 hospital 02 posta de salud
Beneficiarios	488,270 personas





SALUD

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 157'574,678.63
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 21,609,269.49
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 57,912,443
EJECUCION FISICA	52.57%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	210,355
ESTADO	EN EJECUCION



SALUD

INSTALACION DE LOS SERVICIOS SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1 EN EL CENTRO POBLADO YANACCMA, DISTRITO DE TURPO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 2,147,681.42
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 359,168.08
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 2,087,408.00
EJECUCION FISICA	11.05 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	1,178
ESTADO	EN EJECUCION

SALUD

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 2,147,681.42
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 359,168.08
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 2,087,408.00
EJECUCION FISICA	11.05 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	1,178
ESTADO	EN EJECUCION



SALUD

MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE TIPO I, EN LA COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 1,279,609.52
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 220,551.34
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 1,170,782.00
EJECUCION FISICA	13.33 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	1,304
ESTADO	EN EJECUCIÓN



SALUD

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE RANRACANCHA, DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 6'968,622.00
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 5,907,030.11
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 436,684.00
EJECUCION FISICA	96.76 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	5,206
ESTADO	CONCLUIDA



SALUD

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I - 1 EN EL CENTRO POBLADO DE OSCCOLLO, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 2'374,212.19
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 2'319,113.68
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	120 FAMILIAS
ESTADO	CONCLUIDO




SALUD

ACTIVIDADES



PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

EJECUCION PRESUPUESTAL




Fuente: Cubos Cognos Power Play – MEF al 31 de Octubre 2018


- Al 2018 la prevalencia de desnutrición crónica tiende a reducirse a un valor estimado de 19.9% y anemia de 54.2 a 52.7%. La tendencia es a la disminución.
- Se mantiene la proporción de niños con vacunas completas, con tendencia a mejorar año 2018 – 89.1% y la proporción de niños que recibieron suplemento de hierro de 47.2 a 49.2%.



INDICADORES



Fuente: ENDES 2017 – Estad. e Informatica DIRESA




Fuente: ENDES 2017 – Estad. e Informatica DIRESA




SALUD MATERNO NEONATAL

EJECUCION PRESUPUESTAL




Fuente: Cubos Cognos Power Play – MEF al 31 de Octubre 2018

INDICADORES



Fuente: Estadística e Informática DIRESA - Datos 2018 estimado al 31/10/2018

- Para el año 2017 disminuyó la Razón de Mortalidad Materna en relación al año 2016 que se presentó 4 muertes maternas y para el año 2017 se produjeron 2 muertes maternas, que representa el valor de 31 por mil nacidos vivos.
- Al Tercer semestre del año 2018, se tiene un avance del 51.6% de gestantes con 6 atenciones prenatales. La tasa de mortalidad neonatal es de 15.8 por mil nacidos vivos, en tendencia a ser menor al año anterior.




Fuente: ENDES 2017 – Estad. e Informática DIRESA, Datos estimados al 31/10/2018.




COMPARATIVO MACRORREGIONAL DE INDICADORES CON MEJOR DESEMPEÑO

PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD, SEGÚN REGIÓN, 2017



Fuente: Endes 2017

PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DE GESTANTES PROCEDENTES DEL ÁREA RURAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN REGIÓN, 2017




Fuente: Endes 2017

Apurímac a consolidado el **segundo lugar a nivel nacional y primero a nivel macroregional** en proporción de menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad con el 87.2%, en cuanto a parto institucional el valor alcanzado nos ubica en el **primer lugar con 99%** a nivel macroregional.




TBC-VIH/SIDA

EJECUCION PRESUPUESTAL




Fuente: Cubos Cognos Power Play – MEF al 31 de Octubre 2018


Mejora de la tasa de éxito de los casos nuevos 50%.
Descenso de la tasa de morbilidad de TBC y la tasa de incidencia 11.18 y 11.66 (por cada 100000 hab. respectivamente .



INDICADORES



Fuente: Estadística e Informática DIRESA - Datos 2018 estimado al 31/10/2018



Fuente: Estadística e Informática DIRESA - Datos 2018 estimado al 31/10/2018



TRANSPORTES

INFRAESTRUCTURA

TRANSPORTES:

Desde el año 2015 al 2018* se ha ejecutado S/. 74'638,071.50 en infraestructura, teniéndose 12 proyectos concluidos y 11 en ejecución



CAMINO VECINAL CHUYAMA - CHACCHAHUA



CARRETERA MOYACCASA PULCAY Y RIO PAMPAS

<p>Obras Concluidas</p>	<p>01 Trocha Carrozable 03 Construcciones de Puentes 03 Mejoramientos de caminos vecinales 02 Mejoramientos de carretera 01 Mejoramiento vial 02 Construcción de camino vecinal</p>
<p>Obras en Ejecución</p>	<p>03 Mejoramientos de carretera 02 Mejoramientos de caminos vecinales 04 Construcciones de caminos vecinales 01 creación de veredas y pavimentación 01 trocha carrozable</p>

**Beneficiarios
62,430 personas**



TRANSPORTES - CHANKA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION CON MAQUINARIA PESADA LAS EMERGENCIAS, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE CHINCHEROS Y ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC.



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/. 9,407,596.41
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 3,478,215.00
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 2,684,684.00
EJECUCION FISICA	23%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	195,275
ESTADO	PROYECTO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA EL 2019



MAQUINARIAS OPTENIDAS POR LA DSRTC-CH



EXCAVADORA SOBREORUGA, MARCA:
CATERPILLAR, MODELO: 326D2L,
CLASE:ESCABADORA, 0KM_s



MARCA: VOLVO, MODELO: FMX480,
POTENCIA:480HP, CAPACIDAD DE CARGA:
15 CUBOS, COLOR: BLANCO



MARCA: GENLVON, MODELO: IVECO,
CAPACIDAD DE CARGA: 15 CUBOS,
POTENCIA:480HP, COLOR NEGRO



MARCA:FIRME, DE 3 EJES, CAPACIDAD DE
CARGA: 30 MIL KG, COLOR: AZUL



MAQUINARIAS EN PROCESO DE ADQUISICIÓN POR LA DSRTC-CH



VOLQUETE



CAMION CISTERNA



MAQUINARIA POR ADQUIRIR EN EL AÑO 2019 POR LA DSRTC-CH



MOTONIVELADORA



CARGADOR FRONTAL



MARCA: MERCEDES BENZ EURO 5,COLOR :
BLANCO, AÑO:2018, 42 ACIENTOS.



MARCA: FAW- TRACTOR CAMION DIESEL,
TRASMICION MANUAL ,6 RUEDAS ,TRACION 6X4
AÑO: 2018



AUTOMOVIL SEDAN MARCA: SUZUKI MODELO:
CIA2, COLOR: BLANCO, AÑO: 2018



MARCA: HYUNDAY VERSION: N2 MODELO:
HD78VIN COLOR: BLAMCO, AÑO: 2018



TRANSPORTE

CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DEL CENTRO POBLADO DE HUASCATAY - MANA ATISCCA - PATY, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/. 4,183,999.77
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2017	S/ 3,835,435.00
PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	S/ 1,347,669
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	4,876
ESTADO	CONCLUIDO 2017

TRANSPORTE

MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/. 9,446,525.84
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2017	S/ 1,802,347.00
PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	S/ 536,055.00
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	1,153
ESTADO	CONCLUIDO 2017



TRANSPORTES - CHANKA

PROYECTO: CREACION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DESDE PUENTE COLONIAL - AV. LOS LIBERTADORES - HASTA PUENTE SUYLLUACCA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS – APURIMAC.



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/. 8,865,377.81
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 2,573,964.00
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 2,132,000.00
EJECUCION FISICA	7.72 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	40,413
ESTADO	EN EJECUCIÓN PROYECTO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA EL 2019



TRANSPORTES - CHANKA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TALAVERA - UCHUHUANCARAY - ORCCONMARCA - ACHANCHI - PISCHU - LLANTUYHUANCA - ACCOSCCA, DEL DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC.



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/. 7,203,330.79
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 6,602,548.00
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 4,258,525.00
EJECUCION FISICA	95.26 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	8,601
ESTADO	CULMINACION DEL PROYECTO 31/11/2018



TRANSPORTES - CHANKA

CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES A LAS ZONAS DE PRODUCCION AGRICOLA DE LAS LOCALIDADES DE HUASCATAY, CCALLASPUQUIO, CHUSPIRCA, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 3,499,751.73
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 2,161,795.40
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 1,038,000.00
EJECUCION FISICA	96.90 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	1,045
ESTADO	EN EJECUCION



TRANSPORTES - CHANKA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES - CHANKA, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC.



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/. 6,408,830.77
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 2,081,834.00
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 0.00
EJECUCION FISICA	100%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	41,004
ESTADO	PROYECTO CONCLUIDO 2015

TRANSPORTES - CHANKA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE ACCESO A LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y LUIS PATA, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC.



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/. 5,719,299.34
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 5,654,588.40
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 9,305.00
EJECUCION FISICA	100%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	5,500
ESTADO	PROYECTO INAGURADO 23/01/2018



TRANSPORTES - CHANKA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHILLCAHUAYCCO - SAN JUAN DE KULA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC.



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/. 3,978,107.00
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 3,968,036.00
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 10,071.00
EJECUCION FISICA	100%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	3,790
ESTADO	PROYECTO INAGURADO 29/08/2017



TRANSPORTES - CHANKA


PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVALUACION DE POSTULANTES A LICENCIA DE CONDUCIR EN TODAS LAS CATEGORIAS DE LA DSRTC CHANKA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC.



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/. 3,711,685.97
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 3,707,483.55
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 4,202.42
EJECUCION FISICA	100%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	4,453
ESTADO	PROYECTO INAGURADO 29/08/2018

TRANSPORTES - CHANKA

CONSTRUCCION DEL PUENTE SUYLLUHUACCA SOBRE EL RIO CHUMBAO LOCALIDAD SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 2'632,686.4
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2016	S/ 1'629,601.00
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	20,357
ESTADO	CONCLUIDO 2016

TRANSPORTES - CHANKA

CONSTRUCCION DEL PUENTE TALA DE INTEGRACION DE LOS DISTRITOS DE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO CHICHA DEL DISTRITO DE HUAYANA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 5'384,352.42
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2016	S/ 2'434,025.00
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	3,831
ESTADO	CONCLUIDO 2016

TRANSPORTES - CHANKA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUALALACHI-CCACCACHA-TANCARHUAYCCO-BUENA VISTA-PUCAHUASI-QUINTA CURVA DE LOS DISTRITOS DE TALAVERA Y SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC.



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/. 2,685,703.67
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 2,635,679.67
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 10,024.00
EJECUCION FISICA	100%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	3,317
ESTADO	PROYECTO INAGURADO 15/11/ 2017

TRANSPORTES -CHINCHEROS

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN CAMINO VECINAL CHALLHUANI –PINOPAMPA-COCHABAMBA – MUÑAPUCRO, DISTRITO DE ANCO HUALLO – CHINCHEROS – PURÍMAC”.



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 3'109,250.27
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 1'821 ,927.03
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 2'067,777.00
EJECUCION FISICA	40.84 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	1,675
ESTADO	EN EJECUCIÓN

TRANSPORTES- CHINCHEROS

CREACIÓN DE CAMINO VECINAL CHUYAMA - CHACCHAHUA - LLOCCLAPATA, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURÍMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 8'431,533.61
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 4'280,700.08
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 2'001,918.00
EJECUCION FISICA	56.32 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	756
ESTADO	EN EJECUCIÓN

TRANSPORTES – CHINCHEROS

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYACCASA PULCAY Y RIO PAMPAS, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 4` 970 708,02
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 4'071,213.87
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 638 ,443.00
EJECUCION FISICA	73 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	9,254
ESTADO	EN EJECUCIÓN



TRANSPORTES - GRI

MEJORAMIENTO CARRETERA SAÑAYCA-PAMPACHIRI DE LOS DISTRITOS DE SAÑAYCA Y PAMPACHIRI, PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 5'657,576.2
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 1,837,524.72
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 12,123.00
EJECUCION FISICA	91.82 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	3,777
ESTADO	CONCLUIDO



TRANSPORTES

ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTAL DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA (RUTINARIO Y PERIODICO)

4,914.3 KM

REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTES TERRESTRE (2015 - 2018)

PROVINCIA INTERVENIDA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBTENIDO
ABANCAY	KM	531.85
ANDAHUAYLAS	KM	2076.92
AYMARAES	KM	772.84
ANTABAMBA	KM	467.60
CHINCHEROS	KM	588.84
GRAU	KM	241.53
COTABAMBAS	KM	234.72
TOTAL		4914.30

META	2015	2016	2017	2018	TOTAL
FISICA KM	981.77	941.50	1255.15	1735.88	4914.30
FINANCIERA S/.	4,440,345.00	9,144,961.00	8,813,982.00	6,268,630.00	28,667,918.00







SANEAMIENTO

ACTIVIDADES



RESULTADO FINAL DE TRABAJO DESDE LA DRVCS

Consumo de agua clorada según ENAPRES, ENDES de 0.31 del año 2013 a 9.5% al año del 2017



Fuente :ENAPRES

RESULTADO DEL CONSUMO DE AGUA DE CALIDAD- PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS A OCTUBRE 2018

CHINCHEROS: De 148 sistemas de agua, **111** cuentan con instalación de sistema de cloración y 64 sistemas con monitoreo continuo (dotación de agua clorada)

ANDAHUAYLAS: De 412 sistemas de agua, **254** cuentan con instalación de sistema de cloración y 61 sistemas con monitoreo continuo (dotación de agua clorada)

CONSOLIDADO DE MONITOREO DE CLORO RESIDUAL (Rango 0.5 a 1.00 mr/L)

PROVINCIA	TOTAL DE SISTEMA DE AGUA	SAP CON SISTEMA DE CLORACION	% DE AVANCE	BRECHA	% DE BRECHA	CONTINUO	INTERRUMPIDO	FALTA
CHINCHEROS	148	111	75.0	37	25.0	64	33	14
ANDAHUAYLAS	412	254	61.7	158	38.3	61	96	97
TOTAL	560	365		195		125	129	111
						BUENO	REGULAR	MALO





ACTIVIDAD: REPOSICION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ROMAS DIT

LOGROS NIVEL REGIONAL: 101 CENTROS POBLADOS CON INTERVENCIÓN DE ROMAS DIT (DOTANDO AGUA CLORADA PARA TODOS), EJECUTADO POR CONVENIO MVCS, MIDIS Y GR, EJECUTADO ATRAVEZ DEL NED - FONCODES

INTERVENCIÓN CON ROMAS DIT EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

PROVINCIA	DISTRITO	CCPP
ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	ANDARAPA
ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	HUANCAS
ANDAHUAYLAS	PACUCHA	PUCULLOCCOCHA
ANDAHUAYLAS	PACUCHA	VAQUERIA
ANDAHUAYLAS	PACUCHA	SAN JUAN DE HUAYCCON
ANDAHUAYLAS	KISHUARA	MATAPUQUIO
ANDAHUAYLAS	KISHUARA	TINTAY
ANDAHUAYLAS	KISHUARA	TAMBO CORRAL
ANDAHUAYLAS	KISHUARA	BELEN ANTA
ANDAHUAYLAS	TURPO	PALLACCOCHA
ANDAHUAYLAS	TURPO	CCOCHANCCAY
ANDAHUAYLAS	PACUCHA	ROSAS PATA
ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	HUAYAU PAMPA
ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	PUYHUALLA ALTA
ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	HUALLHUAYOCC
ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	HUAMPICA
ANDAHUAYLAS	KAQUIABAMBA	KAQUIABAMBA
ANDAHUAYLAS	KAQUIABAMBA	MARCO PATA
ANDAHUAYLAS	KAQUIABAMBA	COCAIRO
ANDAHUAYLAS	KAQUIABAMBA	PACALLA
ANDAHUAYLAS	KAQUIABAMBA	TROJAHUASI
ANDAHUAYLAS	KISHUARA	CCOTAQUITE
ANDAHUAYLAS	KISHUARA	LIRIO
ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE CHICMO	SANTA MARIA DE CHICMO
ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE CHICMO	TARAMBA
ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE CHICMO	LAMAY
ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE CHICMO	ALTO SANTA ROSA
ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE CHICMO	CCOLLCCA
ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE CHICMO	PUCAHUASI
ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	SAN JUAN DE MIRAFLORES
ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	CENTRO UMACA
ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	CHANTA UMACA
ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	CHUSPI CHAMANA
ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE CHICMO	PALOMINO PATA
ANDAHUAYLAS	TURPO	SOCOSPATA
ANDAHUAYLAS	TURPO	TORACCA
ANDAHUAYLAS	TURPO	TURPO
ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	SAN MARTIN DE TOXAMA
ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	PUYHUALLA CENTRO
ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	PUEBLO LIBRE
ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE CHICMO	NUEVA ESPERANZA
ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE CHICMO	MOYABAMBA BAJA

INTERVENCIÓN CON ROMAS DIT EN LA PROVINCIA DE CHINCHERO

PROVINCIA	DISTRITO	CCPP
CHINCHEROS	URANMARCA	HUANCANE
CHINCHEROS	RANRACANCHA	PADRE RUMI
CHINCHEROS	RANRACANCHA	LLATANACO
CHINCHEROS	RANRACANCHA	RANRACANCHA
CHINCHEROS	URANMARCA	TANCAYLLO
CHINCHEROS	URANMARCA	PARIABAMBA
CHINCHEROS	URANMARCA	ANTASCO
CHINCHEROS	URANMARCA	MOYOCCPAMPA
CHINCHEROS	URANMARCA	CULLINI IZQUIERDO
CHINCHEROS	ANCO-HUALLO	MUÑAPUCRO
CHINCHEROS	ANCO-HUALLO	CCOLLAPAMPA
CHINCHEROS	URANMARCA	URANMARCA
CHINCHEROS	ANCO-HUALLO	TOTORABAMBA
CHINCHEROS	ANCO-HUALLO	CHALLHUANI
CHINCHEROS	ANCO-HUALLO	SAN PEDRO DE CHUPARO
CHINCHEROS	OCOBAMBA	MAUCALLACTA
CHINCHEROS	OCOBAMBA	UMACA
CHINCHEROS	OCOBAMBA	HUANCALLO BAJO
CHINCHEROS	OCOBAMBA	MITOBAMBA
CHINCHEROS	OCOBAMBA	OCOBAMBA
CHINCHEROS	OCOBAMBA	SOCOS - EDEN

13,103 FAMILIAS, 36,560 HABITANTES BENEFICIADAS

TOTAL CCPP INTERVENIDOS 101

DE LOS 101 CCPP 63 CCPP SON BENEFICIADOS EN LAS DOS PROVINCIAS

42 CCPP BENEFICIADOS EN LA PROV. DE ANDAHUAYLAS

21 CCPP BENEFICIADOS EN LA PROV. DE CHINCHEROS

EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA AÑOS 2016

S/. 210,009.039





SANEAMIENTO

INFRAESTRUCTURA

SANEAMIENTO

Desde el año 2015 al 2018* se ha ejecutado **S/ 52'507,025.00** en infraestructura, teniéndose 01 proyecto concluido y 01 proyecto en ejecución.



**Obra
Concluida**

**01 Ampliación y
mejoramiento del sistema
de agua potable Ongoy**

**Obra en
Ejecución**

**01Ampliación y
Mejoramiento del sistema
de agua potable de la
ciudad de Abancay**

SANEAMIENTO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LAS LOCALIDADES DE CALLAPAYOCC, COMUNPAMPA Y ONGOY, DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 2'771,289.57
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2017	S/ 2'771,286.3
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	1,460
ESTADO	CONCLUIDO (FALTA INAGURAR)

SANEAMIENTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 88,677,710.91
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 54,187,274.95
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 14,568,170
EJECUCION FISICA	89.58 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	63,036.00
ESTADO	EN EJECUCION



CULTURA Y DEPORTE

CULTURA Y DEPORTE

Desde el año 2015 al 2018 se ha ejecutado S/ 13´153,109.01 en infraestructura para Cultura y Deporte, teniéndose 1 proyecto concluidos y 2 en ejecución:



INSTALACIÓN DEL COLISEO
CERRADO DE CHINCHEROS

Obras concluidas	01 estadio municipal Tamburco
Obras en ejecución	01 complejo deportivo 01 coliseo cerrado de Chincheros

Beneficiarios
29,526 personas

CULTURA Y DEPORTE

INSTALACIÓN DEL COLISEO CERRADO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURÍMAC



Obras ejecución **01 coliseo cerrado de Chincheros**

MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 8'485,227.59
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 5'794,862.34
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 3' 063,322.00
EJECUCION FISICA	58.75 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	3,123
ESTADO	EN EJECUCIÓN



COMERCIO

COMERCIO

Desde el año 2015 al 2018* se ha ejecutado **S/ 9'662,070.07** en infraestructura y promoción de comercio, teniéndose 01 proyecto concluido y 02 proyectos en ejecución



FERIA ANDAHUAYLAS



MERCADO DE ABASTOS URIPA

Proyecto concluido	01 Feria Tejamolino
Obras en ejecución	01 Feria Andahuaylas 01 Terminal terrestre 01 Mercado de Abastos Ancchoyayllo

Beneficiarios
25,321 personas

COMERCIO

MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE LA FERIA AGROPECUARIA TEJAMOLINO ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 2,184,727.40
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 1,491,383.15
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 489,724.00
EJECUCION FISICA	79.68 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	8,061
ESTADO	CONCLUIDO

COMERCIO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN DE APURÍMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 19,044,569.88
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 757,714.28
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 3,065,000.00
EJECUCION FISICA	6.12 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	34,380
ESTADO	EN EJECUCION

COMERCIO

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y ATENCIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE URIPA 2DA ETAPA, DISTRITO DE ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURÍMAC



**OBRAS EN
EJECUCIÓN**

**01 MERCADO DE ABASTOS ANCCO
HUALLO**

MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO

S/ 10'293,308.38

PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018

S/ 9'272,796.11

PRESUPUESTO ASIGNADO 2018

S/ 1'852,499.00

EJECUCION FISICA

84.60 %

BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)

34,250

ESTADO

En ejecución



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 7,298,438.45
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 2,692,294.84
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 1,500,000.00
EJECUCION FISICA	80.42%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	22,301.00
ESTADO	EN EJECUCION



ENERGÍA

INFRAESTRUCTURA

ENERGÍA

Desde el año 2015 al 2018 se ha ejecutado S/ 1'212,090.71 en instalación eléctrica, teniéndose 3 proyectos concluidos :



ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE AYMARAES



INSTALACION Y ELECTRIFICACION RURAL -ABANCAY

Obras en
Conclusión

- 01 Instalación eléctrica rural Aymares
- 01 Instalación eléctrica rural Andahuaylas
- 01 Instalación eléctrica rural Abancay

**Beneficiarios
3,321 personas**



ENERGÍA

INSTALACION ELÉCTRICAS UNIÓN CHANKA - LOCALIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 1'535,631.06
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2017	S/ 285,269.12
EJECUCION FISICA	100%
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	2 340
ESTADO	CONCLUIDO



ENERGÍA Y MINAS

ACTIVIDADES




Formalización de Mineros Artesanales del rubro de Pequeños Productores Mineros – PPM (Extracción Metálico)


68

Durante el año 2015 se capacitó a 360 mineros en temas de proceso de formalización, en el año 2018 se llegó a capacitar 1540 mineros logrando que la empresa Minera Santa Cruz de Piscoya S.A. fue la primera minera informal que, se formalizó en la Región de Apurímac, empresa que cuenta con 68 mineros formalizados.

EN PROCESO

Asimismo 111 Mineros formalizados en el mes de Noviembre descritos de la siguiente forma 109 mineros de la Asociación de Comuneros Mineros Artesanales de Toctopata (Andahuaylas) - 01 Minero Artesanal en Abancay - 01 Minero Artesanal de la Provincia de Antabamba.





•El Objetivo del **PLANEFA** es de reducir, mitigar y prevenir los impactos ambientales negativos generados por las actividades producto de la minería. Asimismo la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizadas que tiene a su cargo un administrado sea una persona natural o jurídica de derecho privado o público.

•Las fiscalizaciones programadas






TURISMO



TURISMO

MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LOS PETROGLIFOS DE SACHAPUCRO, LLAMACHAYOC, HUAYQO Y QAQACORRAL EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO , PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS



**PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE
TECNICO
S/257,413.16**

**PROYECTO EJECUTANDOSE
AVANCE AL 45%**

**1,272
BENEFICIARIOS
DIRECTOS**

8,835 PERSONAS

COMPONENTES EJECUTANDOSE:

- **Mejoramiento de los accesos hacia los 3 sectores**
- **Señalización con letreros e hitos delimitadores**
- **Construcción de módulos de guardianía y servicios higiénicos**



FORPRAP

ACTIVIDADES DE FORPRAP

- **2 985 (7 provincias)**
TITULACIONES DE PREDIOS
- **3 500** RECTIFICACIONES DE ÁREA
- **6** RECONOCIMIENTOS DE COMUNIDADES CAMP.



LOGROS: 393 TITULOS ENTREGADOS

- **214 títulos masivos** del Sector de Posoccoy, distrito de Talavera (20.08.2016).
- **60 títulos masivos** del Sector de Ccarancalla, distrito y provincia de Andahuaylas (29.01.2016).
- **60 títulos masivos** del Sector de Tapaya, distrito y provincia de Andahuaylas.
- **01 título entregado** a favor de 213 beneficiarios del Sector de Pulcay Parco, distrito de Huaccana, provincia de Chincheros 01.04.2016.
- **58 títulos masivos** por entregar del Sector de Ampí, distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas.

EN PROCESO

- Sector de Tapaya y Huayhuaca 452 rectificaciones y 104 titulaciones
- Sector de Sondor 266 rectificaciones y 52 titulaciones.




PRODUCCIÓN



INDUSTRIA – MYPE'S Y COOPERATIVAS




3 000 EMPRESARIOS CAPACITADOS EN PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL



■ Asistencia técnica	200	180	450	300
■ Capacitación	470	550	800	485



187 MYPE'S Y ASOCIACIONES CONTITUIDAS




■ Mype's	30	32	35	25
■ Asociaciones	10	12	21	24 107

PESCA




PRODUCCIÓN DE MÁS DE UN MILLÓN DE ALEVINOS DE TRUCHA PARA POTENCIALIZAR LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA DE LA REGIÓN




ARTICULACIÓN CON PROGRAMAS NACIONALES



58 PRODUCTORES BENEFICIADOS MEDIANTE EL PROGRAMA FONDEPES, CON LINEAS DE FINANCIAMIENTO



172,000 KILOGRAMOS DE PESCADO CONGELADO VENDIDOS, PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON EL PROGRAMA A COMER PESCADO



*2018 – Corte al 31 de Julio del 2018



AGRICULTURA



AGRICULTURA

PRESUPUESTO EJECUTADO EN PROYECTOS DEL 2015-2018



S/ 8'716,260.99

03 Proyectos concluidos

02 proyectos ejecutándose

BENEFICIARIOS

12 643 PERSONAS

AGRICULTURA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – REGION APURIMAC



515 CURSOS DE CAPACITACION EN CAPTURA Y CONTROL DE POBLACION DE MURCIELAGOS HEMATOFAGOS

573 CAPTURA Y CONTROL DE MURCIELAGOS

6,838 ASISTENCIAS TECNICAS EN COMUNIDADES.

PRESUPUESTO ACUMULADO DESDE EL 2015 AL 2017:

S/ 2,210,271.06

**BENEFICIARIOS:
5,296 FAMILIAS**

AGRICULTURA

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA EN LA REGION APURIMAC



PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO 2018

S/. 5'378,488.92

PRESUPUESTO ACUMULADO DESDE EL 2015 AL 2017:

S/ 3'383,615.60

**BENEFICIARIOS :
460 FAMILIAS**

41 TALLERES EN ADECUADA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE QUINUA.

06 EVENTOS PROMOCION DEL CULTIVO DE QUINUA.

UPS : 02 TRACTORES

UPS : 04 TRILLADORAS

73 CURSOS DE CAPACITACION EN PREPARACION DE SUELOS CON MAQUINARIA AGRICOLA.

108 CURSOS CAPACITACION EN EL MANEJO Y CONDUCCION DEL CULTIVO DE QUINUA.

AGRICULTURA

MEJORAMIENTO DEL NIVEL COMPETITIVO DE LA CADENA DE LA FIBRA DE ALPACA Y VICUÑA EN LA REGION APURIMAC



PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO 2018

S/. 1'260,969.00 soles

PRESUPUESTO ACUMULADO DESDE EL 2015 AL 2018:

S/ 2'302,421.00 SOLES

**3,327 FAMILIAS
BENEFICIADAS**

- **324.63 KM CONSTRUCCION DE CANALES RUSTICOS.**
- **50 EVENTOS DE CAPACITACION DEMOSTRATIVA EN CONSTRUCCION DE DORMIDEROS ROTATIVO DE ALPACAS.**
- **590 EVENTOS DE ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MANEJO DE PASTIZALES NATURALES.**
- **789.40 HA. DE CONSTRUCCION DEMOSTRATIVA DE CERCOS DE CONFINAMIENTO DE VICUÑAS.**



PRODUCCIÓN

PRODUCTIVO

- MEJORA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA ARCO IRIS (ONCORHYNCHUS MYKISS) EN LA REGION APURIMAC



Apoyo social con la donación de carne de trucha a poblaciones vulnerables

COMPONENTES EJECUTADOS:

- CONSTRUCCION DE 06 MODULOS DEMOSTRATIVOS DE JAULAS FLOTANTES PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS
- ACONDICIONAMIENTO DE 07 MODULOS DE TRANSFORMACION PRIMARIA PARA EL VALOR AGREGADO DE LA TRUCHA)

PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO 2018

S/. 577,224.00

PRESUPUESTO ACUMULADO DESDE EL 2015 AL 2017

S/. 3,121,330.87

1,179 N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS

07 PROVINCIAS INTERVENIDAS



RIEGO



RIEGO

44 PROYECTOS CONCLUIDOS 13 PROYECTOS EJECUTANDOSE

PRINCIPALES COMPONENTES EJECUTADOS:

- CONSTRUCCION DE 18 RESERVORIOS
- INSTALACION DE 297.57 KILOMETROS DE LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION
- 03 SUB SISTEMAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES.
- 03 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO.

INVERSION TOTAL
S/127'460,957.42

46,883
BENEFICIADOS
20,105 FAMILIAS

7 851.02 HAS CON
RIEGO





RIEGO

PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 66,638,764.42
PRESUPUESTO ACUMULADO 2017	S/ 47'338,145.4
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 17' 610,097.00
EJECUCION FISICA	52,57 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	17, 888
ESTADO	EN EJECUCIÓN



RIEGO

INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE TORACCA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE TORACCA DISTRITO DE TURPO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION DE APURIMAC.



PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO 2018

S/. 4,171,916.00

PRESUPUESTO ACUMULADO DESDE EL 2015 AL 2017

S/. 3,536,943.00

Avance físico: 96.62%

2,000 N° DE BENEFICIARIOS

EN EJECUCIÓN

136 HAS INTERVENIDAS

COMPONENTES EJECUTADOS:

- CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE **CAP. 2,000 M3**
- **2.64 KM** DE INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION PRINCIPAL
- **32 000 ML** DE RED DE DISTRIBUCION ENTUBADO PRESURIZADO
- **286 HIDRANTES MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS**

RIEGO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO OCCURURUYUC DE LA COMUNIDAD DE CHAMPACCOCHA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 1'399,624.93
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2016	S/ 1'364,622.00
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	357
ESTADO	CONCLUIDO (INAGURADO 207)

RIEGO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LOS SECTORES DE SAN LORENZO, QUISWARPAMPA, TOCCYASCA Y CCATUNHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE CAYARA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 3'457,244.78
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 2'753,826.73
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 2'155,869.00
EJECUCION FISICA	64.46 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	1,500
ESTADO	En ejecución

RIEGO


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECETASTA - CCAPARI, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 4'650,153.30
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2018	S/ 1'785,056.79
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	S/ 4'567,413.00
EJECUCION FISICA	41.38 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	1,030
ESTADO	En ejecución

RIEGO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO VALLE DEL RIO PULCAY EN EL DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 2'152,228.00
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2017	S/ 4'914,445.22
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	1,000
ESTADO	CONCLUIDO

RIEGO

INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 4' 058,689.61
PRESUPUESTO ACUMULADO AL 2018	S/ 5'443,125.76
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	5,905
ESTADO	CONCLUIDO



RIEGO

INSTALACION DE RIEGO PRESURIZADO DE LOS VALLES DE CHACABAMBA, SANTA ROSA Y MIRAFLORES, DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC



MONTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO	S/ 6'498,215.78
PRESUPUESTO ACUMULADO - 2015 AL 2017	S/ 6' 498,214.64
EJECUCION FISICA	100 %
BENEFICIARIOS (N° DE PERSONAS)	1,500
ESTADO	CONCLUIDO

RIEGO

REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION DE APURIMAC



VISTA DE LA REPRESA 01 DE LA LAGUNA ALLPACCOCHA



VISTA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA 02 DE LA LAGUNA ALLPACCOCHA

COMPONENTES EJECUTADOS:

- CONSTRUCCION DE **02 REPRESAS**
- **6.9 KM** DE INSTALACION DE LINEAS DE CONSTRUCCION

PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO 2018

S/. 1,800,171.00

PRESUPUESTO ACUMULADO DESDE EL 2015 AL 2017

S/. 5,142,164.52

Avance físico: 53.01%

2,185 DE BENEFICIARIOS

365 HAS Intervenidas



ACTIVIDADES

79 MANTENIMIENTOS DE CANALES DE RIEGO EN LAS 7 PROVINCIAS DE APURIMAC

- 45 MANTENIMIENTOS EN ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS

PRESUPUESTO TECNICO ACUMULADO
S/3'415,909.71

350 HAS Y 393 949.20 METROS LINEALES

**23722
BENEFICIARIOS**





AMBIENTE



PROGRAMA REGIONAL SACHA TARPUY


14 PROYECTOS FORESTALES

1 PROYECTO COMUNAL

1 PROYECTO INSTITUCIONAL

UBICACIÓN:

20 MICROCUENCAS Y 4 SUB CUENCAS DE LA REGION APURIMAC





PROGRAMA SACHA TARPUY

14 PROYECTOS FORESTALES


HECTAREAS INSTALADAS 2015 - 2018

Se instalaron **19503.39 ha** en los últimos 4 años, en las 7 provincias de la Región.

Con una producción de **23'434,948** plántones de las especies de Aliso, Colle, Tara, Cedro, Basul, Chachacomo, Eucalipto, Tuna Pino, Intimpa Queñua, Capulí, Saucó, Molle y Huaranhuay.



HECTAREAS




MANO DE OBRA GENERADA 2015 - 2018

❖ Durante los 4 años trabajaron un total de **57647** comuneros, de los cuales **19,726** son mujeres, representando un **34%** de la mano de obra contratada.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SOLES





PROGRAMA SACHA TARPUY PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS



HECTAREAS INSTALADAS 2015 - 2018


Se instalaron **4902.26 ha** en los últimos 4 años en la Provincia de Andahuaylas.

Con una producción de **5,966,649.00** plántones de las especies de **Colle, Tara, Cedro, Basul, Eucalipto, Pino, Queñua, Sauco y Mollé.**



GESTIÓN COMUNAL

- ❖ En Chincheros se realizaron 58 Planes de Desarrollo Comunal y se viene capacitando a líderes comunales mediante la Escuela de Campo Forestal, 126 graduados de la I PROMOCION y 118 matriculados en la II PROMOCION.



GESTIÓN INSTITUCIONAL



Estación Meteorológica Automática en Pomacocha – Andahuaylas



PROGRAMA REGIONAL SACHA TARPUY ANDAHUAYLAS


Microcuenca Huancaray



Microcuenca Pincos y Toxama



Sub Cuenca Chicha





PROGRAMA SACHA TARPUY
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

MICROCUENCA HUANCARAY

HECTAREAS 2015 - 2018

PROVINCIA	DISTRITO	2015 - 2018
ANDAHUAYLAS	ANDAHUAYLAS	644.00
ANDAHUAYLAS	SAN ANTONIO DE CACHI	240.30
ANDAHUAYLAS	HUANCARAY	348.60
TOTAL		1232.90



MANO DE OBRA (2015 - 2018)

MICROCUENCA	GENERO	TOTAL
HUANCARAY	MUJERES	1170.00
	VARONES	2763.00
TOTAL		3933.00

MICROCUENCA PINCOS Y TOXAMA

HECTAREAS 2015 - 2018

PROVINCIA	DISTRITO	2015 - 2018
ANDAHUAYLAS	KISHUARA	599.00
ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	80.00
ANDAHUAYLAS	PACUCHA	520.00
ANDAHUAYLAS	SAN JERONIMO	219.00
ANDAHUAYLAS	KAQUIABAMBA	123.00
TOTAL		1541.00



MANO DE OBRA (2015 - 2018)

MICROCUENCA	GENERO	TOTAL
PINOS Y TOXAMA	MUJERES	1582.00
	VARONES	3425.00
TOTAL		5007.00

SUB CUENCA CHICHA

HECTAREAS 2015 - 2018

PROVINCIA	DISTRITO	2015 - 2018
ANDAHUAYLAS	CHIARA	277.00
ANDAHUAYLAS	SAN MIGUEL DE CHACRAPAMPA	321.20
ANDAHUAYLAS	TUMAYHUARACA	427.90
ANDAHUAYLAS	HUAYANA	156.00
ANDAHUAYLAS	POMACOCCHA	191.00
ANDAHUAYLAS	PAMPACHIRI	389.30
TOTAL		1762.40



MANO DE OBRA (2015 - 2018)

MICROCUENCA	GENERO	TOTAL
SUB CUENCA CHICHA	MUJERES	591.00
	VARONES	4403.00
TOTAL		4994.00

En Andahuaylas, las mujeres representa el 24.39% de mano de obra contratada.



PROGRAMA SACHA TARPUY

PROVINCIA DE CHINCHEROS



HECTAREAS INSTALADAS 2015 - 2018

Se instalaron **3897.86 ha** en los últimos 4 años, en la Provincia de Chincheros.

Con una producción de **3,855,478.00** plántones de las especies de **Aliso, Colle, Tara, Cedro, Basul, Chachacomo, Eucalipto, Pino, Queñua y Sauco.**




GESTIÓN COMUNAL

❖ En Chincheros se realizaron 28 Planes de Desarrollo Comunal y se viene capacitando a líderes comunales mediante la Escuela de Campo Forestal, 36 graduados de la I PROMOCION y 59 matriculados en la II PROMOCION.



HECTAREAS CHINCHEROS



VIVERO TECNIFICADO




Se construyó el **Vivero Tecnificado de Alta Tecnología en la Comunidad de Tejahuasi**, con la finalidad de mejorar la oferta de sostenibilidad de los plántones, aprovechando el tiempo de producción y el uso del recurso hídrico.





PROGRAMA REGIONAL SACHA TARPUY CHINCHEROS

Microcuenca Chacabamba, Chumbao
y Rio Blanco



Microcuenca Chincheros





PROGRAMA SACHA TARPUY
PROVINCIA DE CHINCHEROS

MICROCUENCA CHACABAMBA,
CHUMBAO
Y RIO BLANCO



HECTAREAS 2015 - 2018

PROVINCIA	Distrito	2015 - 2018
CHINCHEROS	HUACCANA	458.72
CHINCHEROS	ONGOY	525.29
CHINCHEROS	OCOBAMBA	495.55
CHINCHEROS	RANRACANCHA	341.93
TOTAL		1821.49



MANO DE OBRA
(2015 - 2018)

MICROCUENCA	GENERO	TOTAL
CHACABAMBA, CHUMBAO Y RIO BLANCO	MUJERES	1416.00
	VARONES	2888.00
TOTAL		4304.00

En la Microcuenca de Chacabamba, Chumbao y Rio Blanco, se contrataron un total del 1416 mujeres, el cual representa el 32.9 % de mano de obra contratada.

MICROCUENCA CHINCHEROS



HECTAREAS 2015 - 2018

PROVINCIA	Distrito	2015 - 2018
CHINCHEROS	CHINCHEROS	435.60
CHINCHEROS	COCHARCAS	476.47
CHINCHEROS	ANCCO HUAYLLO	627.40
CHINCHEROS	URANMARCA	536.90
TOTAL		2076.37



MANO DE OBRA
(2015 - 2018)

MICROCUENCA	GENERO	TOTAL
CHINCHEROS	MUJERES	1352.00
	VARONES	2221.00
TOTAL		3673.00

En la Microcuenca de Chincheros, se contrataron un total del **1352 mujeres**, el cual representa el **37.8 %** de mano de obra contratada.



PROGRAMA SACHA TARPUPY GESTIÓN INSTITUCIONAL

REUNION DE LAS COMISIONES AMBIENTALES MUNICIPALES PROVINCIAL

Se realizaron 7 reuniones provinciales en la Region, para el fortalecimiento de las Comisiones Ambientales Municipales.



ESTACIONES METEOROLÓGICAS E HIDROLÓGICAS

Se instalaron 2 estaciones (meteorológicas e hidrológica) en Pomacocha – Andahuaylas y Sabaino – Antabamba. Y se tiene en proceso la adquisición de 05 estaciones



Estación meteorológica en Pomacocha – Andahuaylas




Estación Hidrológica en Sabaino - Antabamba

FINANCIAMIENTO DE INVESTIGACIONES

Para el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la región, se vienen financiando 7 proyectos de investigación pertenecientes a las universidades de la Región.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL






GESTIÓN AMBIENTAL



APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ROF DE LA GRRNyGMA



- ❖ Mediante Sesión Ordinaria, el Consejo Regional de Apurímac **“APROBO LA MODIFICACION PARCIAL DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES - ROF DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC”** mediante la **Ordenanza Regional N° 001-2018-GR-AURIMAC(CR)**



APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE DE INCENDIOS FORRIESGOS ESTALES PARA LA REGION APURIMAC 2017 - 2021



- ❖ Mediante un proceso participativo regional de **construye el PGRIF APU 2017 – 2021**, el cual es aprobado por el Consejo Regional mediante la **Ordenanza Regional N° 030-2017-GR-AURIMAC(CR)**



CONSEJO DE CUENCAS PAMPAS APURIMAC



- ❖ Se conformó el Consejo de Cuencas Pampas Apurímac el cual beneficiara a mas de **186,000** pobladores de Andahuaylas y Chincheros.



OTROS PROCESOS

- ❖ Se continua con la Zonificación Forestal Regional, el cual incluye la declaración de Zonas de Protección Forestal.
- ❖ Se espera respuesta del MINAM sobre las propuestas de las Áreas de Conservación Regional.
- ❖ Se espera la aprobación de los mapas de uso mayor y de flora y fauna por MINAM para continuar con el proceso de Validación y Publicación de la Zonificación Ecológica Económica.



PROGRAMA SACHA TARPUY GESTION COMUNAL



HERRAMIENTAS DE GESTIÓN COMUNAL




Se construyeron **262**
Planes de Desarrollo
Comunal, se
conformaron **262**
Comités de Gestión de
Bosques




ESCUELAS DE CAMPO FORESTAL

❖ Se instalaron **10** sedes de la Escuela de Campo Forestal, de los cuales se graduaron en la I PROMOCIÓN 443 comuneros y en la II PROMOCION se tiene **536** comuneros matriculados, los cuales son capacitados en temas forestales, ambientales y empresariales, conocimiento que permitira el aprovechamiento adecuado de los Recursos Naturales y Forestales.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



PROGRAMA SACHA TARPUY Y OTRAS ACTIVIDADES



INVENTARIO REGIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



- ❖ El Programa elaboró el Inventario de RRHH, el cual permite conocer la cantidad y estado situacional de las fuentes de agua en cabecera de cuenca. La misma que fue aprobado mediante **RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 239-2018-ANA-AAA.PA**



ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO DE LA REGION



- ❖ Se elaboró el Estudio Socio Económico para conocer la situación económica, social, agropecuaria y forestal de la 266 Comunidades de intervención.



ESTUDIO DE SUELOS



- ❖ Durante el 2017 y 2018 se viene realizando el estudio de suelos en las áreas forestadas del Programa, con la finalidad de conocer la fertilidad del suelo y afianzar las plantaciones.



VIVEROS TECNIFICADOS



Abancay
Micaela Bastidas



Antabamba
Aculia

- ❖ Durante el 2018 se construyeron 5 Viveros Tecnificados: Chincheros, Antabamba, Cotabambas, Grau y Abancay con la finalidad mejorar y automatizar la producción de plántones forestales en la Región.



EXPEDIENTES TÉCNICOS

FORMULADOS



EXPEDIENTES TÉCNICOS FORMULADOS

EXPEDIENTES TECNICOS	CONCLUIDOS	FORMULACIÓN	TOTAL	INVERSION EN SOLES
EDUCACION	11	9	20	196,531,425
SALUD	2	1	3	25,485,718
TRANSPORTES	1	0	1	615,885
CULTURA Y DEPORTE	1	0	1	40,730,036
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1	0	1	6,055,023
AMBIENTE	0	2	2	16,965,748
COMERCIO	1	0	1	19,044,570
AGRICULTURA	0	1	1	86,451,062
SANEAMIENTO	0	2	2	29,335,817
TOTAL	17	15	32	421,215,285



PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLES

**RESUMEN DE PROYECTOS VIABILIZADOS 2015-2018**

FUNCION	CANT.	MONTO	%
EDUCACIÓN	39	392.084.365.65	48.75%
AGROPECUARIA	8	102.562.372.78	10.00%
SALUD	9	424.944.148.26	11.25%
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	6	44.200.758.28	7.50%
TRANSPORTE	4	150.122.332.69	5.00%
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	4	48.089.635.00	5.00%
SANEAMIENTO	3	45.987.372.00	3.75%
CULTURA Y DEPORTE	2	14.147.395.00	2.50%
PROTECCIÓN SOCIAL	2	11.812.083.00	2.50%
AMBIENTE	1	2.566.266.00	1.25%
COMERCIO	1	12.684.526.00	1.25%
TURISMO	1	11.473.859.00	1.25%
TOTAL	80	1,268,754,605.89	100.00%



PROYECTOS EN PROCESO DE --- LICITACION



PROYECTOS EN LICITACION 2018

PROYECTO	MONTO	PROVINCIA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DE NIVEL I-1 DE LAS COMUNIDADES CHILLIHUA Y LLAMCAMA, DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS – APURIMAC	4,441,210.48	ANDAHUAYLAS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S.M. RICARDO PALMA DEL C.P. CHUPARO, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS – APURIMAC	10,540,105.63	CHINCHEROS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURIMAC	9,256,443.00	CHINCHEROS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL EUFRACIO ALVAREZ DURAN - DISTRITO DE COTABAMBAS - PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC	6,986,615.87	COTABAMBAS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 54490 DE CURIBAMBA, DEL CENTRO POBLADO DEL CHUMBAO, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	9,531,967.00	ANDAHUAYLAS
TOTAL	40,756,341.98	



GRACIAS