



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN



RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 005-2013-GR.APURIMAC/DRA.

Abancay; 08 FEB. 2013

VISTOS:

La Opinión legal N°033-2013-G.R.APURÍMAC/DRAJ/KGCA.de fecha 29/01/2013,el Expediente N° 653 de proveído gerencial de fecha 25/01/2013,el Informe 067-2013.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI de fecha 24/01/2013, el Informe N° 19-2013-G.R.AP./G.G.- DRSLTP/GIMG-I.P. de fecha 24/01/2013 y demás documentos que forman parte de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, señala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma constitucional concordante con los artículos 2° y 4° de la ley Orgánica de los Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, modificado por la Ley N° 27902 y Ley Nro. 28013, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo".De acuerdo a esta normativa citada previamente el Gobierno Regional de Apurímac en fecha 22/06/2012 mediante el Comité Especial Permanente, adjudicó la buena pro del proceso de selección - Adjudicación Directa Selectiva N° 051-2012-GRA., a el Contratista convocado para la contratación del servicio, para el "Mantenimiento Rutinario Manual, Tramo: Karkatera-Ccocha - Huanipaca" para el Proyecto "Mantenimiento Rutinario de Red Departamental". En consecuencia en fecha 18/07/2012 el Gobierno Regional de Apurímac y el Consorcio CcoyaOccopata debidamente representado por su Representante Legal Común Wilfredo Anastacio Torvisco Martinez, suscribieron el Contrato Directoral Regional N° 063-2012-GR-APURÍMAC/DRA, con el objeto para la contratación del servicio para el "Mantenimiento Rutinario Manual del tramo Karkatera-Ccocha - Huanipaca", para el Proyecto "Mantenimiento Rutinario de Red Departamental", de acuerdo a los términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos establecidos en el capítulo III de la sección específica de las bases, por la suma de S/. 101,868.22 nuevos soles, siendo el plazo de ejecución de 240 días calendarios.

Que en el mes de Agosto de 2012, asume como Inspector de Obra, el Ingeniero Germán Morales Galvez, al tercer mes de haberse iniciado el proyecto en mención, observando durante el cumplimiento de sus funciones que:

- El tramo Karkatera - Ccocha - Huanipaca, es un tramo inseguro, peligroso, carente de limpieza de cunetas, con saturadas plataformas sin bachear (bacheados con material orgánico, material no adecuado para la vía) y falta de drenaje de tramos.
- Durante las visitas de Inspección al tramo Karkatera - Ccocha - Huanipaca, no se encontró el cuaderno de mantenimiento respectivo, por la que el Inspector procedió a realizar sus actas de visita y observaciones.
- El Inspector de Obra, informo sobre los incumplimientos injustificados de las obligaciones contractuales del Contratista, mediante diversos informes, al Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos del Inversión; en consecuencia se remitió en reiteradas ocasiones cartas simples al Contratista, exhortándole que cumpla con sus obligaciones contractuales.





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

005



Que mediante Oficio N° 105-2012-GR.APURÍMAC/01/CR-RVZA. de fecha 19/12/2012, la Ing. Rusby Victoria Zela Ana María - Consejera del Gobierno Regional de Apurímac, solicito al Ing. Elias Segovia Ruiz - Presidente del Gobierno Regional de Apurímac, tomar acciones sobre el mal estado, del mantenimiento rutinario de caminos departamentales, siendo uno de estos el "Tramo Karkatera – Ccocha - Huanipaca", señalando que el Contratista que viene ejecutando mencionado tramo, está incumpliendo con las bases asignadas de licitación, debido a que el tramo se encuentra en total estado de intransitabilidad porque la carretera se encuentra en mal estado, que pone en riesgo inminente a los pobladores que transitan por ese tramo.

Que en fecha 10/01/2013 el Ing. Germán Morales Galvez - Inspector de Obra de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión del Gobierno Regional de Apurímac, el Abog. Mario Angel Alvarez Valencia - Abogado de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, del Gobierno Regional de Apurímac, se constituyeron en el "Tramo Karkatera – Ccocha – Huanipaca", y luego de realizar inspección física al mencionado tramo, procedieron a suscribir, el acta correspondiente, mediante el cual se constató que:

- a) Los trabajos se inician desde el tramo 0+000 = Karkatera, Pk=24+000 tramo intermedio Ccocha y tramo final Huanipaca, longitud contractual km=43+000.
- b) Los trabajos de mantenimiento verificados están circunscritos en 10 kilómetros alrededor de la Comunidad de Occopata, faltando coberturar el mantenimiento del 75% del tramo aproximadamente.
- c) Se Observo que el tramo Ccocha – Huanipaca, con una longitud de 20.9 km, se encuentra en abandono total, pese a haber realizado el mantenimiento rutinario mecanizado y haber dejado la plataforma, cunetas y obras de arte habilitados para el mantenimiento mecanizado en el mes de Octubre del 2012.
- d) Es evidente a la vista que el tramo en mención es carente de limpieza en las cunetas, específicamente de Ccocha, desvió hacia Huanipaca, por lo que no se cumple con la segunda prioridad del TDR (Operatividad de obras de drenaje), observándose que hay cunetas saturadas, plataforma sin bachear, sin drenar, obras de arte como alcantarillas saturadas por la falta de limpieza.
- e) Incumplimiento de la Primera Prioridad(Seguridad de Viaje) observándose tramos peligrosos e incrementándose a causa del incumplimiento de la segunda prioridad (Operatividad de Obras de Drenaje)
- f) No existe trabajo en mencionado lugar, no se evidencia mantenimiento alguno, observándose un total abandono, contrariamente a lo que describe el Contratista.
- g) El Contratista debe jornales a los trabajadores desde el mes de Julio 2012
- h) El personal de mantenimiento del referido tramo, manifiesta que no cuenta con las herramientas, indumentaria y movilidad para cubrir todo el tramo, siendo responsabilidad del Contratista.

Que en atención al Informe realizado por el Ing. Germán Morales Galvez, sobre la visita realizada en fecha 10/01/2013 al "Tramo Karkatera – Ccocha -Huanipaca", el CPC. Giovani Bohalino Riveros - Director Regional de Administración del Gobierno Regional de Apurímac, remitió la Carta Notarial N° 03-2013-GRAP/07.DR.ADM, al Representante Legal Común del Consorcio Ccoya Occopata, requiriéndole el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades contractuales en un plazo de 05 días a partir de su notificación, bajo apercibimiento expreso de resolución de contrato; cabe señalar que el Representante Legal Común del Consorcio Ccoya Occopata, fue debidamente notificado notarialmente en fecha 15/01/2013.

Que en fecha 21/01/2013, el Ing. Germán Morales Galvez - Inspector de Obra de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión del Gobierno Regional de Apurímac, el Abog. Mario Angel Alvarez Valencia - Abogado de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, del





Gobierno Regional de Apurímac, se constituyeron en el tramo "Karkatera – Ccocha – Huanipaca" y luego de realizar inspección física al referido tramo, procedieron a suscribir, el acta correspondiente, que se detalla:

- a) Es evidente a la vista que el tramo en mención es carente de limpieza en las cunetas, específicamente de Karkatera PK=24+000, hacia PK32+000, en consecuencia no se cumple con la segunda prioridad del TDR (Operatividad de Obras de Drenaje), observándose que hay cunetas saturadas, plataforma sin bachear, sin drenar. Obras de arte como las alcantarillas saturadas, por falta de limpieza, plataforma sin drenar.
- b) Incumplimiento de la primera prioridad (Seguridad de viaje), observándose tramos peligrosos e incrementándose a causa del incumplimiento de la segunda prioridad (Operatividad de Obras de Drenaje)
- c) De acuerdo al personal contratado por el Contratista, que se encontraba en el Km 39+200, limpiando el derrumbe del día anterior, que momentáneamente ha impedido la continuación del viaje, se tiene constancia que el tramo Ccocha – Huanipaca, no ha sido intervenido por su limpieza, manifestando los trabajadores que no pueden desplazarse por carencia de movilidad

Por lo que en fecha 24/01/2013, mediante Informe N° 19-2013-G.R.AP./G.G.-DRSLTPI/GIMG-I.P. el Ingeniero Germán Morales Galvez - Inspector de Obra, informo sobre la visita situacional del Tramo Karkatera – Ccocha – Huanipaca y solicito la resolución del Contrato Directoral Regional N° 063-2012-GR-APURÍMAC/DRA., al Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, debido a que el Contratista viene incumpliendo injustificadamente con sus obligaciones contractuales, pese a habersele requerido mediante carta notarial debidamente notificado al Contratista.

Que en fecha 24/01/2013, mediante Informe N° 067-2013.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI y anexos, el Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, solicito a esta Gerencia General del Gobierno Regional de Apurímac, la Resolución del Contrato Directoral Regional N° 063-2012-GR-APURÍMAC/DRA, suscrito entre el Gobierno Regional de Apurímac y el Contratista Consorcio Ccoya Occopata, debido a que el Contratista, está incumpliendo injustificadamente con sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, pese a haber sido requerido mediante carta notarial; por lo que mediante proveído gerencial consignado con expediente N° 653 de fecha 25/01/2013 es remitido a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Apurímac, para la proyección de la resolución correspondiente.

Que la presente resolución del Contrato Directoral Regional N° 063-2012-GR-APURÍMAC/DRA, tiene como amparo legal, lo establecido en:

I. La Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017, sobre resolución de contrato establece:

Art. 40° sobre cláusulas obligatorias en los contratos, Lit)c. Resolución de contrato por incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho documento será aprobado por autoridad del mismo o superior nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista. El requerimiento previo por parte de la Entidad podrá omitirse en los casos que señale el Reglamento. Igual derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones esenciales, siempre que el contratista la haya emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado su incumplimiento.





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

005



II. El Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S 184-2008-EF, sobre resolución de contrato establece:

Art. 167°.- Resolución de Contrato: Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente en el contrato con sujeción a la Ley. Por igual motivo, se puede resolver el contrato en forma parcial, dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza de las prestaciones, o de algún otro factor relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el contrato en su conjunto.

Artículo 168.- Causales de resolución por incumplimiento La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 40 de la Ley, en los casos en que el contratista:

1. "Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello (...). El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 40 de la Ley, en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales, las mismas que se contemplan en las Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo 169".

Artículo 169.- Procedimiento de resolución de Contrato "Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que la satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este último que se otorgara necesariamente en el caso de obras (...)"

Artículo 190, Inspector o Supervisor de Obras: "Toda obra contara de modo permanente y directo con un Inspector o con un Supervisor de Obra, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra. (...) El Supervisor será una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designara a una persona natural como supervisor permanente de la obra".

Artículo 193, Funciones del Inspector o Supervisor: "La Entidad controlara los trabajos efectuados por el Contratista a través del Inspector o Supervisor, según corresponda, quién será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato. (...)"

III. El Contrato Directoral Regional N° 063-2012-GR-APURÍMAC/DRA. de fecha 18/07/2012, sobre resolución de contrato establece:

Cláusula Sexta, Partes Integrantes del Contrato: El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

Cláusula Décimo Tercera, Resolución del Contrato: "Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con lo establecido con los artículos 40° inciso c) y 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167°, 168° de su reglamento, de darse el caso la Entidad procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado"

Que del análisis de la documentación, obrante en el Informe N° 067-2013.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI y sus anexos, se desprende que el Gobierno Regional de Apurímac y el Contratista Consorcio Ccoya Occopata, en fecha 31/05/2012 suscribieron el Contrato Directoral Regional N° 063-2012-GR-APURÍMAC/DRA, con el objeto de la



contratación del Servicio para el "Mantenimiento Rutinario Manual, Tramo "Karkatera – Ccocha – Huanipaca" para el Proyecto "Mantenimiento Rutinario de Red Departamental", observándose que el Contratista Consorcio Ccoya Occopata, viene incumpliendo con sus obligaciones contractuales, conforme se puede verificar de las diversas actas de inspección al referido tramo, cartas simples dirigidas al Contratista y diversos informes remitidos por el Ing. Germán Morales Galvez - Inspector de Obra de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, a su Jefe inmediato; **por lo que el Gobierno Regional de Apurímac, corre el riesgo de no cumplir el objeto del contrato, debido a que el Contratista es el Responsable de ejecutar el Mantenimiento Rutinario Manual del Tramo Karkatera – Ccocha – Huanipaca; motivo por el cual la Entidad, notifico al Contratista, mediante carta notarial en fecha 15/01/2013, solicitándole que cumpla con sus obligaciones contractuales, de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos, otorgándole un plazo de cinco días de recibida la carta notarial, bajo apercibimiento expreso de resolución de contrato.** En consecuencia en fecha 21/01/2013 el Ing. Germán Morales Galvez - Inspector de Obra - de la Dirección Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, el Abog. Mario Angel Alvarez Valencia - Abogado de la Dirección Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, se constituyeron en el Tramo Karkatera – Ccocha – Huanipaca del Proyecto " Mantenimiento Rutinario de Red Departamental", constatando que el Contratista Consorcio Ccoya Occopata, sigue incumpliendo injustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido mediante carta notarial, por lo que procedieron a suscribir el acta de inspección física del referido tramo.

Fundamentos por los que, habiendo vencido el plazo del requerimiento previo otorgado al Contratista Consorcio Ccoya Occopata., sin que haya cumplido con satisfacer sus obligaciones derivadas del Contrato, **corresponde hacer efectivo el apercibimiento de resolución del Contrato Directoral Regional N° 063-2012-GR-APURÍMAC/DRA;** por el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello mediante carta notarial, de conformidad con lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D. L. N° 1017, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF, sin perjuicio de las penalidades a aplicar al Contratista en la liquidación correspondiente.

Por las consideraciones expuestas, a lo informado por el Director de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, teniendo en cuenta la Opinión legal N° 033-2013-G.R.APURIMAC/DRAJ/KGCA; en observancia a los principios de razonabilidad, economía y proporcionalidad, que rigen las contrataciones públicas, y de conformidad con el Artículo 40° inc) c, de la ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.L. 1017, y los Artículos 167°, 168° y 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 24777, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley N° 27867 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 052-2012-GR-APURÍMAC/PR de fecha 25/01/2012;

SERESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RESOLVER EN FORMA TOTAL el Contrato Directoral Regional N° 063-2012-GR-APURÍMAC/DRA de fecha 18/07/2012, suscrito entre el Gobierno Regional de Apurímac y el Contratista Consorcio Ccoya Occopata, para la Contratación del Servicio para el "Mantenimiento Rutinario Manual, Tramo: Karkatera – Ccocha – Huanipaca" para el Proyecto "Mantenimiento Rutinario de Red Departamental", por causal atribuible al Contratista Consorcio Ccoya Occopata, por incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; sin perjuicio de aplicar las penalidades correspondientes al Contratista en la Liquidación correspondiente.





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN



005

"Luz en los Andes"

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, a la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, para que remita vía carta notarial la presente Resolución al Contratista Consorcio Ccoya Occopata.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Abastecimientos Patrimonio y Margesi de Bienes del Gobierno Regional de Apurímac, para que una vez consentida la presente resolución, inicie las acciones sancionadoras contra el Contratista Consorcio Ccoya Occopata, ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE; y ejecute la garantía de fiel cumplimiento, conforme establece el numeral 2) del artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado mediante D.S. 184-2008-EF.

ARTÍCULO CUARTO: Que la Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión, en coordinación con el Inspector de Obra - Ing. German Morales Galvez, establezcan si el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales del Contratista Consorcio Ccoya Occopata, han irrogado penalidades, **debiendo de informar al área competente**, para la aplicación de las penalidades al Contratista Consorcio Ccoya Occopata, en la Liquidación correspondiente.

ARTÍCULO QUINTO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, para su cumplimiento y fines de ley.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE;



CPC. GIOVANI TOHALINO RIVEROS
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GTR/DRA
 RJH/DRAJ
 KGCA/Abog.