Resolución Gerencial Regional

Nº 057 -2021-GR/APURIMAC/GRI.

Abancay, 22 DIC. 2021

VISTOS:

El Memorándum N° 2074-2021-GRAP/06/GG de fecha 17/12/21, Informe N° 948-2021-GRAP/GRI-13 de fecha 15/12/21, Informe N° 2342-2021-GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO de fecha 01/12/21, Memorando N° 1585-2021-GRAP/13/GRI de fecha 24/11/21, Informe Legal Nº 0115-2021/GORE-AP/GRI/AL/MCHR., recepcionado en fecha 22/11/21; Informe N° 200-2021-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS., recepcionado en fecha 09/11/21; Informe N° 1082-2021.GR.APURIMAC./06/GG/ORSLPI., recepcionado en fecha 28/10/21; Informe N° 377-2021-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA, recepcionado en fecha 28/10/21; Informe N° 2718-2021-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01, recepcionado en fecha 26/10/21; Informe N° 132-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL., recepcionado en fecha 25/10/21; Informe N° 1906-2021-GRAP/09/GRPPAT/09..02/SG.PPTO., recepcionado en fecha 15/10/21; Informe N° 042-2021-GR.APURIMAC/C/CRI/SGO/RO-DPQ., recepcionado en fecha 06/10/21; Informe N° 118-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL., recepcionado en fecha 04/10/21; Informe 1115-2021-GRAP/GRI/SGED., recepcionado en fecha 23/09/21; Informe N° 008-2021-PY/SGED-GRA., recepcionado en fecha 21/09/21; Informe N° 033-2021-GR.APURIMAC/C/CRI/SGO/RO-DPQ., recepcionado en fecha 01/09/21; Carta N° 03-2021.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI-GRA/I.O-EMT., de fecha 01 de setiembre del 2021; Informe N° 032-2021-GRAP/GRI/SGO/R.O./DPQ. y, demás documentos que forman parte integrante del presente acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia, norma Constitucional concordante con los artículos 2° y 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con Autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el Desarrollo Regional Integral Sostenible, promoviendo la Inversión Pública y Privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo";

Que, el artículo 17° del Decreto Supremo Nº 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el **Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones**, prevé en el numeral **17.7** que luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones**; mientras el numeral 17.8 señala que las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;**

Que, la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG sobre ***"Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa",*** dispone en su Artículo 1° numeral 1) que las Entidades que programen la Ejecución de Obras bajo esta modalidad deben contar con la Asignación Presupuestal, el Personal Técnico - administrativo y los equipos necesarios; luego en el numeral **5) señala que, en la etapa de Construcción, la Entidad dispondrá de un Cuaderno de Obra en el cual anotará:** *"(...) **las modificaciones autorizadas** (...), así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra*";

Que, la Directiva **Nº 001-2019-EF/63.01**, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el artículo 33º prevé: *"**33.1** La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar /os registros que correspondan en el Banco de Inversiones. **33.2** **Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante** el Formato Nº 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y **Formato Nº 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda**, y **siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión"**;

Que, es de observancia lo dispuesto en la **Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR,** denominada **"**Para La Formulación, Ejecución y Supervisión de Proyectos en la Fase de Inversión por Administración Directa o Encargo", aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR-APURIMAC/PR., de fecha 08/03/2010; que establece en el Capítulo VIII las disposiciones relacionadas con la aprobación de Modificaciones al Expediente Técnico y Modificaciones del Presupuesto del Expediente Técnico; específicamente respecto a ampliaciones presupuestales señala en el inciso 3) **en caso de requerirse un ampliación presupuestal, el Residente de Obra solicitará de acuerdo a la magnitud de las modificaciones;** "cuando la causa de modificaciones no sustanciales, el monto de Inversión se incrementa hasta un 10% respecto del valor establecido en el estudio de pre-inversión, por el que se

Dirección: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe

APURÍMAC Allin Kawsanapaq

otorgó la viabilidad del Proyecto, siempre que siga siendo rentable socialmente; por lo que se podrá iniciar o continuar con la ejecución del Proyecto según sea el caso. La Oficina de Programación de Inversiones correspondiente deberá registrar las variaciones de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversiones";

Que, en el presente caso y estando al contenido de los actuados en sede administrativa se tiene que, mediante **Resolución Gerencial General Regional Nº 0129-2019-GR.APURIMAC/GRI, de fecha 30/10/2019**, se **APROBÓ** el Expediente Técnico del (IOARR) denominado: **"RENOVACIÓN DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO, REPARACIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR, CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, EN EL (LA) I.E. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY, EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"**; con el Código Unificado N° 2443596, con un presupuesto total de **S/. 479.808.38 soles**, por la modalidad de Administración Directa y con plazo de ejecución de 60 días calendarios., **ello, bajo el sustento técnico y demás consideraciones que se cita en el documento;**

Que, mediante Informe N° 032-2021-GRAP/GRI/SGO/R.O./DPQ de fecha 31/08/21, la Ing. Dilvia Portocarrero Quino Residente de Obra del proyecto: **"RENOVACIÓN DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO, REPARACIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR, CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, EN EL (LA) I.E. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY, EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC",** remite al Supervisor de Obra, el Expediente Tecnico de Modificaciones de la Ampliación Presupuestal N° 01 por Actualización de Costos y Modificaciones al Expediente Técnico, para su evaluación y aprobación, **ello, bajo el sustento técnico y demás consideraciones que se cita en el documento**;

Que, bajo esa medida se emite la Carta N° 03-2021.GR.APURIMAC./06/GG/DRSLTPI-GRA/I.O-EMT., de fecha 01/09/21, y sus anexos, donde el Supervisor de Obra: Ing. Edwin Meza Tintaya, del proyecto: **"RENOVACIÓN DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO, REPARACIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR, CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, EN EL (LA) I.E. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY, EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC",** remite **Informe de Conformidad Técnica** a la solicitud de Modificación de la Ampliación Presupuestal N° 01, opinando en su parte concluyente lo siguiente: "(...) Por lo que ***ESTA SUPERVISIÓN DA OPINIÓN FAVORABLE A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Nº 01***"; **ello, bajo el sustento técnico y demás consideraciones que se cita en el documento**;

Que, consecuentemente, mediante Informe N° 008-2021-PY/SGED-GRA., recepcionado en fecha 21/09/21, **el Formulador de Proyectos de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos del Gobierno Regional de Apurímac**: Ing. José G. Soto Rodríguez., precisa en su parte concluyente lo siguiente: *"Por las razones expuestas, luego de haber revisado el Expediente de Ampliación Presupuestal N° 01 por Actualización de Costos y modificación al Expediente Técnico se encuentra **CONFORME,** por lo que se recomienda su Aprobación mediante Acto Resolutivo."*; ello, con atención al IOARR: **"RENOVACIÓN DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO, REPARACIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR, CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, EN EL (LA) I.E. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY, EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"; ello, bajo el sustento técnico y demás consideraciones que se cita en el documento;**

Que, mediante **Informe N° 1906-2021-GRAP/09/GRPPA/09.02/SG.PPTO**, recepcionado en fecha 15/10/2021, **la Sub Gerente de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Apurímac**, emite **OPINIÓN**, precisando en su parte concluyente, que: *"(...) en mérito al Artículo 13° de la Ley de Presupuesto 2021, para asegurar con la continuidad de las inversiones que impliquen modificaciones en el nivel funcional programático, deberán remitir la propuesta de modificación presupuestal (proyecto habilitador) de acuerdo a la Cartera de inversiones y prioridades señaladas en la Directiva N° 001-2019-EF/63.11."* **ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demás consideraciones que se cita en el documento;**

Que, mediante **Informe N° 132-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO-13.01/CO-KJOL**, recepcionado en fecha 25/10/21, y sus anexos, el **Coordinador de Obras por Administración Directa**: Ing. Kennith Junior Orozco López de la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional de Apurímac, precisa en su parte concluyente que: *"De la revisión del **EXPEDIENTE DE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION Nº 01 – CON INCREMENTO PRESUPUESTAL (POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL – COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, POR ADICIONALES DE OBRAS PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS DE OBRA)** se tiene que dicho documento se encuentra **CONFORME** con el contenido mínimo y los sustentos necesarios **SEGÚN ESQUEMA REMITIDO** mediante INFORME Nº 263-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, para proceder a su **TRAMITE PARA APROBACIÓN VIA ACTO RESOLUTIVO** (...)"*; **ello, bajo las consideraciones, responsabilidad y sustento técnico que se apareja al documento;**

ALCANCES

DATOS GENERALES

- ✓ **NOMBRE DEL PROYECTO** : "RENOVACION DE TECHADO PREARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO; REPARACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI - ABANCAY EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO"

Dirección: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe

057

- ✓ **UNIDAD EJECUTORA** : GRI - GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
- ✓ **MODALIDAD DE EJECUCION** : ADMINISTRACION DIRECTA – VIA ENCARGO
- ✓ **CODIGO SNIP/CODIGO UNIFICADO** : 2443596
- ✓ **MONTO DEL PERFIL** : S/ 283,526.72 SOLES
- ✓ **MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO** : S/ 479,808.38 SOLES.
- ✓ **RESOLUCION APROBACION EXP. TEC.** : R.G.R. N° 129 – 2019 - GR/APURIMAC/GRI
- ✓ **RESIDENTE DE OBRA** : ING. DILVIA PORTOCARRERO QUINO
- ✓ **INSPECTOR DE OBRA** : ING. EDWIN MEZA TINTAYA
- ✓ **PLAZO DE EJECUCION** : 60 DIAS CALENDARIO
- ✓ **FECHA DE INICIO DE OBRA** : 07/06/2021
- ✓ **FECHA DE TERMINO PROGRAMADO** : 05/08/2021

ANALISIS

DE LA APROBACION DE LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS.

1.- Debemos tener en cuenta que el para la **ACTUALIZACION DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS del EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN N° 01 – CON INCREMENTO PRESUPUESTAL (POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL – COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS) y DEDUCTIVOS DE OBRA)**, toma como referencia para su formulación la RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 464 – 2020 – GR.APURIMAC/GR, de fecha 30 de noviembre del 2020, documento con el cual se deberá implementar el NUEVO COSTO HORA HOMBRE para el personal obrero.

2.- Se debe precisar que respecto al componente de **COSTO DIRECTO** el expediente de **Modificación N°01 – Actualización de Costos** sustenta la variación de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	INCREMENTO PRESUPUESTAL	COSTO ACTUALIZADO
COSTO DIRECTO	S/. 376,307.71	S/. 387,788.84	S/. 11,481.13

CUADRO N°01 – DETALLE ACTUALIZACION – COMPONENTE COSTO DIRECTO

De acuerdo a lo descrito en el ***CUADRO N°01 – DETALLE ACTUALIZACION – COMPONENTE COSTO DIRECTO*** se especifica que el expediente de Actualización del proyecto en referencia se realiza al total del Expediente técnico, ya que el proyecto **INICIA SU EJECUCION en el PERIODO 2021,** por lo que en concordancia con la **RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 464-2020-GR.APURIMAC/GR** y principalmente a la **base legal** presente en la misma (Acta Final de Negociación Colectiva – R.M. 224-2020-TR), por lo que la Actualización del **Costo Directo** se realiza a la **totalidad** del Presupuesto.

La **RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 464-2020-GR.APURIMAC/GR** describe los siguientes montos para realizar la actualizar del Presupuesto:

REMUNERACION H-H	ACTUALIZADO 2020-2021
OPERARIO	S/. 24.79
OFICIAL	S/. 19.59
PEON	S/. 17.71

CUADRO N°02 – DETALLE DE COSTO HORA HOMBRE

Por lo descrito anteriormente, el Expediente de actualización describe un Incremento Presupuestal en el Rubro de **COSTO DIRECTO** que asciende al monto de **S/. 11,481.13**

3.- Se debe precisar que respecto al componente de **COSTO INDIRECTO** el expediente de **Modificación N°04 – Actualización de Costos** sustenta la variación de acuerdo al siguiente detalle:

a) En cuanto al Componente de **GASTOS GENERALES**, dicha actualización se sustenta con el desagregado del Presupuesto Analítico adjunto en el **EXPEDIENTE**, el incremento presupuestal por la actualización de costos se detalla en el cuadro siguiente:

COMPONENTE	MONTO APROBADO	INCREMENTO PRESUPUESTAL	COSTO ACTUALIZADO
GASTOS GENERALES	S/. 59,837.89	S/. 40,649.86	S/. 100,487.75

Cuadro N°03 – Detalle de actualización de Gastos Generales

b) Otro de los componentes de la Estructura del Presupuesto que se ve afectado por la Actualización del mismo es el de GASTOS DE SUPERVISIÓN, dicha actualización se sustenta con el desagregado del Presupuesto Analítico adjunto en el EXPEDIENTE, el mismo que se detalla a continuación:

COMPONENTE	MONTO APROBADO	INCREMENTO PRESUPUESTAL	COSTO ACTUALIZADO
GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/. 25,536.99	S/. 4,181.53	S/. 26,718.52

Cuadro N°04 – Detalle de Variación de Gastos de Supervisión.

c) Otro de los componentes de la Estructura del Presupuesto que se ve afectado por la Actualización del mismo es el de **GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA**, dicha actualización se sustenta con el desagregado del Presupuesto Analítico adjunto en el EXPEDIENTE, el mismo que se detalla a continuación:

COMPONENTE	MONTO APROBADO	INCREMENTO PRESUPUESTAL	COSTO ACTUALIZADO
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	S/. 12,825.79	S/. 4,135.89	S/. 16,961.68

Cuadro N°05 – Detalle de Variación de Gastos de Supervisión.

DE LA APROBACIÓN DE LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA:

PRESUPUESTO DE ADICIONALES DE OBRA – PARTIDAS NUEVAS

✓ Se tienen adicionales por PARTIDAS NUEVAS los cuales se detallan de la siguiente manera:

a) ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID – 19.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	P.U	PARCIAL
01	**OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD**				
01.04	**SEGURIDAD Y SALUD**				
01.04.07	**PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 2019**				**17,877.00**
01.04.07.01	**IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD**				**8,384.00**
01.04.07.01.01	IMPLEMENTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - OBRERO	glb	1.00	1,580.00	1,580.00
01.04.07.01.02	IMPLEMENTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - PARTE TECNICO	glb	1.00	465.00	465.00
01.04.07.01.03	IMPLEMENTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - PERSONAL DE SALUD	glb	1.00	5,955.00	5,955.00
01.04.07.01.04	IMPLEMENTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - PERSONAL DE LIMPIEZA	glb	1.00	384.00	384.00
01.04.07.02	**MATERIAL DE LIMPIEZA**				**948.00**
01.04.07.02.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	glb	1.00	948.00	948.00
01.04.07.03	**INSUMO DE DESINFECCION**				**946.00**
01.04.07.03.01	INSUMO DE DESINFECCION	glb	1.00	946.00	946.00
01.04.07.04	**EQUIPOS DE TRIAJE**				**1,320.00**
01.04.07.04.01	EQUIPO DE TRIAJE	glb	1.00	1,320.00	1,320.00
01.04.07.05	**EQUIPOS DE DESIFECCION**				**2,765.00**
01.05.07.05.01	EQUIPO DE DESINFECCION	glb	1.00	2,765.00	2,765.00
01.04.07.06	**SEÑALIZACION**				**314.00**
01.04.07.06.01	SEÑALIZACION	glb	1.00	314.00	314.00
01.04.07.07	**OTROS**				**3,200.00**
01.04.07.07.01	PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	glb	1.00	3,200.00	3,200.00
TOTAL COSTO DIRECTO PARTIDAS NUEVAS PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19					**17,877.00**

Cuadro N°06 – Presupuesto por Partidas Nuevas Plan De Vigilancia, Prevencion Y Control De Covid - 19

b) ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS DE LA LOSA DEPORTIVA

Dirección: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	P.U	PARCIAL
01	**CUBIERTA METALICA DE LOSA DEPORTIVA**				**318,355.60**
01.01	**OBRAS PRELIMINARES**				**2,181.41**
01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS	m2	879.60	2.48	2,181.41
01.02	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**				**40,197.44**
01.02.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**11,735.34**
01.02.01.01	**EXCAVACIONES**				**5,253.88**
01.02.01.01.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m3	90.01	58.37	5,253.88
01.02.01.02	**RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO**				**4,191.77**
01.02.01.02.01	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS	m3	54.68	76.66	4,191.77
01.02.01.03	**ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE**				**2,289.69**
01.02.01.03.01	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	44.16	24.32	1,073.97
01.02.01.03.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	44.16	27.53	1,215.72
01.02.02	**OBRAS DE CONCRETO SIMPLE**				**1,966.76**
01.02.02.01	**SOLADOS**				**1,966.76**
01.02.02.01.01	SOLADO f'c=140 Kg/cm2	m3	4.05	485.62	1,966.76
01.02.03	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**26,495.34**
01.02.03.01	**ZAPATAS**				**10,428.15**
01.02.03.01.01	PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS	m3	18.21	436.45	7,947.75
01.02.03.01.02	ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	332.94	7.45	2,480.40
01.02.03.02	**COLUMNAS**				**16,067.19**
01.02.03.02.01	PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS	m3	9.30	545.51	5,073.24
01.02.03.02.02	PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	62.02	65.69	4,074.09
01.02.03.02.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS	kg	980.15	7.06	6,919.86
01.03	**ESTRUCTURAS METALICAS**				**275,976.75**
01.03.01	**LIMPIEZA DE TUBOS**				**1,150.08**
01.03.01.01	LIMPIEZA DE TUBOS METALICOS	glb	1.00	1,150.08	1,150.08
01.03.02	**FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS**				**182,884.28**
01.03.02.01	**FABRICACION DE ANCLAJE DE COLUMNAS**				**182,884.28**
01.03.02.01.01	FABRICACION DE ANCLAJE DE COLUMNAS	und	14.00	551.78	7,724.92
01.03.02.01.02	COLUMNA METÁLICA CIRCULAR L=6.00 m	und	14.00	2,853.10	39,943.40
01.03.02.01.03	CERCHA ENCAJONADA TIPICA	und	2.00	11,101.48	22,202.96
01.03.02.01.04	CERCHA ENCAJONADA TIPICA CON CORTAVIENTO	und	5.00	12,303.40	61,517.00
01.03.02.01.05	CERCHA LATERAL	und	12.00	764.03	9,168.36
01.03.02.01.06	TENSADOR DE CERCHAS Ø 5/8"	und	3.00	866.43	2,599.29
01.03.02.01.07	CORREAS METALICAS TIPO 1, L=31.64 m	und	22.00	1,032.54	22,715.88
01.03.02.01.08	CORREAS METALICAS TIPO 1, L=5.94 m	und	14.00	192.02	2,688.28
01.03.02.01.09	CORREAS METALICAS TIPO 2, L=22 m	und	11.00	734.17	8,075.87
01.03.02.01.10	CANALETAS	m	64.00	97.63	6,248.32
01.03.03	**INSTALACIÓN Y MONTAJE**				**13,233.37**
01.03.03.01	INSTALACION DE ANCLAJE DE COLUMNAS	und	14.00	10.63	148.82
01.03.03.02	MONTAJE DE COLUMNA METALICA L=6.00 m	und	14.00	224.45	3,142.30
01.03.03.03	MONTAJE DE CERCHA ENCAJONADA TIPICA	und	2.00	606.50	1,213.00
01.03.03.04	MONTAJE DE CERCHA ENCAJONADA TIPICA CON CORTAVIENTO	und	5.00	606.40	3,032.00
01.03.03.05	MONTAJE DE CERCHA LATERAL	und	12.00	181.90	2,182.80
01.03.03.06	MONTAJE DE TENSADOR DE CERCHAS Ø 5/8"	und	3.00	250.10	750.30
01.03.03.07	MONTAJE DE CORREAS METALICAS TIPO 1, L = 31.64 m	und	22.00	68.67	1,510.74
01.03.03.08	MONTAJE DE CORREAS METALICAS TIPO 1, L = 5.94 m	und	14.00	13.09	183.26
01.03.03.09	MONTAJE DE CORREAS METALICAS TIPO 2, L= 22 m	und	11.00	58.99	648.89
01.03.03.10	MONTAJE DE CANALETA	und	2.00	210.63	421.26
01.03.04	**PRUEBAS DE LABORATORIO**				**2,700.00**
01.03.04.01	ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS	glb	1.00	2,700.00	2,700.00
01.03.05	**ARQUITECTURA**				**76,009.02**
01.03.05.01	**PINTURAS**				**9,104.31**
01.03.05.01.01	PINTURA EN COLUMNA METALICA L=6.00 m	und	14.00	54.71	765.94
01.03.05.01.02	PINTURA EN CERCHA ENCAJONADA TIPICA	und	2.00	914.28	1,828.56
01.03.05.01.03	PINTURA EN CERCHA ENCAJONADA TIPICA CON CORTAVIENTO	und	5.00	1,081.28	5,406.40
01.03.05.01.04	PINTURA EN CERCHA LATERAL	und	12.00	39.34	472.08
01.03.05.01.05	PINTURA EN CORREAS METALICAS TIPO 1, L = 31.64 m	und	22.00	18.98	417.56
01.03.05.01.06	PINTURA EN CORREAS METALICAS TIPO 1, L = 5.94 m	und	14.00	3.13	43.82
01.03.05.01.07	PINTURA EN CORREAS METALICAS TIPO 2, L = 22 m	und	11.00	15.45	169.95
01.03.05.02	**COBERTURAS**				**66,904.71**
01.03.05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA ZINCALUM TR4 e=0.4mm	m2	1,124.26	59.51	66,904.71
TOTAL COSTO DIRECTO PARTIDAS NUEVAS LOSA DEPORTIVA					**318,355.60**

Cuadro N°07 – Presupuesto por PARTIDAS NUEVAS LOSA DEPORTIVA

2. PRESUPUESTO DE DEDUCTIVOS DE OBRA

✓ Se tienen **DEDUCTIVOS DE OBRA** los cuales se detallan en el Siguiente Cuadro

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	P.U	PARCIAL
02	**LOSA DEPORTIVA**				**232,875.07**
02.01	**ESTRUCTURAS**				**232,875.07**
02.01.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**10,822.65**
02.01.01.01	**EXCAVACIONES**				**3,283.56**
02.01.01.01.01	EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS H=2.00m	m3	90.01	36.48	3,283.56
02.01.01.02	**RELLENOS**				**5,347.16**
02.01.01.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	54.68	97.79	5,347.16
02.01.01.03	**NIVELACION INTERIOR Y APISONADO**				**81.08**
02.01.01.03.01	NIVELACION Y COMPACTADO DE TERRENO	m2	37.71	2.15	81.08
02.01.01.04	**ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE**				**2,110.85**
02.01.01.04.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE - MANUAL	m3	44.16	27.37	1,208.66
02.01.01.04.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	44.16	20.43	902.19
02.01.02	**OBRAS DE CONCRETO SIMPLE**				**7,644.83**
02.01.02.01	LOSA DEPORTIVA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2	m3	3.77	330.37	1,245.49
02.01.02.02	LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	95.20	67.22	6,399.34
02.01.03	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**19,151.42**
02.01.03.01	**ZAPATAS**				**9,141.67**
02.01.03.01.01	ZAPATAS - CONCRETO F´c=210 Kg/cm2	m3	18.21	412.06	7,503.61
02.01.03.01.02	ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2	kg	332.94	4.92	1,638.06
02.01.03.02	**COLUMNAS**				**9,849.63**
02.01.03.02.01	COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2	m3	5.90	424.77	2,506.14
02.01.03.02.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	47.26	82.50	3,898.95
02.01.03.02.03	COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2	kg	700.11	4.92	3,444.54
02.01.03.03	**ANCLAJES**				**160.12**
02.01.03.03.01	GANCHOS TENSORES FIERRO Ø 1/2"	und	4.00	40.03	160.12
02.01.04	**ESTRUCTURA METALICAS**				**195,256.17**
02.01.04.01	**FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS**				**132,910.52**
02.01.04.01.01	FABRICACION DE ANCLAJE DE COLUMNAS	und	14.00	152.70	2,137.80
02.01.04.01.02	CERCHA DE COLUMNA METALICA	und	14.00	1,411.61	19,762.54
02.01.04.01.03	CERCHA PRINCIPAL TIPO 1	und	4.00	5,432.36	21,729.44
02.01.04.01.04	CERCHA PRINCIPAL TIPO 2	und	3.00	5,751.25	17,253.75
02.01.04.01.05	VIGUETA LONGITUDINAL TIPO 1	und	12.00	371.28	4,455.36
02.01.04.01.06	VIGUETA LONGITUDINAL TIPO 2	und	2.00	552.66	1,105.32
02.01.04.01.07	VIGUETA LONGITUDINAL TIPO 3	und	4.00	561.06	2,244.24
02.01.04.01.08	VIGUETA LONGITUDINAL TIPO 4	und	2.00	623.32	1,246.64
02.01.04.01.09	UNION TIPO 1	und	7.00	469.72	3,288.04
02.01.04.01.10	UNION TIPO 2	und	7.00	469.72	3,288.04
02.01.04.01.11	CORREAS METALICAS L=6000mm	m	300.00	51.67	15,501.00
02.01.04.01.12	CORREAS METALICAS L=5100mm	m	244.80	84.03	20,570.54
02.01.04.01.13	CORREAS METALICAS L=11000mm	m	275.00	57.30	15,757.50
02.01.04.01.14	CANALETA GALVANIZADA	m	66.40	68.83	4,570.31
02.01.04.02	**INSTALACION Y MONTAJE**				**9,466.45**
02.01.04.02.01	INSTALACION DE ANCLAJE DE COLUMNAS	und	14.00	10.30	144.20
02.01.04.02.02	MONTAJE DE CERCHA DE COLUMNA METALICA	und	14.00	174.78	2,446.92
02.01.04.02.03	MONTAJE DE CERCHA PRINCIPAL TIPO 1	und	4.00	291.98	1,167.92
02.01.04.02.04	MONTAJE DE CERCHA PRINCIPAL TIPO 2	und	3.00	291.98	875.94
02.01.04.02.05	MONTAJE DE VIGUETA LONGITUDINAL TIPO 1	und	12.00	90.01	1,080.12
02.01.04.02.06	MONTAJE DE VIGUETA LONGITUDINAL TIPO 2	und	2.00	90.67	181.34
02.01.04.02.07	MONTAJE DE VIGUETA LONGITUDINAL TIPO 3	und	4.00	90.67	362.68
02.01.04.02.08	MONTAJE DE VIGUETA LONGITUDINAL TIPO 4	und	2.00	90.67	181.34
02.01.04.02.09	MONTAJE DE UNION TIPO 1	und	7.00	62.37	436.59
02.01.04.02.10	MONTAJE DE UNION TIPO 2	und	7.00	62.37	436.59
02.01.04.02.11	MONTAJE DE CORREAS METALICAS L=6000mm	m	300.00	2.39	717.00
02.01.04.02.12	MONTAJE DE CORREAS METALICAS L=5100mm	m	244.80	2.40	587.52
02.01.04.02.13	MONTAJE DE CORREAS METALICAS L=11000mm	m	275.00	2.37	651.75

Dirección: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe

Allin Kawsanapaq

02.01.04.02.14	MONTAJE DE CANALETA GALVANIZADA	m	66.40	2.96	196.54
02.01.04.03	**COBERTURA**				**51,379.20**
02.01.04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA ALUZINC TRAPEZOIDAL e=0.35mm	m2	892.00	57.60	51,379.20
02.01.04.04	**PRUEBAS DE LABORATORIO**				**1,500.00**
02.01.04.04.01	ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO DEDUCTIVOS					**232,875.07**

Cuadro N°08 – Presupuesto por DEDUCTIVOS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE ADICIONALES DE OBRA:

- ✓ Se adjunta el RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LEXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN N° 01, los cuales expresan las modificaciones por componente, según el siguiente detalle

DESCRIPCIÓN	ACTIALIZACION DE COSTOS	PARTIDAS NUEVAS	MAYORES METRADOS	DEDUCTIVOS	TOTAL
COSTO DIRECTO	S/ 11,481.13	S/ 336,232.60	S/ 0.00	- S/ 232,875.07	S/ 114,838.66
GASTOS GENERALES	S/ 40,649.86	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 40,649.86
GASTOS DE SUPERVISION	S/ 4,181.53	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 4,181.53
EXPEDIENTE TECNICO	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
LIQUIDACION DE OBRA	S/ 4,135.89	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 4,135.89
TOTAL	**S/ 60,448.41**	**S/ 336,232.60**	**S/ 47,325.32**	**- S/ 232,875.07**	**S/ 163,805.94**

CUADRO N° 09: PRESUPUETO CONSOLIDADO DE INCREMENTO PRESUPUESTAL N° 01

- ✓ De lo descrito líneas arriba se tiene el desagregado de las modificaciones del **EXPEDIENTE TECNICO**, el mismo que se desagrega a través del siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	INCREMENTO PRESUPUESTAL N° 05 (POR APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DE MANO DE OBRA Y APROBACIÓN DE DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA)	EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 01 (POR APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DE MANO DE OBRA Y APROBACIÓN DE DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA)
COSTO DIRECTO	S/ 376,307.71	S/ 114,805.94	S/ 491,146.37
GASTOS GENERALES	S/ 59,837.89	S/ 40,649.86	S/ 100,487.75
GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/ 22,536.99	S/ 4,181.53	S/ 26,718.52
EXPEDIENTE TECNICO	S/ 8,300.00	S/ 0.00	S/ 8,300.00
LIQUIDACION DE OBRA	S/ 12,825.79	S/ 4,135.89	S/ 16,961.68
TOTAL	**S/ 479,808.38**	**S/ 163,805.94**	**S/ 643,614.32**

CUADRO N° 010: DETALLE FINAL DE MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

CONCLUSIONES

- ✓ De la revisión **EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN N° 01 – CON INCREMENTO PRESUPUESTAL (POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL – COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS) y DEDUCTIVOS DE OBRA)**, se tiene que el dicho documento se encuentra **CONFORME** con el contenido mínimo y los sustentos necesarios **SEGÚN ESQUEMA REMITIDO** mediante **INFORME Nº 263 – 2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI** para proceder a su **TRAMITE PARA APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO** por parte de la **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.**
- ✓ Se debe tener en consideración que del **CUADRO N°10 – DETALLE FINAL DE MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,** en donde se resume de lo descrito y solicitado por el **RESIDENTE DE OBRA – ING. DILVIA PORTOCARRERO QUINO** y **APROBADO** por el **SUPERVISOR DE OBRA - ING. EDWIN MEZA TINTAYA**, siendo el mencionados profesional entero responsable del proyecto en la etapa de Ejecución de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente del INVIERTE.PE y en la Directiva N°001-2010-GR.APURIMAC/PR, así como de las Modificaciones y/u otros procedimientos que estos requieran.

RECOMENDACIONES

- ✓ Remitir el contenido del presente **INFORME** a la **DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**, para la **EMISIÓN DE LA OPINION FAVORABLE** y continuar con el **TRAMITE PARA APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO** por parte de la **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR TRATARSE DE UN PROYECTO TIPO IOARR.**

Que, complementariamente, mediante Informe N° 2718-2021-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01., recepcionado en fecha 25/10/21, y sus anexos, el Sub Gerente de Obras; Ing. Leonel Sarmiento Sotta de la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional de Apurímac, precisa en su parte concluyente que: *"De la revisión del **EXPEDIENTE DE MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION Nº 01 - CON INCREMENTO PRESUPUESTAL (POR ACTUALIZACION DE COSTOS (INCREMENTO PRESUPUESTAL – COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS) Y (DEDUCTIVOS DE OBRA)** se tiene que dicho documento se encuentra **CONFORME** por el Coordinador de Obras. Ing. Kennith Junior Orozco López, con el contenido mínimo y los sustentos necesarios Según Esquema Remitido mediante INFORME Nº 263-2020.GR.APURIMAC/06/GG/ORSLTPI, para proceder a su TRAMITE PARA APROBACIÓN VIA ACTO RESOLUTIVO por la Gerencia Regional de Infraestructura (…)"*; **ello, bajo las consideraciones, responsabilidad y sustento técnico que se apareja al documento;**

Que, mediante **Informe N° 377-2021-G.R.APURIMAC/GG/DRSLTPI/C.S.P.A.D.PPA.**, recepcionado en fecha 28/10/21, y sus anexos el **Coordinador de Supervisión de Proyectos por Administración Directa Ing. Pavel Peralta Azcue**, de la Dirección Regional de Supervisión Liquidación y Transferencia de Proyecto de Inversión, precisa en su parte concluyente lo siguiente: *"(…) se da Opinión Favorable para **TRAMITAR** expediente de Modificación En Fase De Ejecución N° 01, Con Incremento Presupuestal (Por Actualización De Costos (Incremento Presupuestal – Costos Directos e Indirectos, por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas) y Deductivos De Obra) del IOARR en referencia con base al siguiente detalle:*

DESCRIPCION	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO INICIAL	MODIFICACION N°01			RESUMEN INCREMENTO PRESUPUESTAL N°01	EXPEDIENTE MODIFICADO N°01
		INCREMENTO PRESUPUESTAL		DEDUCTIVO DE OBRA		
		ACT. DE COSTOS	PARTIDAS NUEVAS			
COSTO DIRECTO	376,307.71	11,481.13	336,232.60	232,875.07	114,838.66	491,146.37
GASTOS GENERALES	59,837.89	40,649.86	0.00	0.00	40,649.86	100,487.75
GASTOS DE SUPERVISIÓN	22,536.99	4,181.53	0.00	0.00	4,181.53	26,718.52
EXPEDIENTE TECNICO	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
LIQUIDACIÓN	12,825.79	4,135.89	0.00	0.00	4,135.89	16,961.68
TOTAL	479,808.38	60,448.41	336,232.60	232,875.07	163,805.94	643,614.32

Que, mediante Informe N° 1082-2021-GR.APURIMAC./06/GG/ORSLTPI, recepcionado en fecha 28/10/21, el Ing. Oscar Pinedo Mendoza – Director Regional de Supervisión Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión del Gobierno Regional de Apurímac, precisa en su parte concluyente: *"(...) **ratifica opinión favorable** al expediente de Modificacion N° 01 con Incremento presupuestal (por actualización de costos) incremento presupuestal - costos directos e indirectos, por adicionales de obra (partidas nuevas y deductivos de obra) del IOARR"*; ello, bajo el sustento técnico y demas consideracion que se cita en el documento.

Que, mediante Informe N°200-2021-GR.APURIMAC/GRI/JCCHS., recepcionado en fecha 09/11/2021, el **Coordinador de Proyectos de Inversión de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurímac**, Eco. Julio C. Challco Segovia, indica en su parte concluyente que: ***"Se ha registrado en el Banco de Inversiones mediante el Formato Nº 08-C la Modificación en Fase de Ejecución Nº 01 -con Incremento Presupuestal (por Actualización de Costos) y por Adicionales de Obra (Partidas Nuevas y Deductivos de Obra) de la Inversión IOARR con Código Único de Inversiones CUI 2443596.**", y a su vez precisa que: **"La Modificacion en fase de Ejecución N° 01 (...) no cambia la concepción técnica con respecto al expediente técnico aprobado mediante Resolución Gerencia Regional RGR N° 042-2019.GR.APURIMAC.GRI.**, ello, bajo responsabilidad, sustento técnico y demás consideraciones que se cita en el documento.

Que, mediante Informe Legal **INFORME LEGAL** N° 0115-2021/GORE-AP/GRI/AL/MCHR, de fecha 22/11/2021, el Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura recomienda lo siguiente: **DEVENDRIA EN PROCEDENTE APROBAR** el expediente de **MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN N° 01, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR (ACTUALIZACIÓN DE COSTOS) Y POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS DE OBRA)** de la inversión **IOARR: "RENOVACIÓN DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO, REPARACIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, EN EL (LA) I.E. FRANCISCO BOLOGNESI-ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY"**; con Código Unificado N° 2443596, ello, bajo las consideraciones que se cita en el documento;

Dirección: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe

Que, corresponde advertir el Informe N° 2342-2021-GRAP/09/GRPPAT/09.02/SG.PPTO de fecha 01/12/21, donde la Sub Gerente de Presupuesto, insta en su parte concluyente lo siguiente: (...) como señala la norma del INVIERTE, PE y la Directiva N° 001-2010-GR-APURIMAC/PR, **toda modificación en fase de ejecución del proyecto es estrictamente responsabilidad de los ejecutores de obra (residente y supervisor de obra), así mismo la Unidad Ejecutora de Inversiones tiene como responsabilidad mantener actualizada la información del Banco de Inversiones y realizar el registro de las modificaciones en fase de ejecución, sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en los estudios de pre inversión**, cabe señalar que según el informe técnico del Coordinador de Proyectos de la Gerencia Regional de Infraestructura, se ha realizado el registro en el Banco de Inversiones (Formato N° 08-Registros en la Fase de Ejecución) correspondiente a la Modificación Presupuestal N° 01 por actualización de Costos y Adicional de Obra (Partidas Nuevas y Deductivos de Obra); Así mismo, para la priorización de la cartera de inversiones del PMI se debe tener en cuenta los criterios de priorización que selecciona las inversiones a ser financiadas total o parcialmente, las cuales están ordenadas según su estado de avance en el ciclo de inversión, y prioriza los proyectos en proceso de liquidación y la conclusión de los proyectos en ejecución, **en ese sentido, corresponde priorizar la continuidad de la ejecución física y financiera del proyecto con CUI 2443596; una vez registrado y reconocido la Modificación en Fase de Ejecución N° 01 mediante acto resolutivo por el Gerente General Regional para que posterior a este proceso se gestione la asignación de recursos por el monto de S/. 163,805.94 soles,** Asimismo, señalar que para realizar modificaciones presupuestales entre proyectos de inversión en el marco del Art 13 de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021, el área usuaria deberá remitir la propuesta de modificación presupuestal de acuerdo a la cartera de inversiones y prioridades señaladas en la Directiva N° 001-2019-EF/63.11;

Que, teniendo los parámetros expuestos líneas arriba, el Gerente Regional de Infraestructura (e), emite el Informe N° 948-2021-GRAP/GRI-13 de fecha 15/12/2021, instando y poniendo en conocimiento al Gerente General Regional, sobre el Expediente Tecnico de Modificación en la Fase de Ejecución Nº 01 **CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR (ACTUALIZACIÓN DE COSTOS) Y POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS DE OBRA)** de la inversión **IOARR: "RENOVACIÓN DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO, REPARACIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, EN EL (LA) I.E. FRANCISCO BOLOGNESI-ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY";** con Código Unificado N° 2443596, recomendando derivar a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, para su revisión y visación de la Resolución Gerencial que aprueba la ampliación presupuestal solicitada;

Que, finalmente, mediante Memorándum N° 2074-2021-GRAP/06/GG de fecha 17/12/21, emitida por el Gerente General Regional, se solicita a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, el análisis, revisión y en caso que proceda la visación del proyecto de Resolución Gerencial Regional, que aprueba la Modificación en la Fase de Ejecución Nº 01 **CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR (ACTUALIZACIÓN DE COSTOS) Y POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS DE OBRA)** de la inversión **IOARR: "RENOVACIÓN DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO, REPARACIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, EN EL (LA) I.E. FRANCISCO BOLOGNESI-ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY";** con Código Unificado N° 2443596, por el monto de **S/. 163,805.94 soles**, siendo el presupuesto total actualizado de **S/. 643,614.32 soles;**

Que, vistos los antecedentes documentales, en los que se sustenta el Expediente sobre **MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN N° 01, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR (ACTUALIZACIÓN DE COSTOS) Y POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS DE OBRA)** de la inversión **IOARR: "RENOVACIÓN DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO, REPARACIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, EN EL (LA) I.E. FRANCISCO BOLOGNESI-ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY";** con Código Unificado N° 2443596; se advierte que:

1. Este expediente cuenta con los Informes Técnicos sustentatorios de solicitud de **MODIFICACIÓN N° 01, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR (ACTUALIZACIÓN DE COSTOS) Y POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS DE OBRA)** por parte del Residente de obra y opiniones favorables de procedencia del Supervisor de Obra, Coordinador de Supervisión de Proyectos por Administración Directa, Director Regional de Supervisión Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, Sub Gerente de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura, profesionales competentes; quiénes señalan que es necesaria la aprobación resolutiva del mencionado expediente, para cumplir con el objetivo y finalidad del Proyecto.
2. Cuenta con el Formato Nº 08-C - Registro en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión.
3. Este expediente tiene como sustento legal, la Directiva Nº 001-2010-G.R.APURIMAC/PR., denominada **"Para Formulación, Ejecución y Supervisión de Proyectos en la Fase de Inversión por Administración Directa o Encargo".**
4. Asimismo, tiene como Sustento Legal la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01- **Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones**.

Que, es menester señalar que los entes administrativos responsables, referidos en los considerandos, han evaluado los aspectos normativos y técnicos en relación al Expediente sobre **MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN N° 01, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR (ACTUALIZACIÓN DE COSTOS) Y POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS DE OBRA)** de la inversión **IOARR: "RENOVACIÓN DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO, REPARACIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, EN EL (LA) I.E. FRANCISCO BOLOGNESI-ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY";** con Código

Dirección: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe

Allin Kawsanapaq

Unificado N° 2443596, como objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando por la viabilidad y procedencia de tales extremos, **NO ENCONTRÁNDOSE OPINIÓN DESFAVORABLE O CONTRARÍA EN LA PARTE TÉCNICA**; documentos que determinan que se deba proceder a la emisión del acto administrativo aprobatorio respectivo; ello, en virtud al pronunciamiento, informes técnico y opiniones favorables de los responsables del Proyecto de Inversión; quienes han verificado bajo su responsabilidad, el sustento en base a los argumentos legales y técnicos expuestos;

Que, el presente acto resolutivo no implica convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, la Gerencia Regional de Infraestructura, y demás unidades orgánicas inmersas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución;

Estando a lo actuado, en atención a lo señalado *Ut Supra*, deviene en procedente la aprobación resolutiva del Expediente Técnico sobre **MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN N° 01, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR (ACTUALIZACIÓN DE COSTOS) Y POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS DE OBRA)** de la inversión **IOARR: "RENOVACIÓN DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO, REPARACIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, EN EL (LA) I.E. FRANCISCO BOLOGNESI-ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY";** con Código Unificado N° 2443596;

Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional de Infraestructura, en uso de las facultades conferidas y delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 401-2021-GR.APURÍMAC/GR de fecha 12/10/2021, Resolución Ejecutiva Regional N° 095-2019-GR.APURIMAC/GR de fecha 31/01/2019, Ley N° 27783, Ley de Base de la Descentralización, Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurímac;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre **MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN N° 01, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR (ACTUALIZACIÓN DE COSTOS) Y POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS DE OBRA)** de la inversión **IOARR: "RENOVACIÓN DE TECHADO PRE ARMADO Y SISTEMAS DE CIELO RASO, REPARACIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, EN EL (LA) I.E. FRANCISCO BOLOGNESI-ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY";** con Código Unificado N° 2443596., el mismo que contiene 399 folios en un tomo de archivo de palanca, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo, conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO INICIAL	MODIFICACION N°01			RESUMEN INCREMENTO PRESUPUESTAL N°01	EXPEDIENTE MODIFICADO N°01
		INCREMENTO PRESUPUESTAL		DEDUCTIVO DE OBRA		
		ACT. DE COSTOS	PARTIDAS NUEVAS			
COSTO DIRECTO	376,307.71	11,481.13	336,232.60	232,875.07	114,838.66	491,146.37
GASTOS GENERALES	59,837.89	40,649.86	0.00	0.00	40,649.86	100,487.75
GASTOS DE SUPERVISIÓN	22,536.99	4,181.53	0.00	0.00	4,181.53	26,718.52
EXPEDIENTE TECNICO	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
LIQUIDACIÓN	12,825.79	4,135.89	0.00	0.00	4,135.89	16,961.68
TOTAL	479,808.38	60,448.41	336,232.60	232,875.07	163,805.94	643,614.32

ARTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR, que la presente Resolución no implica convalidación de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto.

ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER, que la aprobación del Expediente Técnico de **MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN N° 01, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL POR (ACTUALIZACIÓN DE COSTOS) Y POR ADICIONALES DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS DE OBRA)** de la inversión **IOARR** en mención, es de **CARÁCTER EMINENTEMENTE TÉCNICO; siendo que la ejecución del Proyecto quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorización y Financiamiento**.

ARTÍCULO CUARTO: DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas en el mencionado Expediente Técnico de **MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN N° 01**; la responsabilidad recae directamente en el **Residente Ing. Dilvia Portocarrero Quino y Supervisor de Obra Ing. Edwin Meza Tintaya**, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la misma.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE, con la presente resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Dirección Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión y a los responsables de dicho proyecto de inversión, Residente **Ing. Dilvia Portocarrero Quino y Supervisor de Obra Ing. Edwin Meza Tintaya,** para su conocimiento y fines de Ley.

Dirección: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE, la presente resolución en la página Web del Gobierno Regional de Apurímac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

057

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ING. RENATTO NICOLINO MOTTA ZEVALLOS
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

C.c
Archivo
RNMZ/GRI
PJGA/ABOG.

Dirección: Jr. Puno 107 Abancay | Teléfono: 083 321022 | Email: transparencia@goreapurimac.gob.pe